

Руководитель
регионального проекта —
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
008F966F48C46451AFB25EBAA7AD9F5731
Владелец: Печеркина Ирина Александровна

Действителен: с 28.11.2023 по 20.02.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(48) Жилье (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 9, из них: - 7 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 43, из них: - 43 достигнутых контрольных точек.	402657.27 тыс. руб., 84.05 %	Количество измененных параметров: 0
			Наличие некритических отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах	Недостижение планового значения показателя "Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах", Причина риска: Перенос срока ввода в эксплуатацию ряда МКД, запланированных на 2023 год. Недостижение планового значения показателя не учитывает сложную экономическую ситуацию в целом по всем сферам деятельности в Кемеровской области - Кузбасса: рост цен, отказ поставок иностранного оборудования, вследствие чего существует необходимость корректировки проектов в части материалов, комплектующих и пр. Отсутствие возможности привлечения дополнительного	Сутевые: Невыполнение плана по показателю "Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах" не повлияло на достижение общего показателя по вводу жилья за счет перевыполнения плана по вводу жилья, построенного населением.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Общее плановое значение показателя по объему жилищного строительства (МКД и ИЖС) в 2023 году достигнуто;	31.12.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		количества рабочей силы из стран ближнего зарубежья., Вероятность: 100%					
2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Недостижение планового значения показателя "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Причина риска: Перенос срока ввода в эксплуатацию МКД, запланированного на 2023 год, на муниципальной территории г.Кемерово (микрорайон №7Б Центрального район, д.38А), переходящего на 2024 год. Недостижение планового значения показателя не учитывает сложную экономическую ситуацию в целом по всем сферам деятельности в Кемеровской	Сутевые: Невыполнение плана по показателю "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	Куратор проекта	Предлагаемые решения: 1. Объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году;	30.01.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		области - Кузбасса: рост цен, отказ поставок иностранного оборудования, вследствие чего существует необходимость корректировки проектов в части материалов, комплектующих и пр. Отсутствие возможности привлечения дополнительного количества рабочей силы из стран ближнего зарубежья., Вероятность: 100%					

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году									
1.1.		Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0.456	0.3631	0.3173	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0.3631	Существует риск: Недостижение планового значения показателя "Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах", Причина риска: Перенос срока ввода в эксплуатацию ряда МКД, запланированных на 2023 год. Недостижение планового значения показателя не учитывает сложную экономическую ситуацию в целом по всем сферам деятельности в Кемеровской области - Кузбасса: рост цен, отказ поставок иностранного оборудования, вследствие чего существует необходимость корректировки проектов в части материалов, комплектующих и пр. Отсутствие возможности привлечения дополнительного количества рабочей силы из стран ближнего зарубежья., Вероятность: 100%, Сутовые: Невыполнение плана по показателю "Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах" не повлияло на достижение общего показателя



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										по вводу жилья за счет перевыполнения плана по вводу жилья, построенного населением. Принятые меры: 1. Общее плановое значение показателя по объему жилищного строительства (МКД и ИЖС) в 2023 году достигнуто, срок исполнения 31.12.2023, Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА. Информация по показателю на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит, т.к. его значение логически определяется разницей между показателями "Объем жилищного строительства" и "Объем ввода жилья, построенного населением", статистические сведения по которым, в свою очередь, представлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу. Подтверждающие документы: 1. "Экспресс-информация "О построенных населением жилых домах""



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу от 31.12.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу от 31.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0.866	0.6217	0.8911	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0.6217	Достигнуто. Риск недостижения значения показателя отсутствует. Размещение статистической информации на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы по показателю за 2023 год осуществляется только в целом по РФ, а не по субъектам. Статистические сведения ЕМИСС https://www.fedstat.ru/indicator/61948. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
1.3.		Объем ввода жилья, построенного населением, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0.544	0.5369	0.5864	Единая межведомственная	0.5369	Достигнуто. Риск недостижения значения показателя отсутствует. Статистическая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								информационно-статистическая система		информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу. Подтверждающие документы: 1. "Экспресс-информация "О построенных населением жилых домах"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу от 31.12.2023г. №6/н, приложен файл.
1.4.		Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке, возрастающий	РП	Тысяча рублей	39.536	0	0	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0	В связи с утратой силы методики расчета показателя «Средняя стоимость 1 кв.м модельного жилья на первичном рынке» на основании приказа Министра России от 30.08.2023 №626/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 №228/пр» исполнение по показателю прекращено. Удаление значений по показателям в паспорте РП согласно блокирующему контролю ГИИС «Электронный бюджет» раньше 2025 года невозможно (обращение в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										от 29.09.2023 №3280907). Подтверждающие документы: 1. "Обращение" Иное Службы технической поддержки ГИИС "Электронный бюджет" от 29.09.2023г. №3280907 , приложен файл .
1.5.		Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, возрастающий	РП	Сутки	7	0	0	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0	В связи с утратой силы методики расчета показателя «Количество рабочих дней, необходимое на получение разрешения на строительство и ввод объекта жилищного строительства в эксплуатацию» исполнение по показателю прекращено. Удаление значений по показателям в паспорте РП согласно блокирующему контролю ГИИС «Электронный бюджет» раньше 2025 года невозможно (обращение в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет» от 29.09.2023 №3280907). Подтверждающие документы: 1. "Обращение" Иное Службы технической поддержки ГИИС "Электронный бюджет" от 29.09.2023г. №3280907, приложен файл .
1.6.		Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов	РП	Сутки	45	0	0	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0	В связи с утратой силы методики расчета показателя «Количество дней, необходимое для проведения экспертизы проектной документации и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		жилищного строительства, возрастающий						система		результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства» исполнение по показателю прекращено. Удаление значений по показателям в паспорте РП согласно блокирующему контролю ГИИС «Электронный бюджет» раньше 2025 года невозможно (обращение в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет» от 29.09.2023 №3280907). Подтверждающие документы: 1. "Обращение" Иное Службы технической поддержки ГИИС "Электронный бюджет" от 29.09.2023г. №3280907, приложен файл .
1.7.		Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, возрастающий	РП	Тысяча гектаров	1.9873	0	0	Единая межведомственна я информационно- статистическая система	0	В связи с утратой силы методики расчета показателя «Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га» исполнение по показателю прекращено. Удаление значений по показателям в паспорте РП согласно блокирующему контролю ГИИС «Электронный бюджет» раньше 2025 года невозможно (обращение в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет» от 29.09.2023 №3280907). Подтверждающие документы: 1.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										"Обращение" Иное Службы технической поддержки ГИИС "Электронный бюджет" от 29.09.2023г. №3280907, приложен файл .
1.8.		Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	1	0.9	0.9037	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0.9	Достигнуто. Риск недостижения значения показателя отсутствует. Статистическая информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу. Подтверждающие документы: 1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу от 31.12.2023г. №б/н, приложен файл .
2	Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья									
2.1.		Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	0.17	0.1278	0.1218	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0.1278	Существует риск: Недостижение планового значения показателя "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Причина риска: Перенос срока ввода в эксплуатацию МКД, запланированного на 2023 год,

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										на муниципальной территории г.Кемерово (микрорайон №7Б Центрального район, д.38А), переходящего на 2024 год. Недостижение планового значения показателя не учитывает сложную экономическую ситуацию в целом по всем сферам деятельности в Кемеровской области - Кузбасса: рост цен, отказ поставок иностранного оборудования, вследствие чего существует необходимость корректировки проектов в части материалов, комплектующих и пр. Отсутствие возможности привлечения дополнительного количества рабочей силы из стран ближнего зарубежья., Вероятность: 100%, Сутовые: Невыполнение плана по показателю "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" Принятые меры: 1. Объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году, срок исполнения 30.01.2024, Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА. Статистические сведения размещаются на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (https://www.fedstat.ru/indicator/61232) Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов использования Субсидии по каждому отдельному проекту по развитию территорий на 01.01.2024" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.01.2024г. №б/н, приложен файл.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году															
1.1	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства															
	План	РП	Сутки	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Факт/прогноз			30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.2	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год															
	План	ФП	Миллион квадратных метров	0,0414	0,0844	0,1587	0,2040	0,2505	0,3022	0,4000	0,4500	0,4884	0,5834	0,6634	0,9000	
	Факт/прогноз			0,0097	0,0643	0,1012	0,1720	0,2274	0,2702	0,3315	0,4054	0,5137	0,5694	0,6500	0,9037	
1.3	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию															
	План	РП	Сутки	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Факт/прогноз			5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.4	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах															
	План	РП	Миллион квадратных метров	0,0128	0,0316	0,0406	0,0483	0,0653	0,0920	0,1700	0,2000	0,2350	0,2800	0,3300	0,3631	
	Факт/прогноз			0,0039	0,0281	0,0405	0,0446	0,0653	0,0779	0,0972	0,1329	0,1631	0,2088	0,2293	0,3173	
1.5	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства															
	План	РП	Миллион квадратных	0,8934	0,7835	0,8296	0,8200	0,8386	0,7992	0,7578	0,7541	0,7449	0,7112	0,6702	0,6217	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз		метров	0,8934	0,7835	0,8296	0,8200	0,8386	0,7992	0,9323	0,9102	0,9010	0,8640	0,8880	0,8911
1.6	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства														
	План	РП	Тысяча гектаров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,3596	0,3596	0,3596	0,5733	0,5733	0,5733	0,7402	0,0000	0,0000	0,0000
1.7	Объем ввода жилья, построенного населением														
	План	РП	Миллион квадратных метров	0,0286	0,0528	0,1181	0,1557	0,1852	0,2102	0,2300	0,2500	0,2534	0,3034	0,3334	0,5369
	Факт/прогноз			0,0058	0,0362	0,0607	0,1274	0,1621	0,1923	0,2343	0,2725	0,3506	0,3606	0,4207	0,5864
1.8	Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке														
	План	РП	Тысяча рублей	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации														
	План	ФП	Миллион квадратных метров	0,0088	0,0095	0,0175	0,0246	0,0317	0,0416	0,0551	0,0758	0,0821	0,0990	0,1044	0,1278
	Факт/прогноз			0,0088	0,0095	0,0175	0,0246	0,0317	0,0388	0,0395	0,0584	0,0584	0,0808	0,0890	0,1218

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,9000 Дата: 31.12.2023	Миллион квадратных метров	0	0.9	0.9037	0.9037			31.12.2023	31.12.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Иное Экспресс-информация "О жилищном строительстве"	Выполнено.Риск недостижения значения результата отсутствует. Статистическая информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу. Предоставлена информация : 0.9037 из 0.9. Подтверждающие документы: 1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу от 31.12.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1. 1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь 2023 года								02.02.2023	02.02.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативны е данные органов местного самоуправле ния муниципаль ных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.01.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.01.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.02.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1. 2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта,								02.11.2023	02.11.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативны е данные органов местного самоуправле ния муниципаль ных образований	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-октябрь 2023 года												Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.10.2023	по состоянию на 31.10.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.11.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1. 3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за								04.12.2023	04.12.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативны е данные органов местного самоуправле ния муниципаль ных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.11.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.11.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 04.12.2023г. №б/н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		январь-ноябрь 2023 года													
1.1.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за 2023 год								31.12.2023	26.12.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 26.12.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 26.12.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 26.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего								02.03.2023	02.03.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области -	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-февраль 2023 года												образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 28.02.2023	Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 28.02.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.03.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата								04.04.2023	04.04.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.03.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.03.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 04.04.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта) за январь-март 2023 года													
1.1.7		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-апрель 2023 года								03.05.2023	03.05.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.04.2023	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.04.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 03.05.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.8		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов								02.06.2023	02.06.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-май 2023 года												ных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.05.2023	Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.05.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.06.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.9		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального								04.07.2023	04.07.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.06.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.06.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 04.07.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проекта (результата федерального проекта) за январь-июнь 2023 года													
1.1.10		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-июль 2023 года								02.08.2023	02.08.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.07.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.07.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.08.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.11		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,								04.09.2023	04.09.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-август 2023 года												муниципаль ных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.08.2023	образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.08.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 04.09.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1. 12		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга								03.10.2023	03.10.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативны е данные органов местного самоуправле ния муниципаль ных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.09.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 03.10.2023г. №б/н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-сентябрь 2023 года												30.09.2023	
1.2		Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса. Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2023	Семья	0	50	61	61			31.12.2023	31.12.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений на 31.12.2023	Выполнено. Риск недостижения значения результата отсутствует. Предоставлена информация : 61 из 50. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений на 31.12.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	26.12.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														граждан на приобретение жилых помещений на 26.12.2023	помещений на 26.12.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 26.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за январь-октябрь 2023 года								02.11.2023	02.11.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.10.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.10.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.11.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за январь-ноябрь 2023 года								04.12.2023	04.12.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории	Выполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Сведения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 30.11.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 04.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за январь-март 2023 года								04.04.2023	04.04.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.03.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.03.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 04.04.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.5		Произведена оплата поставленных товаров,								03.05.2023	03.05.2023	Костякова Олеся	-	Иное Сведения из	Выполнено. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выполненных работ, оказанных услуг за январь-апрель 2023 года										Владимирова - Заместитель министра строительства Кузбасса		реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 30.04.2023	Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 30.04.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 03.05.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за январь-май 2023 года								02.06.2023	02.06.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.05.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.05.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.06.2023г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.7		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за январь-июнь 2023 года								04.07.2023	04.07.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 30.06.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 30.06.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 04.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.8		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за январь-июль 2023 года								02.08.2023	02.08.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.07.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.08.2023г. №6/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														31.07.2023	
1.2.9		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за январь-август 2023 года								04.09.2023	04.09.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.08.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.08.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 04.09.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.10		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за январь-сентябрь 2023 года								03.10.2023	03.10.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 30.09.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 30.09.2023" Иное Министерства строительства Кузбасса от 03.10.2023г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														на 30.09.2023	приложен файл .
2.		Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья													
2.1		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	2	3	3			31.12.2023	20.12.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Риск недостижения значения результата отсутствует. В соответствии с письмом Минстроя России от 11.01.2022 № 241-ЮГ/11 значение результата считается достигнутым, если к концу финансового года бюджетные ассигнования, предусмотренного на реализацию конкретного проекта по развитию территорий в рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на развитие жилищного строительства, освоены в полном объеме (дополнительное соглашение от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															10.11.2023 №069-09-2023-425/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2022 №069-09-2023-425). Таким образом, проекты по развитию территорий "Жилой район Красный камень города Киселевска" (средства по объекту "Расширение системы хозяйственной канализации в г.Киселевске, 4-й канализационный бассейн" освоены), "Микрорайон №7Б Центрального района города Кемерово" (средства за 2023 год по объекту "Улица 2-я Заречная от ул. Трофимова до Центрального проезда микрорайона №7Б и участок Центрального



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проезда до ул. 1-я Заречная" освоены) и "Восточный планировочный район города Кемерово" (средства по объекту "Северный проезд микрорайона 74 Ленинского района города Кемерово" освоены) реализованы. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по результату сформировано текущей датой - 20.12.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения крайней КТ согласно подтверждающему документу - 01.12.2023. Предоставлена



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информация : 3 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Киселевского городского округа от 31.07.2023г. №42-25-3- 2023, приложен файл .
														Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектирова нию и (или) строительств у (реконструк ции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом у первооруже нию) объектов	2. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому первооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.12.2023г. №6/н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														капитальног о строительств а	
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Киселевского городского округа от 31.05.2023г. №42-25-2- 2023, приложен файл .
2.1. 1		Техническая готовность объекта, %								20.12.2023	20.12.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектирова нию и (или) строительств у (реконструк ции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом у перевороуже нию)	Выполнено. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 20.12.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающему



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документу - 01.12.2023. Техническая готовность объектов (%) отражена на 5-й странице прикрепленного отчета. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.12.2023г. №б/н, приложен файл .
2.1. 2		Получено разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: "Улица 2-я Заречная от ул. Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального								30.04.2023	02.08.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Разрешение на строительств о	Выполнено. Просрочка 94 дней. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		проезда до ул. 1-я Заречная"													исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 02.08.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающему документу - 31.07.2023. Таким образом, исполнение КТ прекращено в отчете за август 2023 года. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Иное Администрации города Кемерово от 31.07.2023г. №42-24-30- 2023, приложен файл .
2.1. 3		Техническая готовность объекта, % "Улица 2-я Заречная от ул. Трофимова до Центрального проезда								20.10.2023	20.10.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Отчет Отчет об исполнении графика выполнения	Выполнено. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная"													исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 20.10.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающему документу - 01.10.2023. Техническая готовность объекта (%) отражена на 5-й странице прикрепленного отчета. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому первооружению) объектов капитального

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.10.2023г. №6/н, приложен файл .
2.1. 4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.10.2023	20.10.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Отчет о расходах, в целях софинансиро вания которых предоставля ется Субсидия	Выполнено. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 20.10.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающим документам - 01.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.10.2023г. №б/н, приложен файл.
														Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектирова нию и (или) строительств у (реконструк ции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом у первооруже нию) объектов капитальног о строительств	2. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому первооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.10.2023г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														а	
2.1. 5		Закупка включена в план закупок								31.12.2023	28.04.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное План- график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов	Выполнено. ИКЗ ПЗ (2023 год) 202303393000708003: 23342060114054205010 0100060004211000, 23342060114054205010 0100150007112000. ИКЗ ПЗ (2021 год) 202103393000102002: 21342231241594223010 0100020004221000, 21342231241594223010 0100030007112000. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 28.04.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно дате

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															размещения плана-графика на 2023 год на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок - 12.04.2023. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Иное Управления городского развития администрации города Кемерово от 12.04.2023г. № 202303393000708003, указана ссылка.
														Иное План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022	2. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Иное Комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и 2023 годов	10.01.2022г. № 202103393000102002, указана ссылка .
2.1. 6		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.01.2023	20.01.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Отчет о достижении значений результатов использован ия Субсидии и обязательств ах, принятых в целях их достижения	Выполнено. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 20.01.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающим документам - 01.01.2023. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															принятых в целях их достижения" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.01.2023г. №6/н, приложен файл .
														Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектирова нию и (или) строительств у (реконструк ции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом у первооруже нию) объектов капитальног о строительств а	2. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому первооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.01.2023г. №6/н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл .
2.1.7		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.04.2023	20.04.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 20.04.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающим документам - 01.04.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.04.2023г. №б/н, приложен файл .
														Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.04.2023г. №б/н, приложен файл .	2. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.04.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														объектов капитальног о строительств а	
2.1. 8		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.07.2023	20.07.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектирова нию и (или) строительств у (реконструк ции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом у переворуже нию) объектов капитальног о строительств а	Выполнено. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 20.07.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающим документам - 01.07.2023. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому первооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.07.2023г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о расходах, в целях софинансиро вания которых предоставля ется Субсидия	2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.07.2023г. №б/н, приложен файл .
2.1. 9		Техническая готовность объекта, % "Расширение системы хозяйственной канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн"								20.01.2023	20.01.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектирова	Выполнено. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрольной точке сформировано текущей датой - 20.01.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающему документу - 01.01.2023. Техническая готовность объекта (%) отражена на 6-й странице прикрепленного отчета. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому первооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 01.01.2023г. №6/н, приложен файл .
2.1.10		Заключение органа государственного строительного надзора получено на объект "Расширение системы хозяйственной канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн"								31.03.2023	01.08.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Письмо О выполнении работ по реконструкции объекта	Выполнено. Просрочка 123 дней. Объект состоит из 2-х этапов строительства: I этап строительства, район Красный Камень (получено заключение о соответствии и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 31.05.2023), II этап строительства, район Зеленая Казанка (получено заключение о соответствии и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 31.07.2023). В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 01.08.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающему документу - 31.07.2023. Таким образом, исполнение КТ прекращено в отчете за август 2023 года. Риск снят. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении работ по реконструкции объекта" Письмо Администрации Киселевского городского округа от 31.03.2023г. №456, приложен файл.
														Иное Заключение о соответствии построенног о, реконструиру ованного	2. "Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														объекта капитальног о строительств а указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроит ельного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документаци и (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документаци ю и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроит ельного	Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации) " Иное Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 31.05.2023г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кодекса Российской Федерации частью такой проектной документаци и) и (или) информацио нной модели (в случае, если формирован ие и ведение информацио нной модели являются обязательны ми в соответствии с требованиям и Градостроит ельного кодекса Российской Федерации)	№03-12-22, приложен файл .
														Иное Заключение о соответствии	3. "Заключение о соответствии построенного, реконструированного

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														построенног о, реконструир ованного объекта капитальног о строительств а указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроит ельного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документаци и (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документаци ю и являющихся в соответствии	объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации) " Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями и Градостроительного кодекса Российской Федерации)	Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 31.07.2023г. №03-09-21, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2.1. 11		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "Расширение системы хозбытовой канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн"								31.03.2023	01.08.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Письмо О выполнении работ по реконструкц ии объекта	Выполнено. Просрочка 123 дней. Объект состоит из 2-х этапов строительства: I этап строительства, район Красный Камень (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 31.05.2023), II этап строительства, район Зеленая Казанка (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 31.07.2023). В отчете за июль 2023 года отсутствовала возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 01.08.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнения данной КТ согласно подтверждающему документу - 31.07.2023. Таким образом, исполнение КТ прекращено в отчете за август 2023 года. Риск снят. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении работ по реконструкции объекта" Письмо Администрации Киселевского городского округа от 31.03.2023г. №456, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Киселевского городского округа от 31.05.2023г. №42-25-2- 2023, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Киселевского городского округа от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю	31.07.2023г. №42-25-3-2023, приложен файл .
2.1.12		Техническая готовность объекта, % "Расширение системы хозяйственной канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн"								20.04.2023	01.03.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов капитального строительства	Выполнено. Техническая готовность объекта (%) отражена на 5-й странице прикрепленного отчета. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.03.2023г. №6/н, приложен файл .
2.2		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных	Единица	0	1	0	1	3	1	31.12.2024	31.12.2024	Печеркина Ирина Александровна -	Государственная интегрированная		В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024										Министр строительства Кузбасса	информационная система «Электронный бюджет»		
2.2.1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: "Северный проезд микрорайона № 74 Ленинского района"								30.04.2024	01.09.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Постановление Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации и по планировке территории, перечня случаев, при которых для	Выполнено. Согласно перечню случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на строительство по данному объекту капитального строительства не требуется. В текущем



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														строительств а, реконструкц ии объекта капитальног о строительств а не требуется получение разрешения на строительств о, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительств о, внесении изменений в перечень видов	отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 01.09.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														объектов, размещение которых может осуществлят ься на землях или земельных участках, находящихся в государстве нной или муниципаль ной собственнос ти, без предоставле ния земельных участков и установлени я сервитутов, и о признании утратившим и силу некоторых актов Правительст ва	разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №1816, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Российской Федерации	
2.2. 2		Получено разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: "Боковой проезд ул. Марковцева от бульвара Строителей до просп. Ленинградский"								30.04.2024	01.09.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Постановлен ие Об утверждении перечня случаев, при которых для строительств а, реконструкц ии линейного объекта не требуется подготовка документаци и по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительств а, реконструкц ии объекта капитальног о строительств а не	Выполнено. Согласно перечню случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на строительство по данному объекту капитального строительства не требуется. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														требуется получение разрешения на строительств о, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительств о, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществлят ься на землях или земельных	сформировано текущей датой - 01.09.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														участках, находящихся в государстве нной или муниципаль ной собственнос ти, без предоставле ния земельных участков и установлени я сервитутов, и о признании утратившим и силу некоторых актов Правительст ва Российской Федерации	строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №1816, приложен файл .
2.2. 3		Техническая готовность объекта, % " Северный проезд микрорайона № 74 Ленинского района"								20.07.2024	01.09.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий	Выполнено. Техническая готовность объекта (%) отражена на 5-й странице прикрепленного отчета. Подтверждающие

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														по проектирова нию и (или) строительств у (реконструк ции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом у переворуже нию) объектов капитальног о строительств а	документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому переворужению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.09.2023г. №6/н, приложен файл .
2.2. 4		Техническая готовность объекта, % " Боковой проезд ул. Марковцева от бульвара Строителей до просп. Ленинградский"								20.07.2024	01.09.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектирова нию и (или) строительств у (реконструк ции, в т.ч. с	Выполнено. Техническая готовность объекта (%) отражена на 5-й странице прикрепленного отчета. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														элементами реставрации, техническом у перевооружении) объектов капитального строительства	элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.09.2023г. №6/н, приложен файл .
2.2.5		Техническая готовность объекта, % " Северный проезд микрорайона № 74 Ленинского района"								20.10.2024	01.12.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом у перевооружении) объектов	Выполнено. Техническая готовность объекта (%) отражена на 5-й странице прикрепленного отчета. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														капитального строительства	от 01.12.2023г. №6/н, приложен файл .
2.2.6		Техническая готовность объекта, % "Боковой проезд ул. Марковцева от бульвара Строителей до просп. Ленинградский"								20.10.2024	01.12.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов капитального строительства	Выполнено. Техническая готовность объекта (%) отражена на 5-й странице прикрепленного отчета. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.12.2023г. №6/н, приложен файл .
2.2.7		Заключение органа государственного строительного надзора								31.12.2024	01.09.2023	Чумина Марина Валерьевна	-	Постановление Об утверждении	Выполнено. Исполнительный орган государственной власти



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		получено на объект " Северный проезд микрорайона № 74 Ленинского района"										- Начальник отдела		перечня случаев, при которых для строительств а, реконструкц ии линейного объекта не требуется подготовка документаци и по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительств а, реконструкц ии объекта капитальног о строительств а не требуется получение разрешения на строительств	специальной компетенции, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора при осуществлении строительства объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе. В свою очередь, согласно ч.3 ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Согласно перечню случаев, при которых для строительства,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществлят ься на землях или земельных участках, находящихся в государственной или	реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на строительство по данному объекту капитального строительства не требуется. Таким образом, осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве данного объекта капитального строительства (выдача заключения о соответствии) не требуется. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 01.09.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №1816, приложен файл .
2.2. 8		Заключение органа государственного								31.12.2024	01.09.2023	Чумина Марина	-	Постановлен ие Об	Выполнено. Исполнительный орган



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		строительного надзора получено на объект " Боковой проезд ул. Марковцева от бульвара Строителей до просп. Ленинградский"										Валерьевна - Начальник отдела		утверждении перечня случаев, при которых для строительств а, реконструкц ии линейного объекта не требуется подготовка документаци и по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительств а, реконструкц ии объекта капитальног о строительств а не требуется получение разрешения на	государственной власти специальной компетенции, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора при осуществлении строительства объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе. В свою очередь, согласно ч.3 ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Согласно перечню случаев, при которых для

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														строительств о, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительств о, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществлят ься на землях или земельных участках, находящихся в государстве	строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на строительство по данному объекту капитального строительства не требуется. Таким образом, осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве данного объекта капитального строительства (выдача заклучения о соответствии) не требуется. В текущем отчетном периоде отсутствует

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 01.09.2023 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №1816, приложен файл .
2.2.		Объект недвижимого								31.12.2024	27.12.2023	Чумина	-	Иное Акт	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
9		имущества введен в эксплуатацию "Северный проезд микрорайона № 74 Ленинского района"										Марина Валерьевна - Начальник отдела		приемки законченног о строительств ом объекта	Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки законченного строительством объекта" Иное Управления городского развития Администрации города Кемерово в лице МП "ГорУКС" совместно с ООО "Кузбассдорстрой" от 27.12.2023г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году							
1.1		(09) Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса., код направления расходов:7171Д, 71711, 79535	121 000,86	121 264,15	121 264,15	110 382,71	110 382,71	91,03	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	121 000,86	121 264,15	121 264,15	110 382,71	110 382,71	91,03	F1.01.09: Существует риск: Отсутствие потребности в освоении средств по консолидированному бюджету субъекта РФ результата Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса., Причина риска: Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение жилья носит заявительный характер., Вероятность: 100%, Стоимостные: 10 881,44 тыс. руб. Принятые меры: 1. Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение жилья носит заявительный характер., срок исполнения 31.12.2023, Потребность отсутствует.
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	121 000,86	121 264,15	121 264,15	110 382,71	110 382,71	91,03	F1.01.09: Существует риск: Отсутствие потребности в освоении средств по бюджету субъекта РФ результата Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса., Причина риска: Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение жилья носит заявительный характер., Вероятность: 100%, Стоимостные: 10 881,44 тыс. руб. Принятые меры: 1. Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение жилья носит заявительный характер., срок исполнения 31.12.2023, Потребность отсутствует.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		внебюджетные источники							
2		(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
2.1		(03) Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства., код направления расходов:50211, 50212, 50213, 50210, 50214, M0211	357 804,37	357 804,37	357 804,37	357 804,37	292 274,56	81,69	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	357 804,37	357 804,37	357 804,37	357 804,37	292 274,56	81,69	F1.14.03: Существует риск: Неосвоение средств по консолидированному бюджету субъекта РФ результата "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									развитию жилищного строительства"., Причина риска: Северный проезд микрорайона № 74 Ленинского района - сложившаяся экономия в размере 9 561,07 тыс. руб. Боковой проезд ул. Марковцева от бульвара Строителей до просп. Ленинградский - перенос на 2024 год неиспользованных средств в размере 55 916,68 тыс. руб. (протокол заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации от 07.12.2023 №90пр), Вероятность: 100%, Стоимостные: 65 529,81 тыс. руб. Принятые меры: 1. Предоставление субсидии в 2024 году, срок исполнения 31.12.2024.
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	303 477,11	294 700,82	294 700,82	294 700,83	246 677,39	83,70	F1.14.03: Существует риск: Неосвоение средств по бюджету субъекта РФ результата "Реализованы проекты по развитию

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства"., Причина риска: Ввиду заключенного дополнительного соглашения от 10.11.2023 №069-09-2023-425/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2022 №069-09-2023-425 финансовое обеспечение объектов «расширение системы хозяйственной канализации в г.Киселевске, 4-й канализационный бассейн» в границах жилого района Красный камень г.Киселевска в 2023 году изменено с «46 553,92 тыс. руб.» на «33 427,42 тыс. руб.» с одновременным увеличением лимита «Северный проезд микрорайона 74 Ленинского

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									района города Кемерово» в границах восточного планировочного района города Кемерово с «60 541,44 тыс. руб.» на «64 891,65 тыс. руб.». Таким образом, значение, предусмотренное паспортом РП, вместо "303 477,11 тыс. руб." возможно считать "294 700,82 тыс. руб." (неосвоение средств в размере 8 776,3 тыс. руб. по объекту фактически отсутствует (уведомление Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2023 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», подготовлен проект распоряжения Правительства Кемеровской области – Кузбасса «О внесении изменений в распределение субсидий на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (субсидии муниципальным

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									образованиям) на 2023 и 2024 годы», предусмотренных Законом Кемеровской области – Кузбасса от 15 декабря 2022 года № 145-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»). Северный проезд микрорайона № 74 Ленинского района - сложившаяся экономия в размере 8 395,26 тыс. руб. Боковой проезд ул. Марковцева от бульвара Строителей до просп. Ленинградский - перенос на 2024 год неиспользованных средств в размере 39 628,08 тыс. руб. (протокол заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации от 07.12.2023 №90пр), Вероятность: 100%, Стоимостные: 48 023,43 тыс. руб. Принятые меры: 1. Предоставление субсидии в 2024 году, срок исполнения 31.12.2024.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	303 477,11	294 700,82	294 700,82	294 700,83	246 677,39	83,70	
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	357 804,37	357 804,37	357 804,37	357 804,37	292 274,56	81,69	F1.14.03: Существует риск: Неосвоение средств по своду бюджетов Муниципальных образований субъекта РФ результата "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства". Причина риска: Северный проезд микрорайона № 74 Ленинского района - сложившаяся экономия в размере 9 561,07 тыс. руб. Боковой проезд ул. Марковцева от бульвара Строителей до просп. Ленинградский - перенос на 2024 год неиспользованных средств в размере 55 916,68 тыс. руб. (протокол заочного

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации от 07.12.2023 №90пр), Вероятность: 100%, Стоимостные: 65 529,81 тыс. руб. Принятые меры: 1. Предоставление субсидии в 2024 году, срок исполнения 31.12.2024.
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			478 805,23	479 068,52	479 068,52	468 187,08	402 657,27	84,05	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			478 805,23	479 068,52	479 068,52	468 187,08	402 657,27	84,05	
бюджет субъекта Российской Федерации			424 477,97	415 964,97	415 964,97	405 083,54	357 060,10	85,84	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			303 477,11	294 700,82	294 700,82	294 700,83	246 677,39	83,70	
бюджеты муниципальных образований			357 804,37	357 804,37	357 804,37	357 804,37	292 274,56	81,69	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году												
1.1.	Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,86
	Факт/прогноз	0,00	0,00	762,58	4 825,79	15 222,21	16 225,38	47 254,27	61 376,33	82 660,31	86 904,06	93 891,04	110 382,71
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
2.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 477,11
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	114 620,14	114 620,14	152 587,61	186 014,93	186 014,93	186 179,86	215 378,63	246 677,39