

Руководитель
регионального проекта —
Кирилл Дмитриевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 39B0AF1E044BC28675F89C082A439EE5

Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(41) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 19, из них: - 19 достигнутых контрольных точек.	154989.78 тыс. руб., 98.26 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли									
1.1.		Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, возрастающий	ФП	Процент	0	20	20	-	20	Выполнено. Риски по достижению значения показателя отсутствуют.
1.2.		Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий	ФП	Процент	0	30	56	-	30	Выполнено. Риски по достижению значения показателя отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Проверка достоверности данных по показателям ФП ОМРДХ" Отчет Проектная группа БКАД ФАУ РОСДОРНИИ от 05.02.2024г. №3-558326 СОУ "Эталон" , приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1		Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Значение: 21,0000 Дата: 31.12.2023	Штука	0	21	21	21			31.12.2023	28.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Письмо Письмо	Выполнено.Результат достигнут. Предоставлена информация : 21 из 21. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Федерального дорожного агентства "Росавтодор" от 28.12.2023г. №1-05/жк5895, приложен файл .
1.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2023	28.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Закупка Государственный контракт	Выполнено. Государственные контракты заключены в мае/июне 2023 года. Результат достигнут. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт" Закупка ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 26.06.2023г. №8жц,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
														Закупка Государственный контракт	2. "Государственный контракт" Закупка ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 10.05.2023г. №20кр, указана ссылка .
														Закупка Государственный контракт	3. "Государственный контракт" Закупка ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 16.06.2023г. №43кр, указана ссылка .
1.1.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2023	28.12.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Письмо	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Федерального дорожного агентства "Росавтодор" от 28.12.2023г. №1-05/жк5895, приложен файл .
1.1.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	28.12.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Иное Акт ввода	Выполнено. Показатель «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля (далее -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															АПВГК) транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения » достигнут. Фактическое достижение результата составляет 21 шт (накопительным итогом), из них в текущем году в Кемеровской области – Кузбассе размещено 3 шт АПВГК (по акту от 07.09.2023 - 1 шт, по акту от 15.12.2023 - 2 шт). Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 07.09.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода	2. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 15.12.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.4		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.10.2023	29.09.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Акт приема-передачи Акт приемки законченного о кап.ремонта м объекта АПВГК "Тяжинский-Тисуль" км 33+950	Выполнено. Рисков недостижения нет. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки законченного кап.ремонта объекта АПВГК "Тяжинский-Тисуль" км 33+950" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 07.09.2023г. №б/н (в соотв. с ГК от 10.05.2023 №20кр), приложен файл .
														Письмо Письмо о достижении результата.	2. "Письмо о достижении результата." Письмо Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 29.09.2023г. №1-05/жк-4221, приложен файл .
1.1.5		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.11.2023	01.11.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Письмо о достижении результата	Выполнено. Рисков недостижения нет. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о достижении результата" Письмо Министерства жилищно -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 01.11.2023г. №№1-05/ЖК-4801, приложен файл .
1.1.6		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								31.12.2023	28.12.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Иное Акт ввода	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 07.09.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт ввода	2. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 15.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2		Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	0	24	21	24			31.12.2024	31.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе.Рисков недостижения нет. Предоставлена информация : 21 из 24.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.1		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.10.2023	29.09.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Письмо о достижении результата	Выполнено. Рисков недостижения нет. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о достижении результата" Письмо Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 29.09.2023г. №1-05/ЖК-4221, приложен файл .
1.2.2		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.10.2023	01.11.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Письмо о достижении результата	Выполнено. Просрочка 31 дней. Рисков недостижения нет. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о достижении результата" Письмо Министерства жилищно - коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 01.11.2023г. №№1-05/ЖК-4801, приложен файл .
1.2.3		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.10.2023	29.09.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник	-	Письмо Письмо о достижении результата	Выполнено. Рисков недостижения нет. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела			достижении результата" Письмо Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 29.09.2023г. №1-05/ЖК-4221, приложен файл .
1.2.4		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2023	28.12.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Сведения о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Письмо Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 28.12.2023г. №1-05жк5895, приложен файл .
1.2.5		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2023	28.12.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Сведения о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Письмо Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 28.12.2023г. №1-05жк5895, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл.
1.2.6		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	28.12.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Сведения о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Письмо Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 28.12.2023г. №1-05жк5895, приложен файл.
1.3		Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года Значение: 228,1800 Дата: 31.12.2023	Процент	0	228.18	284	284			31.12.2023	28.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Письмо Письмо	Выполнено. Показатель достигнут. Предоставлена информация : 284 из 228.18. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Федерального дорожного агентства "Росавтодор" от 28.12.2023г. №1-05/жк5896, приложен файл.
1.3.1		Представлены подтверждающие документы о ходе								01.09.2023	31.08.2023	Чернышова Елена Сергеевна -	-	Акт приема-передачи Акт приёмки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		достижения результатов										начальник отдела		законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте	приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 17.01.2023г. №б/н (в соотв. с ГК от 30.09.2022 №14аф), приложен файл .
														Акт приема-передачи законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте	2. "Акт приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 02.02.2023г. №б/н (в соотв. с ГК от 12.08.2022 №11аф), приложен файл .
														Акт приема-передачи законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте	3. "Акт приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														я на объекте	02.02.2023г. №б/н (в соотв. с ГК от 05.09.2022 №12аф), приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте	4. "Акт приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 02.02.2023г. №б/н (в соотв. с ГК от 30.09.2022 №16аф), приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте	5. "Акт приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 06.02.2023г. №б/н (в соотв. с ГК от 07.11.2022 №19аф), приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приёмки	6. "Акт приёмки законченных работ по установке и наладке



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте	оборудования на объекте" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 07.02.2023г. №б/н (в соотв. с ГК от 07.11.2022 №18аф), приложен файл .
														Акт приема-передачи законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте	7. "Акт приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 07.02.2023г. №б/н (в соотв. с ГК от 07.11.2022 №20аф), приложен файл .
														Акт приема-передачи законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте	8. "Акт приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 07.02.2023г. №б/н (в соотв. с ГК от 07.11.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№21аф), приложен файл .
														Иное ЗНИ (новая редакция январь 2023)	9. "ЗНИ (новая редакция январь 2023)" Иное Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 27.01.2023г. №R2-41-2023/001. Согласно ЗНИ от 27.01.2023 R2-41-2023/001 добавлена контрольная точка о предоставлении подтверждающих документов о ходе достижения результатов, срок 01.09.2023. В целях подтверждения достижения результата, контрольная точка закрыта (исполнена) 31.08.2023, закрытие контрольной точки ранее технически не представлялось возможным, приложен файл .
1.3. 2		Представлены подтверждающие								01.10.2023	29.09.2023	Чернышова Елена	-	Акт приема-передачи	Выполнено. Рисков недостижения нет.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		документы о ходе достижения результатов										Сергеевна - начальник отдела		Акт приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 14.09.2023 №6/н (в соотв. с ГК от 20.06.2023 №7аф), приложен файл. Рисков недостижения нет" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 14.09.2023 №6/н (в соотв. с ГК от 20.06.2023 №7аф), приложен файл. Рисков недостижения нет"	Подтверждающие документы: 1. "Акт приёмки законченных работ по установке и наладке оборудования на объекте" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 14.09.2023 №6/н (в соотв. с ГК от 20.06.2023 №7аф), приложен файл. Рисков недостижения нет" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 14.09.2023г. №6/н (в соотв. с ГК от 20.06.2023 №7аф), приложен файл.
														Письмо о достижении результата" Письмо Министерств о жилищно-	2. "Письмо о достижении результата" Письмо Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 29.09.2023г. №1-05/жк-4221,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														коммунальн ого и дорожного комплекса Кузбасса от 29.09.2023г. №1-05/жк- 4221, приложен файл. Рискв недостижени я нет	приложен файл. Рискв недостижения нет" Письмо Министерство жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 29.09.2023г. №1-05/жк-4221, приложен файл .
1.3. 3		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.11.2023	01.11.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Письмо о достижении результата	Выполнено. Рискв недостижения нет. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о достижении результата" Письмо Министерства жилищно - коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 01.11.2023г. №№1-05/ЖК-4802, приложен файл .
1.3. 4		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.12.2023	01.12.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Письмо о достижении результата	Выполнено. Рискв недостижения нет. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о достижении результата" Письмо Министерства

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															жилищно - коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 01.12.2023г. №1-05/ЖК-5465, приложен файл .
1.3. 5		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								31.12.2023	28.12.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Иное Отчет к задаче в СОУ "Эталон" (скрин)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет к задаче в СОУ "Эталон" (скрин)" Иное Министерство жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 25.12.2023г. №3-547625, приложен файл .
														Иное Сведения о достижении результата федеральног о проекта "Общесисте мные меры развития дорожного хозяйства" "Увеличение	2. "Сведения о достижении результата федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. (ноябрь)	федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. (ноябрь) " Иное ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл .
														Письмо Письмо	3. "Письмо" Письмо Федерального дорожного агентства "Росавтодор" от 28.12.2023г. №1-05/жк5896, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															файл.
1.3. 6		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								31.12.2023	28.12.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Иное Акт приемки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 14.09.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Акт приемки	10. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 03.02.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Акт приемки	11. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 08.02.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Акт приемки	12. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 03.02.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Акт	13. "Акт приемки" Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														приемки	ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 07.02.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт приемки	2. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 15.12.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт приемки	3. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт приемки	4. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 08.02.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт приемки	5. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 03.11.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт	6. "Акт приемки" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														приемки	ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 03.02.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт приемки	7. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 03.11.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт приемки	8. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 03.02.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Акт приемки	9. "Акт приемки" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 18.01.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4		Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях,	Условная единица	0	2	0	0			01.11.2024	01.11.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 2.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) Значение: 2,0000 Дата: 01.11.2024													
1.4. 1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								01.03.2023	31.03.2023	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Соглашение Соглашение о предоставле нии иного межбюджетн ого трансферта, имеющего целевое назначение, из федеральног о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Выполнено. Просрочка 30 дней. Рисков неосвоения нет. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Федерального дорожного агентства от 27.12.2023г. №108-17-2023-028, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли							
1.1		(18) Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) , код направления расходов:54180	157 730,60	157 730,60	157 730,60	157 730,60	154 989,78	98,26	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	157 730,60	157 730,60	157 730,60	157 730,60	154 989,78	98,26	Экономия по факту приемки выполненных работ г. Новокузнецка составила 2,74 млн рублей.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	157 730,60	157 730,60	157 730,60	157 730,60	154 989,78	98,26	Экономия по факту приемки выполненных работ г. Новокузнецка составила 2,74 млн рублей.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	157 730,60	157 730,60	157 730,60	157 730,60	154 989,78	98,26	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	157 730,60	157 730,60	157 730,60	157 730,60	154 989,78	98,26	Экономия по факту приемки выполненных работ г. Новокузнецка составила 2,74 млн рублей.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			157 730,60	157 730,60	157 730,60	157 730,60	154 989,78	98,26	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			157 730,60	157 730,60	157 730,60	157 730,60	154 989,78	98,26	
бюджет субъекта Российской Федерации			157 730,60	157 730,60	157 730,60	157 730,60	154 989,78	98,26	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			157 730,60	157 730,60	157 730,60	157 730,60	154 989,78	98,26	
бюджеты муниципальных образований			157 730,60	157 730,60	157 730,60	157 730,60	154 989,78	98,26	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли													
1.1.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 730,60	
	Факт/прогноз	0,00	15 294,20	15 294,20	15 294,20	15 294,20	40 296,83	54 361,09	54 361,09	54 361,09	60 244,19	104 409,07	154 989,78	