

Руководитель
регионального проекта —
Балакирева Софья Юрьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00F9C3B46797526AFBFF59E1E47D64E5FD
Владелец: Балакирева Софья Юрьевна

Действителен: с 29.11.2023 по 21.02.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(42) Содействие занятости (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 8, из них: - 8 достигнутых контрольных точек.	525952.35 тыс. руб., 92.52 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

Результат достигнут.
В 2024 году введено в эксплуатацию 2 объекта:
детский сад на 190 мест по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43;
детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт Яшикино.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1.		Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, возрастающий	ФП	Процент	85.79	100	100		100	Показатель достигнут. Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателя" Отчет Министерства образования Кузбасса от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча мест	1.369	5.371	5.371		5.371	Показатель достигнут. Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателя" Отчет Министерства образования Кузбасса от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл.
2		Задача. Снижение напряженности на рынке труда								
2.1.		Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	В соответствии с дополнительным соглашением от 14.12.2023 № 149-2019-P20042-1/20 значение показателя на 2024 год равно нулю. Подтверждающие документы: 1. "О реализации регионального проекта «Содействие занятости (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение между руководителем федерального проекта и руководителем регионального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										проекта от 14.12.2023г. №149-2019-Р20042-1/20, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1		Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях Значение: 4,0070 Дата: 31.12.2023	Тысяча мест	0	4.007	4.007	4.007	1	1	31.12.2023	01.11.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено.Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Результат достигнут. Просрочка 306 дней. Предоставлена информация : 4.007 из 4.007. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Яшкинского муниципального округа от 01.11.2024г. №42-19-0002-2024, приложен файл .
														Отчет О достижении результата	2. "О достижении результата" Отчет Министерства образования Кузбасса от 01.11.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.1		Строительно-монтажные работы завершены								31.12.2023	01.11.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Просрочка 306 дней. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Яшкинского муниципального округа от 31.10.2024г. №42-19-0002-2024, приложен файл .
1.1.K.2		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2023	01.11.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Просрочка 306 дней. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Яшкинского муниципального округа от 31.10.2024г. №42-19-0002-2024, приложен файл .
1.2		Созданы	Тысяча	3.867	4.007	4.007	4.007					Печеркина	-	Иное	Выполнено.Результат



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом Значение: 4,0070 Дата: 31.12.2024	мест							31.12.2024	31.12.2024	Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	достигнут. В 2024 году введены 2 объекта в эксплуатацию: Детский сад на 190 мест по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск; Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт Яшкино. Предоставлена информация : 4.007 из 4.007. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Прокопьевска от 29.03.2024г. №42-32-7/03-2024, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Яшкинского муниципального округа от 31.10.2024г. №42-19-0002-2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.1		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено								20.12.2024	19.12.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Получены разрешения на ввод двух объектов в эксплуатацию: г. Прокопьевск, пгт. Яшкино Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Прокопьевска от 29.03.2024г. №42-32-7/03-2024, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Яшкинского муниципального округа от 31.10.2024г. №42-19-0002-2024, приложен файл .
														Отчет О получении разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	3. "О получении разрешений на ввод объектов в эксплуатацию" Отчет Министерства образования Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю	19.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								20.12.2024	20.12.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть I) Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть I)" Акт приема-передачи от 06.11.2024г. №5, указана ссылка . 10. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														у объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)."	мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)." Акт приема-передачи от 29.05.2024г. №43, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству у объекта капитального строительства а: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	11. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 14.06.2024г. №36, указана ссылка .
														Акт приема-	12. "Выполнение работ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. №27, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть I)" Акт приема-передачи от 04.09.2024г. №4, указана ссылка .	13. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть I)" Акт приема-передачи от 04.09.2024г. №4, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть I)	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	14. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 14.06.2024г. №37, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта	15. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть I)	Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть I)" Акт приема-передачи от 06.11.2024г. №6, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г.	16. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. №32, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	
														Акт приема-передачи Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43»	17. "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43»" Акт приема-передачи от 25.03.2024г. №01-321/21-02, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение	18. "Выполнение работ по строительству объекта капитального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1) Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. №29, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	19. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. №26, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства а: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства а - часть I) Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)."	2. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть I)" Акт приема-передачи от 17.12.2024г. №8, указана ссылка. 20. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)."



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2).	Акт приема-передачи от 29.05.2024г. №39, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству у объекта капитального строительства: ""Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район.""	21. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район." Акт приема-передачи от 29.10.2024г. №20, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														кий район.	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: а: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2).	22. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)." Акт приема-передачи от 29.05.2024г. №42, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: а: «Детский сад на 220 мест.	23. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. №25, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству у объекта капитального строительства а: «Детский сад на 140 мест. Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Елань»	24. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 140 мест. Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Елань»" Акт приема-передачи от 19.04.2024г. №10, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию,	25. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству объекта капитального строительства: "" Детский сад на 190

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														строительство объекта капитального строительства: ""Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район.	мест. Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район." Акт приема-передачи от 29.10.2024г. №19, указана ссылка .
														Акт приема-передачи. Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	26. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 12.08.2024г. №38, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: а: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2). Акт приема-передачи от 29.05.2024г. №37, указана ссылка.	27. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)." Акт приема-передачи от 29.05.2024г. №37, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: а: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2). Акт приема-передачи от 29.05.2024г. №38, указана ссылка.	28. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)." Акт приема-передачи от 29.05.2024г. №38, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2).	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2).	29. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)." Акт приема-передачи от 29.05.2024г. №41, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица	3. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть II)	Институтская, 43» (завершение строительства - часть II)" Акт приема-передачи от 06.11.2024г. №4, указана ссылка .
														Акт приема-передачи. Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева»	30. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 14.06.2024г. №34, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(часть 1)	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 140 мест. Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Елань»	31. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 140 мест. Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Елань»" Акт приема-передачи от 11.07.2024г. №12, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 12.08.2024г. №39, указана ссылка .	32. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 12.08.2024г. №39, указана ссылка .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству у объекта капитального строительства а: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. №24, указана ссылка .	33. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству у объекта капитального строительства	34. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														а: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	№23, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства а: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	35. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 14.06.2024г. №35, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта	36. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. №30, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	37. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. №31, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение	38. "Выполнение работ по строительству объекта капитального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)."	строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)." Акт приема-передачи от 29.05.2024г. №44, указана ссылка .
														Акт приема-передачи. Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть II)" Акт приема-передачи от 15.05.2024г. №1, указана ссылка .	39. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть II)" Акт приема-передачи от 15.05.2024г. №1, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть II)	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть II)" Акт приема-передачи от 06.11.2024г. №5, указана ссылка .	4. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть II)" Акт приема-передачи от 06.11.2024г. №5, указана ссылка .
														Акт приема-	40. "Выполнение работ

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 140 мест. Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Елань»	по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 140 мест. Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Елань»" Акт приема-передачи от 11.06.2024г. №11, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)."	41. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест. Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2)." Акт приема-передачи от 29.05.2024г. №40, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Полысаево, ул. Панферова"" (часть 2).	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	42. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. №33, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	43. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)" Акт приема-передачи от 20.05.2024г. №28, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														сад на 220 мест. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева» (часть 1)	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 140 мест. Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Елань»	5. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 140 мест. Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Елань»" Акт приема-передачи от 27.11.2024г. №14, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Оказание услуг по подключению	6. "Оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства:

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(технологическому присоединению) объекта капитального строительства: ""Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Свердлова, 22"" к сети связи (включено в сводный сметный расчет капитального строительства), принадлежащей Исполнителю на праве собственности.	""Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Свердлова, 22"" к сети связи (включено в сводный сметный расчет капитального строительства), принадлежащей Исполнителю на праве собственности." Акт приема-передачи от 27.09.2024г. №6/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта капитального строительства детского сада (наименование объектов заявителя) расположенного (которые будут располагаться) ул. Свердлова, 22, пгт, Яшкино, городское поселение	7. "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта капитального строительства детского сада (наименование объектов заявителя) расположенного (которые будут располагаться) ул. Свердлова, 22, пгт, Яшкино, городское поселение Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс" Акт приема-передачи от 07.08.2024г. №01-438/20-02, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Яшкинское, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть II)	8. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43» (завершение строительства - часть II)" Акт приема-передачи от 06.11.2024г. №2, указана ссылка .
														Акт приема-	9. "Выполнение работ по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 140 мест. Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Елань»	строительству объекта капитального строительства: «Детский сад на 140 мест. Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий район, пос. Елань»" Акт приема-передачи от 07.03.2024г. №9, указана ссылка .
1.2.К.3		Мониторинг достижения результата								05.09.2024	03.09.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Отчет Информационно-аналитическая справка о выполнении в 2024 году результата	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата (файл прилагается). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитическая справка о выполнении в 2024 году результата " Отчет Министерства образования Кузбасса от 03.09.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.4		Мониторинг достижения результата								05.12.2024	04.12.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата (файл прилагается). Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата" Отчет Министерства образования Кузбасса от 04.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.5		Проведен мониторинг достижения результата								20.12.2024	19.12.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата (файл прилагается). Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата" Отчет Министерства образования Кузбасса от 19.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.6		Проведен мониторинг достижения результата								05.06.2024	05.06.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства	-	Отчет О выполнении в 2024 году результата «Созданы дополнительные	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата (файл прилагается). Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва Кузбасса		ные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом» КТ «Мониторинг достижения результата»	выполнении в 2024 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом» КТ «Мониторинг достижения результата»" Отчет Министерства образования Кузбасса от 05.06.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1		(60) Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом, код направления расходов: 71769, 7176В, 71761, 71765, 71768, 71767, 7176Б, 71766, 71762, 71764, 7176Д, 71763, 7176Л, 7176Е, 52321	568 474,32	568 474,31	568 474,31	550 158,22	525 952,35	92,52	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	568 474,32	568 474,31	568 474,31	550 158,22	525 952,35	92,52	Кассовое исполнение по результату составило 92,52%. Сложилась экономия областных средств в размере 38,9 млн рублей. По детскому саду в пгт. Яшкино не предоставлены акты выполненных работ на сумму 2,9 млн. рублей. По детскому саду в г. Прокопьевск - техническая ошибка в ЕИС на сумму 0,68 млн рублей.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	568 474,32	568 474,31	568 474,31	550 158,22	525 952,35	92,52	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			568 474,32	568 474,31	568 474,31	550 158,22	525 952,35	92,52	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			568 474,32	568 474,31	568 474,31	550 158,22	525 952,35	92,52	
бюджет субъекта Российской Федерации			568 474,32	568 474,31	568 474,31	550 158,22	525 952,35	92,52	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
1.1.	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом												
	План	0,00	0,00	0,00	170 000,00	205 000,00	240 000,00	275 000,00	336 761,35	386 761,35	451 111,35	502 583,55	568 474,32
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	144 526,2 6	168 698,5 0	222 576,3 4	241 724,9 9	275 923,4 7	276 251,5 1	398 566,9 6	525 952,35