

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
4E917833EDCCD4FEB128AFF5DD0A889DB8DC22CC
Владелец: Ивлев Олег Валериевич
Действителен: с 23.04.2021 по 23.07.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (R1-32) Дорожная сеть "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	6 346 784,9500
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций									
1.1.		Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, возрастающий	ФП	Процент	75	76	76	-	76	В рамках выполнения мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии выполняется раз в год, после диагностики дорожной сети. Риск не достижения нет. Показатель с типом данных "статистические", будет сформирован в уточняющем отчете до 15.04.2022г.
1.2.		Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	ФП	Процент	42.55	44.58	44.58	-	44.58	В рамках выполнения мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям ,выполняется раз в год,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										после диагностики дорожной сети. Рисков недостижения нет. Показатель с типом данных "статистические", будет сформирован в уточняющем отчете до 15.04.2022г.
2	Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок									
2.1.		Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, возрастающий	ФП	Процент	100	100	100	-	100	В рамках выполнения мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" все подрядные организации являются предприятиями Российской Федерации, соответственно "Доля отечественного оборудования в общем объеме закупок" составляет 100 %. Рисков недостижения нет. Показатель с типом данных "статистические", будет сформирован в уточняющем отчете до 15.04.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций														
1.1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии														
	План	ФП	Процент	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	76,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	76,0000
1.2	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям														
	План	ФП	Процент	42,5500	42,5500	42,5500	42,5500	42,5500	42,5500	42,5500	42,5500	42,5500	42,5500	42,5500	44,5800
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,5500	42,5500	42,5500	42,5500	44,5800
2	Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок														
2.1	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок														
	План	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций														
1.1		В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021	Условная штука	0	1	1	1			01.12.2021	30.12.2021	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	-	Письмо Письмо	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 01.12.2021г. №№1-05/жк-7148, приложен файл. Просрочка 29 дней. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.12.2021	30.12.2021	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела		Письмо Письмо	Выполнено. Просрочка 29 дней. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерством жилищно-коммунального комплекса Кузбасса от 30.12.2021г. №№1-05/жк7148, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.2		Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации								01.12.2021	30.12.2021	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела		Письмо Письмо	Выполнено. Просрочка 29 дней. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.12.2021г. №№1-05/жк7148, приложен файл.
1.2		В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2022	Условная штука	0	1	0	1			01.12.2022	01.12.2022	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Рисков недостижения нет. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год								31.01.2022	31.01.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела			В работе. Рисков недостижения нет.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.	Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок														
2.1		Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса		Письмо Письмо	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.11.2021г. №№1-05/жк6541, приложен файл. Рисков недостижения нет. Предоставлена информация : 1 из 1.
2.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	01.12.2021	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса		Письмо Письмо, Иное Скрин из системы ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.11.2021г. №№1-05/жк6541, приложен файл. 2. "Скрин из системы ГИИС "Электронный бюджет"" Иное - от 01.12.2021г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Дата исполнения КТ ставим 01.12.2021, а в подтверждающем документе дата 30.11.2021. Технически система не дает возможность установить дату подтверждающего документа ноябем 2021г., т.к. внесение изменений в региональный паспорт были внесены в декабре 2021г и КТ появилась в декабре. Рисков недостижения нет.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1		(05) В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	5 682 677,10	6 346 784,95	6 346 784,95	6 346 784,95	6 346 784,95	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 682 677,10	6 346 784,95	6 346 784,95	6 346 784,95	6 346 784,95	100,00	Освоение средств в полном объеме
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 023 709,80	5 673 709,65	5 673 709,65	5 673 709,65	5 673 709,65	100,00	Освоение средств в полном объеме
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 976 901,80	1 962 793,80	1 962 793,80	1 962 793,80	1 962 793,80	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	2 635 869,10	2 635 869,10	2 635 869,10	2 635 869,10	2 635 869,10	100,00	Освоение средств в полном объеме
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 682 677,10	6 346 784,95	6 346 784,95	6 346 784,95	6 346 784,95	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 682 677,10	6 346 784,95	6 346 784,95	6 346 784,95	6 346 784,95	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			5 023 709,80	5 673 709,65	5 673 709,65	5 673 709,65	5 673 709,65	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 976 901,80	1 962 793,80	1 962 793,80	1 962 793,80	1 962 793,80	100,00	
бюджеты муниципальных образований			2 635 869,10	2 635 869,10	2 635 869,10	2 635 869,10	2 635 869,10	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы												
	План	0.00	0.00	192 149.26	392 880.10	459 595.50	742 849.85	1 571 318.59	3 043 689.92	4 050 000.00	4 467 710.47	5 023 709.80	5 023 709.80
	Факт/прогноз	0.00	0.00	192 149.26	392 880.10	459 595.50	742 849.85	1 571 318.59	3 043 689.92	3 807 904.70	4 253 074.03	4 835 815.10	5 673 709.65