

Руководитель
регионального проекта —
Киселев Дмитрий Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
008E73C68CC94EC22E7A4E08ACC8AE247
Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 30.04.2025 по 24.07.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(43) "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	37280.99 тыс. руб., 3.88 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году									
1.1.		Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года, возрастающий	ФП	Миллион человек	0	0	0		0.0234	Рисков недостижения нет.
1.2.		Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года, возрастающий	ФП	Штука	2	0	0		4	Рисков недостижения нет.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году														
1.1		На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водоотведения, предусмотренных комплексными планами, нарастающим итогом Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.К.1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								01.05.2025	30.04.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	Администрация муниципального образования субъекта Российской Федерации	Письмо Письмо о выдаче разрешения	Выполнено. Достигнут. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о выдаче разрешения" Письмо Администрации Мариинского муниципального округа от 14.04.2025г. №01-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2/492, приложен файл .
														Письмо Письмо о выдаче разрешения на строительство сетей водопровода	2. "Письмо о выдаче разрешения на строительство сетей водопровода" Письмо Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа от 24.04.2025г. №642-ужс, приложен файл .
														Письмо Письмо о выдаче разрешения	3. "Письмо о выдаче разрешения" Письмо Администрации Новокузнецкого муниципального округа комитета ЖКХ от 23.04.2025г. №623, приложен файл .
														Письмо Письмо о выдаче разрешения	4. "Письмо о выдаче разрешения" Письмо Администрации Прокопьевского муниципального округа от 21.04.2025г. №2001, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Письмо Письмо о выдаче разрешения	5. "Письмо о выдаче разрешения" Письмо Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 09.04.2025г. №1877, приложен файл .
1.1.K.2		Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.05.2025	01.05.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	ЕИС закупки	Реестр контрактов Выполнение работ по реконструкции участка тепловой сети от точки подключения новой газовой котельной до подключения в существующую тепловую сеть на участке между УТ3А до УТ4 с переключением	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по реконструкции участка тепловой сети от точки подключения новой газовой котельной до подключения в существующую тепловую сеть на участке между УТ3А до УТ4 с переключением существующих потребителей п. Загорский, Новокузнецкого муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс" Реестр контрактов от 24.03.2025г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ием существующих потребителей п. Загорский, Новокузнецкого муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс	3423802201525000007, указана ссылка .
														Реестр контрактов Строительств объекта «Напорный коллектор от КНС КСК по ул. Тверская до т. Б по ул. Шакурина г. Ленинск-Кузнецкий».	2. "Строительство объекта «Напорный коллектор от КНС КСК по ул. Тверская до т. Б по ул. Шакурина г. Ленинск-Кузнецкий»." Реестр контрактов от 31.03.2025г. № 3421204344425000002, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальный ремонт канализационной сети	3. "Капитальный ремонт канализационной сети п.г.т. Краснобродский, Прокопьевского района, Кемеровской области-Кузбасса" Реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														п.г.т. Краснобрдский, Прокопьевского района, Кемеровской области-Кузбасса	контрактов от 14.03.2025г. № 3423900661925000016, указана ссылка .
														Реестр контрактов Выполнение работ по реконструкции сети хозяйственно-фекальной канализации многоквартирной застройки п. Загорский, Новокузнецкого муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс	4. "Выполнение работ по реконструкции сети хозяйственно-фекальной канализации многоквартирной застройки п. Загорский, Новокузнецкого муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс" Реестр контрактов от 24.03.2025г. № 3423802201525000008, указана ссылка .
														Реестр контрактов Строительст	5. "Строительство наружных сетей водопровода в д.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														во наружных сетях водопровода в д. Шипицино Промышленновского муниципального округа	Шипицино Промышленновского муниципального округа" Реестр контрактов от 21.03.2025г. № 3421203636625000017, указана ссылка .
														Реестр контрактов Реконструкция объекта ""Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:000000:1128. Магистральный водопровод (Ду700) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участках: от реконструированного участка в 1 500 м от реки Черновой Уроп до реконструированного участка на 12 км, протяжённостью 2 595 м и от гидроузла № 2 в сторону гидроузла № 7 с переходом через р. Уроп, протяжённостью 1 500 м, Кемеровская область –	6. "Реконструкция объекта ""Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:000000:1128. Магистральный водопровод (Ду700) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участках: от реконструированного участка в 1 500 м от реки Черновой Уроп до реконструированного участка на 12 км, протяжённостью 2 595 м и от гидроузла № 2 в сторону гидроузла № 7 с переходом через р. Уроп, протяжённостью 1 500 м, Кемеровская область –



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														участка в 1 500 м от реки Черновой Уроп до реконструированного участка на 12 км, протяжённостью 2 595 м и от гидроузла № 2 в сторону гидроузла № 7 с переходом через р. Уроп, протяжённостью 1 500 м, Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ. 2 этап.	Кузбасс, Беловский муниципальный округ. 2 этап." Реестр контрактов от 28.03.2025г. № 3420204153625000032, указана ссылка .
1.1.К.3		Проведен конкурс по выбору исполнителя работ								01.04.2025	02.04.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич -	ЕИС Закупки	Закупка МК на выполнение	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "МК на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Министр		работ по капитальному ремонту канализационной сети п.г.т. Красновобродский, Прокопьевского района, Кемеровской области-Кузбасса " Закупка МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» от 14.03.2025г. №№ 3423900661925000016, указана ссылка .	выполнение работ по капитальному ремонту канализационной сети п.г.т. Красновобродский, Прокопьевского района, Кемеровской области-Кузбасса " Закупка МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» от 14.03.2025г. №№ 3423900661925000016, указана ссылка .
														Закупка МК На выполнение работ по реконструкции участка тепловой сети от точки подключения новой газовой котельной до подключения в существующую тепловую сеть на участке между УТ3А до УТ4 с переключением существующих потребителей п. Загорский, Новокузнецкого муниципального округа, Кемеровская область -	2. "МК На выполнение работ по реконструкции участка тепловой сети от точки подключения новой газовой котельной до подключения в существующую тепловую сеть на участке между УТ3А до УТ4 с переключением существующих потребителей п. Загорский, Новокузнецкого муниципального округа, Кемеровская область -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ую тепловую сеть на участке между УТ3А до УТ4 с переключением существующих потребителей п. Загорский, Новокузнецкого муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс	Кузбасс" Закупка Комитета ЖКХ АНМО от 24.03.2025г. №№ 3423802201525000007, указана ссылка .
														Закупка МК на выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода в д. Шипицино Промышленного	3. "МК на выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода в д. Шипицино Промышленного муниципального округа" Закупка Управлением по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														муниципального округа	муниципального округа от 21.03.2025г. №№ 3421203636625000017, указана ссылка .
														Закупка МК на строительство объекта «Напорный коллектор от КНС КСК по ул. Тверская до т. Б по ул. Шакурина г. Ленинск-Кузнецкий» " Закупка МКУ «Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» от 31.03.2025г. №№ 3421204344425000002, указана ссылка .	4. "МК на строительство объекта «Напорный коллектор от КНС КСК по ул. Тверская до т. Б по ул. Шакурина г. Ленинск-Кузнецкий» " Закупка МКУ «Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» от 31.03.2025г. №№ 3421204344425000002, указана ссылка .
														Закупка МК Выполнение работ по строительству наружной сети канализации, расположенной по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, Мариинский муниципальный округ,	5. "МК Выполнение работ по строительству наружной сети канализации, расположенной по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, Мариинский муниципальный округ,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														адресу: Кемеровская область- Кузбасс, Мариинский муниципальный округ, п.Калининский, ул.Студенческая, протяженностью 731 метр, с подводкой к жилым многоквартирным домам, расположенных по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, Мариинский муниципальный округ, п.Калининский, ул.Студенческая № 4а и 4б, протяженностью 16 метров" Закупка УЖКХТИС Мариинского муниципального округа от 29.11.2024г. №№ 3421300710324000014, указана ссылка .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														46, протяженностью 16 метров	
														Закупка МК на выполнение работ по реконструкции сети хозяйственно-фекальной канализации многоквартирной застройки п. Загорский, Новокузнецкого муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс	6. "МК на выполнение работ по реконструкции сети хозяйственно-фекальной канализации многоквартирной застройки п. Загорский, Новокузнецкого муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс" Закупка МКУ «Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» от 24.03.2025г. №№ 3423802201525000008, указана ссылка .
														Закупка МК по реконструкции объекта "Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый	7. "МК по реконструкции объекта "Водоснабжение п. Уроп. Кадастровый номер 42:01:0000000:1128. Магистральный водопровод (Ду700) от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														номер 42:01:00000 00:1128. Магистральный водопровод (Ду700) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участках: от реконструированного участка в 1 500 м от реки Черновой Уроп до реконструированного участка на 12 км, протяжённостью 2 595 м и от гидроузла № 2 в сторону гидроузла № 7 с переходом через р. Уроп, протяжённостью 1 500 м, Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ. 2 этап. "" Закупка МКУ "Служба заказчика ЖКХ" от 28.03.2025г. № 3420204153625000032, указана ссылка.	гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участках: от реконструированного участка в 1 500 м от реки Черновой Уроп до реконструированного участка на 12 км, протяжённостью 2 595 м и от гидроузла № 2 в сторону гидроузла № 7 с переходом через р. Уроп, протяжённостью 1 500 м, Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ. 2 этап. "" Закупка МКУ "Служба заказчика ЖКХ" от 28.03.2025г. № 3420204153625000032, указана ссылка.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														через р. Уроп, протяжённостью 1 500 м, Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ. 2 этап."	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году							
1.1		(12) На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом, код направления расходов:51540	959 762,56	959 762,56	959 762,56	959 762,56	37 280,99	3,88	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	959 762,56	959 762,56	959 762,56	959 762,56	37 280,99	3,88	Освоение средств бюджета запланировано до конца 2025 года
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	895 203,20	895 203,20	895 203,20	139 554,90	35 790,03	4,00	Освоение средств бюджета запланировано до конца 2025 года
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	895 203,20	895 203,20	895 203,20	139 554,90	35 790,03	4,00	
1.1.1.1.		бюджеты муниципальных	959 762,56	959 762,56		959 762,56	37 280,99	3,88	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	 	образований			959 762,56				Освоение средств бюджета запланировано до конца 2025 года
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			959 762,56	959 762,56	959 762,56	959 762,56	37 280,99	3,88	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			959 762,56	959 762,56	959 762,56	959 762,56	37 280,99	3,88	
бюджет субъекта Российской Федерации			895 203,20	895 203,20	895 203,20	139 554,90	35 790,03	4,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			895 203,20	895 203,20	895 203,20	139 554,90	35 790,03	4,00	
бюджеты муниципальных образований			959 762,56	959 762,56	959 762,56	959 762,56	37 280,99	3,88	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году												
1.1.	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	159 612,03	229 683,38	291 754,72	353 826,07	415 897,41	477 968,76	895 203,20	895 203,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 790,03	291 754,72	353 826,07	415 897,41	477 968,76	895 203,20	895 203,20