

Руководитель
регионального проекта —
Киселев Дмитрий Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 246B189BFB0992C43840050BEEF3FF58

Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 16.02.2024 по 11.05.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(1) Чистая вода (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 10, из них: - 10 достигнутых контрольных точек.	182097.60 тыс. руб., 97.02 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1.		Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий	ФП	Процент	98.3	98.8	98.8	-	98.8	Выполнено. Риск недостижения отсутствует.
1.2.		Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий	ФП	Процент	94	98.8	98.8	-	98.8	Выполнено. Риск недостижения отсутствует.
1.3.		Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возрастающий	ФП	Штука	0	3	3		3	Выполнено. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса														
1.1		Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом Значение: 3,0000 Дата: 25.12.2024	Штука	0	3	3	3			25.12.2024	25.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Отдела архитектуры и градостроительства от 05.11.2024г. №42-RU42505000-189-2024, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Беловского городского округа от 08.08.2023г. № 42-21-467-2023, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Управления

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														объекта в эксплуатацию	архитектуры и градостроительства от 26.12.2023г. №42-26-8/1-2023, приложен файл .
1.1.K.1		Земельный участок предоставлен заказчику								25.12.2024	10.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Иное Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 08.02.2024 № КУВИ-001/2024-39682409, приложен файл. 2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 08.02.2024 № КУВИ-001/2024-39682385,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости " Иное Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Кемеровской области - Кузбассу от 08.02.2024г. №КУВИ-001/2024-39682385, приложен файл.
															Иное Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Кемеровской области -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ованных правах на объект недвижимости	Кузбассу от 08.02.2024г. №КУВИ-001/2024-39682409, приложен файл .
1.1.К.2		Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году								01.03.2024	29.02.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. В связи с техническими сбоями в работе программы автоматически проставлена дата 01.03.2024. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.12.2023г. №42-26-8-2023, приложен файл .
														Иное Пояснительная записка по исполнению	2. "Пояснительная записка по исполнению" Иное Правительство Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2023г. №И12-23/13367, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.12.2023г. №42-26-8/1-2023, приложен файл .
														Иное Информационное письмо	4. "Информационное письмо " Иное Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 31.12.2023г. №1-цэс/жк-138, приложен файл .
1.1.К.3		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								25.12.2024	11.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Иное Положительное заключение государственной экспертизы	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. Положительное заключение государственной экспертизы Подтверждающие документы: 1. " Положительное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заключение государственной экспертизы " Иное Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса" от 25.10.2023г. №42-1-1-3-064177-2023, приложен файл .
1.1.К.4		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								25.12.2024	11.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Иное Разрешение на строительство	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Иное Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Крапивинского муниципального округа от 13.03.2024г. №42-4205-222-2024, приложен файл .
1.1.К.5		Строительно-монтажные работы завершены								25.12.2024	11.12.2024	Киселев Дмитрий	-	Иное Заключение	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Сергеевич - Министр		о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства а указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ требованиям проектной документации	документы: 1. "Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ требованиям проектной документации" Иное Инспекции государственного строительного надзора от 31.10.2024г. №05-07-24, приложен файл .
1.1.К.6		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								25.12.2024	11.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Крапивинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципального округа от 05.11.2024г. №42-RU42505000-189-2024, приложен файл .
														Иное Акт приемки законченного строительства объекта	2. "Акт приемки законченного строительства объекта" Иное Муниципального казенного учреждения "Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа" от 25.10.2024г. №1, приложен файл .
1.1.К.7		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								25.12.2024	11.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»" Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г. №1710, приложен файл .
1.1.К.8		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								25.12.2024	11.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Постановление «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»" Постановление Правительства Кемеровской области –	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "«Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»" Постановление Правительства Кемеровской области –



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														комплекса Кузбасса»	Кузбасса от 30.10.2023г. №705, приложен файл .
1.1.K.9		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								25.12.2024	25.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 18.01.2024 13:25:39 № 32627000-1-2024-008	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 18.01.2024 13:25:39 № 32627000-1-2024-008" Соглашение от 18.01.2024г. № 32627000-1-2024-008, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 18.01.2024 13:11:02 № 32510000-1-	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														муниципального образования Российской Федерации от 18.01.2024 13:11:02 № 32510000-1-2024-003	2024-003" Соглашение от 18.01.2024г. № 32510000-1-2024-003, приложен файл .
1.1.K.10		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								25.12.2024	20.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" Отчет Муниципальное казенное учреждение "Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа" от 09.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1		(05) Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, код направления расходов:52430	187 690,90	89 188,90	89 188,90	83 595,60	182 097,60	97,02	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	89 188,90	89 188,90	89 188,90	83 595,60	83 595,60	93,73	В ходе реализации мероприятия достигнута экономия бюджетных средств.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	83 693,80	83 693,80	83 693,80	81 087,70	81 087,70	96,89	В ходе реализации мероприятия достигнута экономия бюджетных средств.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	83 693,80	83 693,80	83 693,80	81 087,70	81 087,70	96,89	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	89 188,90	89 188,90	89 188,90	83 595,60	83 595,60	93,73	В ходе реализации мероприятия достигнута экономия бюджетных средств.
									

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	98 502,00	0,00	0,00	0,00	98 502,00	100,00	В ходе реализации мероприятия достигнута экономия бюджетных средств.
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			187 690,90	89 188,90	89 188,90	83 595,60	182 097,60	97,02	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			89 188,90	89 188,90	89 188,90	83 595,60	83 595,60	93,73	
бюджет субъекта Российской Федерации			83 693,80	83 693,80	83 693,80	81 087,70	81 087,70	96,89	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			83 693,80	83 693,80	83 693,80	81 087,70	81 087,70	96,89	
бюджеты муниципальных образований			89 188,90	89 188,90	89 188,90	83 595,60	83 595,60	93,73	
внебюджетные источники			98 502,00	0,00	0,00	0,00	98 502,00	100,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом												
	План	0,00	0,00	31 371,41	50 121,41	62 621,41	75 121,41	83 693,80	83 693,80	83 693,80	83 693,80	83 693,80	83 693,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	31 371,41	31 371,41	31 371,41	31 371,41	31 371,41	31 371,41	31 371,41	38 960,82	81 087,70	81 087,70