

Руководитель
регионального проекта —
Киселев Дмитрий Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 39B0AF1E044BC28675F89C082A439EE5

Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(1) Чистая вода (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 15, из них: - 14 достигнутых контрольных точек.	190261.29 тыс. руб., 61.41 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1.		Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий	ФП	Процент	98.3	98.6	98.6	-	98.6	Выполнено. Риск недостижения отсутствует.
1.2.		Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возрастающий	ФП	Штука	0	2	2		2	Выполнено. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Документ Федеральной службы государственной статистики Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.12.2023г. №42-26-8-2023, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Документ Федеральной службы государственной статистики Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.12.2023г. №42-26-8/1-2023, приложен файл.
1.3.			ФП	Процент	94	98.9	98.9	-	98.9	Выполнено. Риск недостижения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий								отсутствует.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса														
1.1		Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2023	Штука	0	2	2	2			31.12.2023	31.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Иное Информационное письмо	Выполнено.- Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо " Иное Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 31.12.2023г. №1-цэс/жк-138, приложен файл .
1.1.1		Земельный участок предоставлен заказчику								31.12.2023	31.10.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Распоряжение О предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование " Распоряжение Департамента лесного комплекса Кузбасса от 29.06.2021г. №01-05/91,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.1.2		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								31.12.2023	30.10.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Иное Положительное заключение повторной государственной экспертизы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение повторной государственной экспертизы " Иное Государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса" от 12.07.2022г. №42-1-1-2-045704-2022, приложен файл .
1.1.3		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								31.12.2023	30.10.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Иное Разрешение на строительство	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство " Иное Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Таштагольского района Кемеровской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															12.11.2021г. №42- RU42511000-005-2021, приложен файл .
1.1. 4		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2023	19.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Постановлен ие Об утверждении государстве нной программы Российской Федерации "Обеспечени е доступным и комфортным жильем и коммунальн ыми услугами граждан Российской Федерации" Постановлен ие О внесении изменений в постановлен ие Коллегии Администра ции	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"" Постановление Правительство Российской Федерации от 30.12.2017г. №№ 1710, приложен файл. 2. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 "Об утверждении государственной

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2026 годы"" Постановление Правительство Кемеровской области - Кузбасса от 23.07.2021г. №№ 442, приложен файл .	
1.1.5		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2023	19.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Постановление О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ции Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 "Об утверждении государстве нной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно- коммунальн ый и дорожный комплекс, энергосбере жение и повышение энергоэффек тивности Кузбасса" на 2014 - 2026 годы"	24.10.2013 № 458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно- коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2026 годы"" Постановление Правительство Кемеровской области - Кузбасса от 23.07.2021г. №№ 442, приложен файл.
1.1. 6		Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения								01.03.2023	14.04.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Отчет о расходах, в целях которых предоставля ется	Выполнено. Просрочка 44 дней. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях которых

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		качества водоснабжения в 2022 году												субсидия МО	предоставляется субсидия МО" Отчет Администрация Таштагольского муниципального района от 01.01.2023г. №6/н, приложен файл .
1.1. 7		Строительно-монтажные работы завершены								31.12.2023	27.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	---	Иное Пояснительн ая записка по исполнению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка по исполнению" Иное Правительство Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2023г. №И12-23/13367, приложен файл .
														Иное Заключение в соответствие построенног о объекта	2. "Заключение в соответствие построенного объекта " Иное Инспекция Государственного строительного надзора Кузбасса от 22.12.2023г. №05-23-22, приложен файл .
														Акт приема- передачи	3. "Акт передачи законченного



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт передачи законченног о строительств ом объекта	строительством объекта " Акт приема-передачи Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Ленинск- Кузнецкого городского округа" от 22.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1. 8		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2023	27.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	---	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.12.2023г. №42-26-8- 2023, приложен файл .
														Иное Пояснительн ая записка по исполнению	2. "Пояснительная записка по исполнению" Иное Правительство Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2023г. №И12-23/13367,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.12.2023г. №42-26-8/1 -2023, приложен файл .
1.2		Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом Значение: 4,0000 Дата: 25.12.2024	Штука	0	4	2	4	1	0	25.12.2024	24.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе.- Предоставлена информация : 2 из 4.
1.2. 1		Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в								01.03.2024	01.03.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе. -

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		2023 году													
1.3		Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Штука	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	--	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.12.2023г. №42-26-8-2023, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.12.2023г. №42-26-8/1-2023, приложен файл .
1.3.1		Земельный участок предоставлен заказчику								31.12.2023	26.12.2023	-		Постановление О предоставлении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нии земельного участка в безвозмездное пользование " Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 17.11.2023г. №2210, приложен файл .	
1.3.2		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								31.12.2023	26.12.2023	-		Иное Разрешение на строительство	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство " Иное Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа Управление архитектуры и градостроительства от 03.11.2022г. №42-26-9-2022, приложен файл .
1.3.3		Контракт на строительномонтажные работы заключен								31.12.2023	26.12.2023	-		Иное Муниципальный контракт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт " Иное МКУ "Управление капитального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа" от 12.10.2022г. № 0839600002122000006, приложен файл .
1.3.4		Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз								31.12.2023	26.12.2023	-		Иное Положительное заключение государственной экспертизы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса" от 28.04.2022г. №42-1-1-3-026714-2022, приложен файл .
1.3.5		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено								31.12.2023	26.12.2023	-		Иное Заключение о соответствии построенного объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение о соответствии построенного объекта" Иное Инспекция



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Государственного строительного надзора Кузбасса от 22.12.2023г. №05-23-22, приложен файл .
1.3. 6		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2023	26.12.2023	-		Отчет о расходах, в целях софинансиро вания которых предоставля ется Субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидии " Отчет Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск- Кузнецкого городского округа от 25.12.2023г. № 36-02-2023, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1		(05) Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, код направления расходов:52430	231 951,20	231 951,20	231 951,20	121 434,80	121 434,80	52,35	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	140 510,20	140 510,20	140 510,20	29 993,80	29 993,80	21,35	кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2023
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	130 674,51	27 894,23	27 894,23	27 894,23	27 894,23	100,00	кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2023
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	130 674,51	27 894,23	27 894,23	27 894,23	27 894,23	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	140 510,20	140 510,20	140 510,20	29 993,80	29 993,80	21,35	кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2023
1.1.4		внебюджетные источники	91 441,00	91 441,00	91 441,00	91 441,00	91 441,00	100,00	кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2023

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(06) Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, код направления расходов: Д2430	77 850,00	77 850,00	77 850,00	77 850,00	68 826,49	88,41	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	77 850,00	77 850,00	77 850,00	77 850,00	68 826,49	88,41	По результатам аукциона получена экономия бюджетных средств
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	77 850,00	77 850,00	77 850,00	77 850,00	68 826,49	88,41	По результатам аукциона получена экономия бюджетных средств
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	77 850,00	77 850,00	77 850,00	77 850,00	68 826,49	88,41	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	77 850,00	77 850,00	77 850,00	77 850,00	68 826,49	88,41	По результатам аукциона получена экономия бюджетных средств
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			309 801,20	309 801,20	309 801,20	199 284,80	190 261,29	61,41	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			218 360,20	218 360,20	218 360,20	107 843,80	98 820,29	45,26	
бюджет субъекта Российской Федерации			208 524,51	105 744,23	105 744,23	105 744,23	96 720,72	91,47	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			208 524,51	105 744,23	105 744,23	105 744,23	96 720,72	91,47	
бюджеты муниципальных образований			218 360,20	218 360,20	218 360,20	107 843,80	98 820,29	45,26	
внебюджетные источники			91 441,00	91 441,00	91 441,00	91 441,00	91 441,00	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]