

Руководитель
регионального проекта —
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
008F966F48C46451AFB25EBAA7AD9F5731
Владелец: Печеркина Ирина Александровна

Действителен: с 28.11.2023 по 20.02.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(48) Жилье (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 9, из них: - 9 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 39, из них: - 39 достигнутых контрольных точек.	781015,63 тыс. руб., 83,13 %	Количество измененных параметров: 0
			Наличие некритических отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	Уменьшение лимита по своду бюджетов муниципальных образований субъекта РФ результата, Причина риска: Сложившаяся экономия по результатам выполненных строительно-монтажных работ по объектам: "Улица 2-я Заречная от ул.Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная", "Улица Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградская в г.Кемерово", "Боковой проезд по ул.Марковцева от просп. Ленинградский до просп. Комсомольский Ленинского района города Кемерово", а также неосвоение средств по объекту "Проспект	Сутевые: Возврат денежных средств в бюджеты. Уменьшение лимита на 158 505,09 тыс. руб.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Заключено дополнительное соглашение от 26.12.2024 № 32701000-1-2024-013/6 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 23.01.2024 № 32701000-1–2024-013, Согласно заключенному дополнительному соглашению денежные средства освоены., Выполнено;	26.12.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		Ленинградский от бокового проезда по ул.Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово" ввиду выявленных ФБУ "РосСтройКонтроль" замечаний по выполненным работам подрядной организацией ООО "ПромРесурс"., Вероятность: 100%, Риск снят					
2	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	Уменьшение лимита по бюджету субъекта РФ результата, Причина риска: Сложившаяся экономия по результатам выполненных строительно-монтажных работ по объектам: "Улица 2-я Заречная от ул.Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная", "Улица Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградская	Сутевые: Возврат денежных средств в бюджеты. Уменьшение лимита на 123 879,61 тыс. руб.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Заключено дополнительное соглашение от 25.12.2024 № 069-09-2024-409/7 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 069-09-2024-409, Согласно заключенному дополнительному соглашению денежные средства освоены., Выполнено;	25.12.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		в г. Кемерово", "Боковой проезд по ул. Марковцева от просп. Ленинградский до просп. Комсомольский Ленинского района города Кемерово", а также неосвоение средств по объекту "Проспект Ленинградский от бокового проезда по ул. Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово" ввиду выявленных ФБУ "РосСтройКонтроль" замечаний по выполненным работам подрядной организацией ООО "ПромРесурс"., Вероятность: 100%, Риск снят					
3	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	Уменьшение лимита по консолидированному бюджету субъекта РФ результата, Причина риска: Сложившаяся экономия по результатам выполненных строительно-	Сутевые: Возврат денежных средств в бюджеты. Уменьшение лимита на 158 505,09 тыс. руб.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Заключено дополнительное соглашение от 25.12.2024 № 069-09-2024-409/7 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 069-09-2024-409 и дополнительное	26.12.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		монтажных работ по объектам: "Улица 2-я Заречная от ул.Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная", "Улица Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградская в г.Кемерово", "Боковой проезд по ул.Марковцева от просп. Ленинградский до просп. Комсомольский Ленинского района города Кемерово", а также неосвоение средств по объекту "Проспект Ленинградский от бокового проезда по ул.Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово" ввиду выявленных ФБУ "РосСтройКонтроль" замечаний по выполненным работам подрядной организацией ООО			соглашение от 26.12.2024 № 32701000-1-2024-013/6 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 23.01.2024 № 32701000-1–2024-013, Согласно заключенным дополнительным соглашениям денежные средства освоены., Выполнено;		

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		"ПромРесурс"., Вероятность: 100%, Риск снят					

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году									
1.1.		Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0,456	0,3195	0,3205	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0,3195	Достигнуто. Риск недостижения значения показателя отсутствует. Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2024 год системой запланировано в срок до 28.04.2025. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит, т.к. его значение по данному показателю логически определяется разницей между показателями "Объем жилищного строительства" и "Объем ввода жилья, построенного населением", которые, в свою очередь, предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Кемеровской области - Кузбассу за 2024 год в феврале 2025 года.
1.2.		Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0,866	0,6217	1,0239	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0,6217	Достигнуто. Риск недостижения значения показателя отсутствует. Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Размещение статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая по показателю за 2024 год осуществляется только в целом по РФ, а не по субъектам, в срок до 15.01.2025. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
1.3.		Объем ввода жилья, построенного населением, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0,544	0,6075	0,6075	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0,6075	Достигнуто. Риск недостижения значения показателя отсутствует. Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2024 год системой запланировано в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										срок до 28.03.2025. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу представляет статистическую информацию по показателю за 2024 год в феврале 2025 года.
1.4.		Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке, возрастающий	РП	Тысяча рублей	39,536	0	0	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0	В связи с утратой силы методики расчета показателя «Средняя стоимость 1 кв.м модельного жилья на первичном рынке» на основании приказа Минстроя России от 30.08.2023 №626/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 №228/пр» исполнение по показателю прекращено. Удаление значений по показателям в паспорте РП согласно блокирующему контролю ГИИС «Электронный бюджет» раньше 2025 года невозможно (обращение в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет» от 29.09.2023 №3280907). Подтверждающие документы: 1. "Обращение" Иное Службы технической поддержки ГИИС "Электронный бюджет" от 29.09.2023г. №3280907, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										файл.
1.5.		Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, возрастающий	РП	Сутки	7	0	0	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0	В связи с утратой силы методики расчета показателя «Количество рабочих дней, необходимое на получение разрешения на строительство и ввод объекта жилищного строительства в эксплуатацию» исполнение по показателю прекращено. Удаление значений по показателям в паспорте РП согласно блокирующему контролю ГИИС «Электронный бюджет» раньше 2025 года невозможно (обращение в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет» от 29.09.2023 №3280907). Подтверждающие документы: 1. "Обращение" Иное Службы технической поддержки ГИИС "Электронный бюджет" от 29.09.2023г. №3280907, приложен файл.
1.6.		Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, возрастающий	РП	Сутки	45	0	0	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0	В связи с утратой силы методики расчета показателя «Количество дней, необходимое для проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства» исполнение по показателю прекращено. Удаление значений по показателям в паспорте РП



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										согласно блокирующему контролю ГИИС «Электронный бюджет» раньше 2025 года невозможно (обращение в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет» от 29.09.2023 №3280907). Подтверждающие документы: 1. "Обращение" Иное Службы технической поддержки ГИИС "Электронный бюджет" от 29.09.2023г. №3280907, приложен файл .
1.7.		Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, возрастающий	РП	Тысяча гектаров	1,9873	0	0	Единая межведомственная информационно-статистическая система	0	В связи с утратой силы методики расчета показателя «Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га» исполнение по показателю прекращено. Удаление значений по показателям в паспорте РП согласно блокирующему контролю ГИИС «Электронный бюджет» раньше 2025 года невозможно (обращение в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет» от 29.09.2023 №3280907). Подтверждающие документы: 1. "Обращение" Иное Службы технической поддержки ГИИС "Электронный бюджет" от 29.09.2023г. №3280907, приложен файл .
1.8.			ФП	Миллион	1	0,927	0,928	Единая	0,927	Достигнуто. Риск недостижения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий		квадратны х метров				межведомственна я информационно- статистическая система		значения показателя отсутствует. Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2024 год системой запланировано в срок до 28.03.2025, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу представляет статистическую информацию по показателю за 2024 год в феврале 2025 года.
2	Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья									
2.1.		Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий	ФП	Миллион квадратны х метров	0,17	0,1325	0,1514	Единая межведомственна я информационно- статистическая система	0,1325	Достигнуто. Риск недостижения значения показателя отсутствует. Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										система по показателю за 2024 год системой запланировано в срок до 01.04.2025. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.08.2024г. №КУВИ-001/2024-217963681, приложен файл. 10. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 08.10.2024г. №42-04-37-2024, приложен файл. 11. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 10.09.2024г. №42-24-33-2024, приложен файл. 12. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.08.2024г. №КУВИ-001/2024-217969600, приложен файл. 13. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.04.2024г. №КУВИ-001/2024- 92573176, приложен файл. 14. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 07.03.2024г. №42-04- 4-2024, приложен файл. 15. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 05.09.2024г. №42-04- 32-2024, приложен файл. 16. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 30.01.2024г. №42-24- 2-2024, приложен файл. 17. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.08.2024г. №КУВИ-001/2024- 217962246, приложен файл. 18. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.08.2024г. №КУВИ-001/2024-217955697, приложен файл .
										19. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 09.01.2024г. №б/н, приложен файл .
										2. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24.05.2024г. №КУВИ-001/2024-140844400, приложен файл .
										20. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.08.2024г. №КУВИ-001/2024-217963741, приложен файл .
										21. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Администрации города Кемерово от 22.03.2024г. №42-24-6-2024, приложен файл .
										22. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.05.2024г. №КУВИ-001/2024-119310752, приложен файл .
										23. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 27.09.2024г. №КУВИ-001/2024-240462323, приложен файл .
										24. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 22.10.2024г. №42-04-38-2024, приложен файл .
										25. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.08.2024г. №КУВИ-001/2024-217963679, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										26. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 27.11.2024г. №42-24-44-2024, приложен файл. 27. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 22.11.2024г. №42-24-42-2024, приложен файл. 28. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.11.2024г. №КУВИ-001/2024-288498333, приложен файл. 29. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.10.2024г. №КУВИ-001/2024-264625241, приложен файл. 3. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										29.05.2024г. №КУВИ-001/2024-144960905, приложен файл .
										30. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.10.2024г. №КУВИ-001/2024-264602474, приложен файл .
										31. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.10.2024г. №КУВИ-001/2024-264595236, приложен файл .
										32. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.11.2024г. №КУВИ-001/2024-288495392, приложен файл .
										33. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										кадастра и картографии от 28.11.2024г. №КУВИ-001/2024-288495873, приложен файл. 34. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.10.2024г. №КУВИ-001/2024-264599441, приложен файл. 35. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.12.2024г. № 42-24-45-2024, приложен файл. 36. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 11.12.2024г. №42-24-47-2024, приложен файл. 37. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 26.12.2024г. №42-04-51-2024, приложен файл. 38. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.12.2024г. №КУВИ-001/2024-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										313413253, приложен файл .
										39. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.12.2024г. №КУВИ-001/2024-313407243, приложен файл .
										4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 15.08.2024г. №42-04-27-2024, приложен файл .
										40. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.12.2024г. №КУВИ-001/2024-313407248, приложен файл .
										41. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.12.2024г. №КУВИ-001/2024-313407199, приложен файл .
										42. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Администрации города Кемерово от 27.12.2024г. №42-24-55-2024, приложен файл. 43. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Киселевского городского округа от 09.12.2024г. №42-25-4-2024, приложен файл. 5. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.08.2024г. №КУВИ-001/2024-217954144, приложен файл. 6. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 24.04.2024г. №42-24-11-2024, приложен файл. 7. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.08.2024г. №КУВИ-001/2024-217956521, приложен файл. 8. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.08.2024г. №КУВИ-001/2024-217956562, приложен файл. 9. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости" Иное Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.08.2024г. №КУВИ-001/2024-217969605, приложен файл.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1	Объем ввода жилья, построенного населением														
	План	РП	Миллион квадратных метров	0,0300	0,0530	0,1180	0,1300	0,1800	0,2257	0,2604	0,3020	0,3200	0,3500	0,5000	0,6075
	Факт/прогноз			0,0031	0,0727	0,1128	0,1549	0,1889	0,2335	0,2933	0,3397	0,3891	0,4343	0,5005	0,6075
1.2	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию														
	План	РП	Сутки	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства														
	План	РП	Тысяча гектаров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства														
	План	РП	Сутки	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства														
	План	РП	Миллион квадратных	0,8686	0,8462	0,8237	0,8013	0,7788	0,7564	0,7339	0,7115	0,6890	0,6666	0,6441	0,6217

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз		метров	0,8840	0,8840	0,9175	0,8763	0,8764	0,9214	1,0027	1,0102	1,0123	0,9849	0,9871	1,0239
1.6	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год														
	План	ФП	Миллион квадратных метров	0,0430	0,0850	0,1620	0,1790	0,2460	0,3107	0,3604	0,4470	0,4800	0,5500	0,7900	0,9270
	Факт/прогноз			0,0177	0,0922	0,1527	0,2397	0,2737	0,3307	0,4030	0,4669	0,5508	0,6417	0,7413	0,9280
1.7	Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке														
	План	РП	Тысяча рублей	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.8	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах														
	План	РП	Миллион квадратных метров	0,0130	0,0320	0,0440	0,0490	0,0660	0,0850	0,1000	0,1450	0,1600	0,2000	0,2900	0,3195
	Факт/прогноз			0,0146	0,0195	0,0399	0,0848	0,0848	0,0972	0,1097	0,1272	0,1617	0,2074	0,2408	0,3205
2	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации														
	План	ФП	Миллион квадратных метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100	0,0200	0,0300	0,0400	0,0500	0,0600	0,0700	0,0800	0,1325
	Факт/прогноз			0,0115	0,0119	0,0320	0,0485	0,0486	0,0486	0,0550	0,0655	0,0793	0,1027	0,1243	0,1514

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,9270 Дата: 31.12.2024	Миллион квадратных метров	0	0,927	0,928	0,928			31.12.2024	31.12.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья за 2024 год	Выполнено.Риск недостижения значения результата отсутствует. Итоговая информация будет скорректирована в уточняющем отчете о ходе реализации регионального проекта за 2024 год после формирования данных Росстатом с учетом сведений Росреестра о вводе индивидуальных жилых домов. Предоставлена информация : 0,928 из 0,927. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															за 2024 год" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь 2024 года								02.02.2024	02.02.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.01.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.01.2024" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.02.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.2		Обеспечен мониторинг										Чумина	-	Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-октябрь 2024 года								05.11.2024	05.11.2024	Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса		Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.10.2024	Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.10.2024" Иное Министерства строительства Кузбасса от 05.11.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего								03.12.2024	03.12.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-ноябрь 2024 года										го комплекса Министерства строительства Кузбасса		муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.11.2024	образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.11.2024" Иное Министерства строительства Кузбасса от 03.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и								31.12.2024	31.12.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительства го комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о	Выполнено. Итоговая информация будет скорректирована в уточняющем отчете о ходе реализации регионального проекта за 2024 год после формирования данных Росстатом с учетом сведений Росреестра о вводе индивидуальных жилых домов. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за 2024 год												вводе жилья за 2024 год	документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья за 2024 год" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками								04.03.2024	04.03.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 29.02.2024" Иное Министерства строительства Кузбасса от 04.03.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-февраль 2024 года												29.02.2024	
1.1.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								02.04.2024	02.04.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.03.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.03.2024" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.04.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		за январь-март 2024 года													
1.1.К.7		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-апрель 2024 года								07.05.2024	07.05.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.04.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.04.2024" Иное Министерства строительства Кузбасса от 07.05.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.8		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации								04.06.2024	04.06.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативные данные органов местного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-май 2024 года										развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса		самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.05.2024	самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.05.2024" Иное Министерства строительства Кузбасса от 04.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.9		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта,								02.07.2024	02.07.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области -	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.06.2024" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-июнь 2024 года										ва Кузбасса		Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.06.2024	Министерства строительства Кузбасса от 02.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.10		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в								02.08.2024	02.08.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.07.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.07.2024" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.08.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-июль 2024 года													
1.1.K.1 1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-август 2024								03.09.2024	03.09.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.08.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.08.2024" Иное Министерства строительства Кузбасса от 03.09.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		года													
1.1.К.1 2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-сентябрь 2024 года								02.10.2024	02.10.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.09.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.09.2024" Иное Министерства строительства Кузбасса от 02.10.2024г. №б/н, приложен файл .
2.	Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в	Единица	0	2	2	2			31.12.2024	28.12.2024	Печеркина Ирина Александровна	Государственная интегрированная	Иное Дополнительное	Выполнено.Риск недостижения значения результата отсутствует.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024										вна - Министр строительства Кузбасса	нная информационная система «Электронный бюджет»	соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 069-09-2024-409	В соответствии с письмом Минстроя России от 11.01.2022 № 241-ЮГ/11 значение результата «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства» считается достигнутым, если к концу финансового года бюджетные ассигнования, предусмотренного на реализацию конкретного проекта по развитию территорий в рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															бюджету субъекта Российской Федерации на развитие жилищного строительства, освоены в полном объеме. Освоение средств осуществлено в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 25.12.2024 № 069-09-2024-409/7 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 069-09-2024-409. Таким образом, проекты по развитию территорий "Восточный планировочный район города Кемерово" и "Микрорайон № 7Б Центрального района города Кемерово" реализованы. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 069-09-2024-409" Иное Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2024г. №069-09-2024-409/7, приложен файл. Иное Акт приемки законченного строительства объекта 2. "Акт приемки законченного строительством объекта" Иное Управления городского развития Администрации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															города Кемерово в лице МП "ГорУКС" совместно с ООО "Кузбассдорстрой" от 24.12.2024г. №6/н, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.12.2024г. №42-00-56-2024, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.12.2024г. №42-24-57-2024, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.12.2024г. №42-24-59-2024, приложен файл .
2.1.К.1		Техническая готовность объекта, %								20.12.2024	01.12.2024	Чумина Марина Валерьевна	-	Отчет о ходе строительства	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса		а объекта	ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от 01.12.2024г. №б/н, приложен файл .
													Отчет о ходе строительства объекта	Отчет о ходе строительства городского развития Администрации города Кемерово от 01.12.2024г. №б/н, приложен файл .	
													Отчет о ходе строительства объекта	Отчет о ходе строительства городского развития Администрации города Кемерово от 01.12.2024г. №б/н, приложен файл .	
													Отчет о ходе строительства	Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Управления	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														а объекта	городского развития Администрации города Кемерово от 01.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о ходе строительства объекта	5. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от 01.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.2		Техническая готовность объекта, % "Улица Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградская в г. Кемерово"								20.07.2024	01.07.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Отчет о ходе строительства объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от 01.07.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.3		Техническая готовность объекта, % "Боковой проезд по ул.								20.07.2024	01.07.2024	Чумина Марина Валерьевна	-	Отчет о ходе строительства	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Марковцева от просп. Ленинградский до просп. Комсомольский Ленинского района города Кемерово"										- Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса		а объекта	ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от 01.07.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.4		Техническая готовность объекта, % "Проспект Ленинградский от бокового проезда по ул. Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово"								20.07.2024	01.07.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Отчет о ходе строительства объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от 01.07.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.5		Техническая готовность объекта, % "Улица 2-я Заречная от ул. Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я								20.07.2024	01.07.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного	-	Отчет о ходе строительства объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Заречная"										комплекса Министерства строительства Кузбасса			01.07.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.6		Техническая готовность объекта, % "Улица Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградская в г. Кемерово"								20.10.2024	01.10.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Отчет о ходе строительства объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от 01.10.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.7		Техническая готовность объекта, % "Боковой проезд по ул. Марковцева от просп. Ленинградский до просп. Комсомольский Ленинского района города Кемерово"								20.10.2024	01.10.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Отчет о ходе строительства объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от 01.10.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.К.8		Техническая готовность объекта, % "Проспект Ленинградский от бокового проезда по ул. Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово"								20.10.2024	01.10.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Отчет о ходе строительства объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.9		Техническая готовность объекта, % "Улица 2-я Заречная от ул. Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная"								20.10.2024	01.10.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Отчет о ходе строительства объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.10		Заключение органа государственного строительного надзора получено на объект "Улица Марковцева от								31.12.2024	12.04.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Постановление Об утверждении перечня случаев, при	Выполнено. Исполнительный орган государственной власти специальной компетенции



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		бульвара Строителей до ул. Волгоградская в г. Кемерово"										развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса		которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации и по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при	уполномочен на осуществление регионального государственного строительного надзора при осуществлении строительства объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе. В свою очередь, согласно ч.3 ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Согласно перечню случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на данному объекту капитального строительства не требуется. Таким образом, осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве данного объекта капитального строительства (выдача заключения о соответствии) не требуется. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 12.04.2024 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №1816, приложен файл .
2.1.К.1 1		Заключение органа государственного строительного надзора получено на объект								31.12.2024	12.04.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник	-	Постановление Об утверждении перечня	Выполнено. Исполнительный орган государственной власти специальной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		"Боковой проезд по ул. Марковцева от просп. Ленинградский до просп. Комсомольский Ленинского района города Кемерово"										отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса		случаев, при которых для строительства, реконструкции и линейного объекта не требуется подготовка документации и по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня	компетенции уполномочен на осуществление регионального государственного строительного надзора при осуществлении строительства объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе. В свою очередь, согласно ч.3 ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Согласно перечню случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной	капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на строительство по данному объекту капитального строительства не требуется. Таким образом, осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве данного объекта капитального строительства (выдача заключения о соответствии) не требуется. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 12.04.2024 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №1816, приложен файл .
2.1.К.1 2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных								20.01.2024	20.01.2024	Чумина Марина Валерьевна		Отчет Отчет об исполнении	Выполнено. В текущем отчетном периоде отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		трансфертов										- Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса		графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов капитального строительства	возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 20.01.2024 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающим документам - 01.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерства строительства Кузбасса от 01.01.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	2. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.01.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.01.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.13		Заключение органа государственного строительного надзора получено на объект								31.12.2024	12.04.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник	-	Постановление Об утверждении перечня	Выполнено. Исполнительный орган государственной власти специальной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		"Проспект Ленинградский от бокового проезда по ул. Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово"										отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса		случаев, при которых для строительства, реконструкции и линейного объекта не требуется подготовка документации и по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня	компетенции уполномочен на осуществление регионального государственного строительного надзора при осуществлении строительства объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе. В свою очередь, согласно ч.3 ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Согласно перечню случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной	капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на строительство по данному объекту капитального строительства не требуется. Таким образом, осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве данного объекта капитального строительства (выдача заключения о соответствии) не требуется. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 12.04.2024 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №1816, приложен файл .
2.1.К.14		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "Улица								31.12.2024	28.12.2024	Чумина Марина Валерьевна	-	Иное Разрешение на ввод	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградская в г. Кемерово"										- Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса		объекта в эксплуатацию	"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.12.2024г. №42-24-59-2024, приложен файл .
2.1.К.1 5		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "Боковой проезд ул. Марковцева от бульвара Строителей до просп. Ленинградский"								31.12.2024	24.12.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное Акт приемки законченного строительства объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки законченного строительства объекта" Иное Управления городского развития Администрации города Кемерово в лице МП "ГорУКС" совместно с ООО "Кузбассдорстрой" от 24.12.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.1 6		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "Боковой проезд по ул. Марковцева от просп. Ленинградский до просп.								31.12.2024	28.12.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Комсомольский Ленинского района города Кемерово"										строительно го комплекса Министерст ва строительст ва Кузбасса			города Кемерово от 28.12.2024г. №42-00-56-2024, приложен файл .
2.1.K.1 7		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "Перспект Ленинградский от бокового проезда по ул. Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово"								31.12.2024	11.12.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Письмо О принятии мер прокурорского реагирования	Выполнено. Перенос срока ввода объекта в эксплуатацию на 2025 год связан с выявленными ФБУ «РосСтройКонтроль» замечаниями к выполненным работам подрядной организацией ООО «ПромРесурс», устранение которых в зимний период невозможно. В отношении подрядной организации применяются меры прокурорского реагирования. Согласован перенос срока ввода объекта в эксплуатацию на 01.06.2025. Ввиду завершения проекта 31.12.2024 исполнение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															контрольной точки в дальнейшем реализовываться не будет, перенос на иной региональный проект её достижение не предусмотрено. Подтверждающие документы: 1. "О принятии мер прокурорского реагирования" Письмо Администрации Правительства Кузбасса от 04.12.2024г. №И14-23/3931, приложен файл .
															2. "О продлении срока ввода объекта в эксплуатацию" Письмо Администрации Правительства Кузбасса от 11.12.2024г. №И12-23/11678, приложен файл .
2.1.К.18		Заключение органа государственного строительного надзора получено на объект "Улица 2-я Заречная от								31.12.2024	27.12.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Приказ Об утверждении заключения о соответствии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении заключения о соответствии" Приказ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		ул. Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная"										развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса			Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 27.12.2024г. №1142/01-ОС, приложен файл .
2.1.K.19		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "Улица 2-я Заречная от ул. Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная"								31.12.2024	28.12.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.12.2024г. №42-24-57-2024, приложен файл .
2.1.K.20		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.10.2024	01.10.2024	Мясников Дмитрий Александрович - Консультант	-	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	2. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.2 1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	01.04.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Иное План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов	Выполнено. ИК3 ПЗ (2023 год) 202303393000708003: 23342060114054205010 0100060004211000, 23342060114054205010 0100150007112000. ИК3 ПЗ (2024 год) 202403393000708006: 24342070238694205450 0600240004211414, 24342070238694205450 0600320007112414, 24342070238694205450 0600260004211414, 24342070238694205450

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															0600330007112414, 24342070238694205450 0600250004211414, 24342070238694205450 0600340007112414 Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Иное Управление городского развития администрации города Кемерово от 26.01.2024г. № 202303393000708003, указана ссылка .
														Иное План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов	2. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов" Иное Управление городского развития администрации города Кемерово от 01.04.2024г. № 202403393000708006, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.K.2 2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.07.2024	01.07.2024	Мясников Дмитрий Александрович - Консультант	-	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.07.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	2. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.07.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.K.2 3		Техническая готовность объекта, % "Улица 2-я Заречная от ул. Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и								20.01.2024	20.01.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития	-	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий	Выполнено. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная"										строительно го комплекса Министерства строительства Кузбасса		по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов капитального строительства	текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 20.01.2024 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающему документу - 01.01.2024. Техническая готовность объекта (%) отражена на 5-й странице прикрепленного отчета. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерства строительства Кузбасса от 01.01.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.2 4		Техническая готовность объекта, % "Улица 2-я Заречная от ул. Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная"								20.04.2024	01.04.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Отчет о ходе строительства объекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Управления городского развития Администрации города Кемерово от 01.04.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.2 5		Получено разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: "Улица Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградская в г. Кемерово"								30.04.2024	12.04.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Постановление Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции и линейного объекта не требуется	Выполнено. Согласно перечню случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														подготовка документации и по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется	Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на строительство по данному объекту капитального строительства не требуется. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 12.04.2024 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,	планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														и о признании утратившим и силу некоторых актов Правительства Российской Федерации	силу некоторых актов Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №1816, приложен файл .
2.1.К.2 6		Получено разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: "Боковой проезд по ул. Марковцева от просп. Ленинградский до просп. Комсомольский Ленинского района города Кемерово"								30.04.2024	12.04.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Постановление Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на строительство по данному объекту капитального строительства не требуется. В текущем	Выполнено. Согласно перечню случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на строительство по данному объекту капитального строительства не требуется. В текущем



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов	отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 12.04.2024 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившим и силу некоторых актов Правительства Российской Федерации	разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. №1816, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Российской Федерации	
2.1.К.2 7		Получено разрешение на строительство (реконструкцию) объекта "Проспект Ленинградский от бокового проезда по ул. Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово"								30.04.2024	12.04.2024	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Кузбасса	-	Постановление Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции и линейного объекта не требуется подготовка документации и по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства а не	Выполнено. Согласно перечню случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816, получение разрешения на строительство по данному объекту капитального строительства не требуется. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных	сформировано текущей датой - 12.04.2024 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившим и силу некоторых актов Правительства Российской Федерации	строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2024г. №1816, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
1.1		(03) Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства., код направления расходов:50211, 50212, 50213, 50210, 50214, M0211	939 520,72	939 520,72	939 520,72	781 015,86	781 015,63	83,13	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	939 520,72	939 520,72	939 520,72	781 015,86	781 015,63	83,13	F1.14.03: Существует риск: Уменьшение лимита по консолидированному бюджету субъекта РФ результата, Причина риска: Сложившаяся экономия по результатам выполненных строительно-монтажных работ по объектам: "Улица 2-я Заречная от ул.Трофимова до Центрального проезда

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная", "Улица Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградская в г. Кемерово", "Боковой проезд по ул. Марковцева от просп. Ленинградский до просп. Комсомольский Ленинского района города Кемерово", а также неосвоение средств по объекту "Проспект Ленинградский от бокового проезда по ул. Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово" ввиду выявленных ФБУ "РосСтройКонтроль" замечаний по выполненным работам подрядной организацией ООО "ПромРесурс"., Вероятность: 100%, Стоимостные: 158 505,09 тыс. руб.; Сутовые: Возврат денежных средств в бюджеты Принятые меры: 1. Заключено дополнительное соглашение от 25.12.2024 № 069-09-2024-409/7 к

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 069-09-2024-409 и дополнительное соглашение от 26.12.2024 № 32701000-1-2024-013/6 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 23.01.2024 № 32701000-1-2024-013, срок исполнения 26.12.2024, Согласно заключенным дополнительным соглашениям денежные средства освоены., Выполнено.
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	759 999,11	759 999,11	759 999,11	636 119,63	636 119,50	83,70	F1.14.03: Существует риск: Уменьшение лимита по бюджету субъекта РФ результата, Причина риска: Сложившаяся экономия по результатам выполненных строительно-монтажных работ по объектам: "Улица 2-я Заречная от ул.Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная", "Улица

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградская в г. Кемерово", "Боковой проезд по ул. Марковцева от просп. Ленинградский до просп. Комсомольский Ленинского района города Кемерово", а также неосвоение средств по объекту "Проспект Ленинградский от бокового проезда по ул. Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово" ввиду выявленных ФБУ "РосСтройКонтроль" замечаний по выполненным работам подрядной организацией ООО "ПромРесурс"., Вероятность: 100%, Стоимостные: 123 879,61 тыс. руб.; Суточные: Возврат денежных средств в бюджеты Принятые меры: 1. Заключено дополнительное соглашение от 25.12.2024 № 069-09-2024-409/7 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Российской Федерации от 25.12.2023 № 069-09-2024-409, срок исполнения 25.12.2024, Согласно заключенному дополнительному соглашению денежные средства освоены., Выполнено.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	759 999,11	759 999,11	759 999,11	636 119,63	636 119,50	83,70	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	939 520,72	939 520,72	939 520,72	781 015,86	781 015,63	83,13	F1.14.03: Существует риск: Уменьшение лимита по своду бюджетов муниципальных образований субъекта РФ результата, Причина риска: Сложившаяся экономия по результатам выполненных строительно-монтажных работ по объектам: "Улица 2-я Заречная от ул.Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная", "Улица Марковцева от бульвара Строителей до ул. Волгоградская в г.Кемерово", "Боковой проезд по

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ул.Марковцева от просп. Ленинградский до просп. Комсомольский Ленинского района города Кемерово", а также неосвоение средств по объекту "Проспект Ленинградский от бокового проезда по ул.Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово" ввиду выявленных ФБУ "РосСтройКонтроль" замечаний по выполненным работам подрядной организацией ООО "ПромРесурс". , Вероятность: 100%, - Стоимостные: 158 505,09 тыс. руб.; Сутовые: Возврат денежных средств в бюджеты Принятые меры: 1. Заключено дополнительное соглашение от 26.12.2024 № 32701000-1-2024-013/6 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 23.01.2024 № 32701000-1- 2024-013, срок исполнения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									26.12.2024, Согласно заключенному дополнительному соглашению денежные средства освоены., Выполнено.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			939 520,72	939 520,72	939 520,72	781 015,86	781 015,63	83,13	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			939 520,72	939 520,72	939 520,72	781 015,86	781 015,63	83,13	
бюджет субъекта Российской Федерации			759 999,11	759 999,11	759 999,11	636 119,63	636 119,50	83,70	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			759 999,11	759 999,11	759 999,11	636 119,63	636 119,50	83,70	
бюджеты муниципальных образований			939 520,72	939 520,72	939 520,72	781 015,86	781 015,63	83,13	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
1.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	80 246,49	238 402,49	326 574,57	354 198,03	442 370,11	571 461,98	759 999,11	759 999,11
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	1 488,10	192 605,17	192 605,17	192 870,08	193 433,41	211 695,21	328 326,69	328 890,02	636 119,50