

Руководитель  
регионального проекта —  
Киселев Дмитрий Сергеевич  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
008E73C68CC94EC22E7A4E08ACC8AE247  
Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич  
  
Действителен: с 30.04.2025 по 24.07.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(42) Региональная и местная дорожная сеть (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

| Показатели                                                                                 | Мероприятия (результаты)                                                                   | Контрольные точки                                                                                      | Бюджет                                                                              | Параметры                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                     |  |  |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них:<br>- 3 достигнутых показателей. | Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них:<br>- 0 достигнутых результатов. | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них:<br>- 6 достигнутых контрольных точек. | 966325.53 тыс. руб., 19.75 %                                                        | Количество измененных параметров: 0                                                 |
|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                        | Отсутствие отклонений                                                               |                                                                                     |

## 1. РИСКИ

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                  |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                             | Показатели регионального проекта                                                                                                                                          | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 1     |                                                                                    | Задача. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций             |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                    |
| 1.1.  |   | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий                                                | ФП                 | Процент                     | 55.8             | 57.79                                        | 57.79                                           |                                          | 59.8022                                   | Риски отсутствуют. |
| 2     |                                                                                    | Задача. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений            |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                    |
| 2.1.  |   | Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, возрастающий | ФП                 | Штука                       | 0                | 0                                            | 0                                               |                                          | 1                                         | Риски отсутствуют. |
| 2.2.  |  | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий                                                                  | ФП                 | Процент                     | 79.56            | 83.31                                        | 83.31                                           |                                          | 86.6467                                   | Риски отсутствуют. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

### 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

## 4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

| № п/п   | Статус                                                                                                                                                     | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                             | Комментарий                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                     |                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.      | ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1     | <div></div>                                                                                                                                                | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2025 | Единица                     | 0                | 16                                           | 0                                               | 16                                     |                                              |      | 31.12.2025      | 31.12.2025   | Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр | ГИИС Электронный бюджет                  |                                                                                                                          | В работе.Рисков нет. Предоставлена информация : 0 из 16.                                                                                                                                                                              |
| 1.1.K.1 | <div></div>                                                                                                                                                | Закупка включена в план закупок                                                                                                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 01.04.2025      | 01.04.2025   | Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр | ЕИС Закупки                              | Закупка<br>Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Улановка — Медведчиково, км 14+846 - км 16+550. | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Улановка — Медведчиково, км 14+846 - км 16+550." Закупка от 29.01.2025г. №202503392000029001, указана <a href="#">ссылка</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка<br>Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода на автомобильной дороге Кемерово – Новокузнецк, км 79+928. | 10. "Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода на автомобильной дороге Кемерово – Новокузнецк, км 79+928." Закупка от 29.01.2025г. № 202503392000029001, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка<br>Закупка                                                                                                         | 2. "Закупка" Закупка от 26.03.2025г. № 202503392000029001, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка<br>Закупка                                                                                                         | 3. "Закупка" Закупка от 26.03.2025г. № 202503392000029001, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка<br>Закупка                                                                                                         | 4. "Закупка" Закупка от 26.03.2025г. № 202503392000029001, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка<br>Выполнение работ по                                                                                             | 5. "Выполнение работ по капитальному ремонту моста через ручей                                                                                                                                       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                             | Комментарий                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | капитальном у ремонту моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск - Новокузнецк, км 8+580.                                                                                                                                                            | Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск - Новокузнецк, км 8+580." Закупка от 14.02.2025г. №202503392000029001, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка Закупка                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. "Закупка" Закупка от 26.03.2025г. № 202503392000029001, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск- Мариинск, на участках км 159+500 - км 162+000, км 172+000 – км 175+000, км 176+000 – км 178+000, км 180+000 – км 183+000." Закупка от 29.01.2025г. №202503392000029001, указана <a href="#">ссылка</a> . | 7. "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск- Мариинск, на участках км 159+500 - км 162+000, км 172+000 – км 175+000, км 176+000       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |        |                                                                                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          | – км 178+000, км 180+000 – км 183+000.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |        |                                                                                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          | Закупка<br>Закупка                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. "Закупка" Закупка от 26.03.2025г. № 202503392000029001, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |        |                                                                                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          | Закупка<br>Закупка                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9. "Закупка" Закупка от 26.03.2025г. № 202503392000029001, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.К.2 |        | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.06.2025      | 30.06.2025   | Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр | ЕИС Закупки                              | Реестр контрактов<br>Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при капитальном ремонте моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск - Новокузнецк, км 8+580 (в рамках капитального ремонта)." Реестр контрактов от 23.05.2025г. № 2420000008325000053, указана <a href="#">ссылка</a> . | Выполнено. Рисков нет. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при капитальном ремонте моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск - Новокузнецк, км 8+580 (в рамках капитального ремонта)." Реестр контрактов от 23.05.2025г. № 2420000008325000053, указана <a href="#">ссылка</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                              | Комментарий                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | -<br>Новокузнецк, км 8+580 (в рамках капитального ремонта).                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, км 189+010 – 194+778." Реестр контрактов от 24.01.2025г. № 2420000008325000003, указана <a href="#">ссылка</a> . | 10. "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, км 189+010 – 194+778." Реестр контрактов от 24.01.2025г. № 2420000008325000003, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по ремонту транспортных развязок на автомобильной дороге Кемерово – Новокузнецк, км 74+915, км 92+361, км 132+356, км 137+736, км 145+936" Реестр контрактов от 31.01.2025г. №                      | 11. "Выполнение работ по ремонту транспортных развязок на автомобильной дороге Кемерово – Новокузнецк, км 74+915, км 92+361, км 132+356, км 137+736, км 145+936" Реестр контрактов от 31.01.2025г. №                      |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | , км 74+915, км 92+361, км 132+356, км 137+736, км 145+936                                                                                                                                                                                                                                          | 2420000008325000005, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги<br>Томск-Мариинск, на участках км 159+500 - км 162+000, км 172+000 - км 175+000, км 176+000 - км 180+000, км 180+000 - км 183+000." Реестр контрактов от 21.03.2025г. № 2420000008325000023, указана <a href="#">ссылка</a> . | 12. "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск-Мариинск, на участках км 159+500 - км 162+000, км 172+000 - км 175+000, км 176+000 - км 180+000, км 180+000 - км 183+000." Реестр контрактов от 21.03.2025г. № 2420000008325000023, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Оказание услуг по авторскому надзору при                                                                                                                                                                                                                                       | 13. "Оказание услуг по авторскому надзору при капитальном ремонте моста через ручей Коварный на автомобильной дороге                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | капитальном ремонте моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск - Новокузнецк, км 8+580 (в рамках капитального ремонта)." Реестр контрактов от 14.04.2025г. № 2420000008325000030, указана <a href="#">ссылка</a> . | Прокопьевск - Новокузнецк, км 8+580 (в рамках капитального ремонта)." Реестр контрактов от 14.04.2025г. № 2420000008325000030, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при капитальном ремонте путепровода на автомобильной дороге Кемерово-Новокузнецк                                                                           | 14. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при капитальном ремонте путепровода на автомобильной дороге Кемерово-Новокузнецк, км 79+928 (в рамках капитального ремонта)." Реестр контрактов от 27.05.2025г. № 2420000008325000076, указана <a href="#">ссылка</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | , км 79+928 (в рамках капитального ремонта).                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Томск-Мариинск» - Ижморский – Красный Яр с обходом с.Троицкое, км 0+000 - км 2+000." Реестр контрактов от 31.01.2025г. № 2420000008325000006, указана <a href="#">ссылка</a> . | 15. "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Томск-Мариинск» - Ижморский – Красный Яр с обходом с.Троицкое, км 0+000 - км 2+000." Реестр контрактов от 31.01.2025г. № 2420000008325000006, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Оказание услуг по авторскому надзору при капитальном ремонте путепровода на автомобильной                                                                                                                                        | 16. "Оказание услуг по авторскому надзору при капитальном ремонте путепровода на автомобильной дороге Кемерово-Новокузнецк, км 79+928 (в рамках капитального ремонта)" Реестр контрактов от 14.04.2025г. № 2420000008325000031,       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | ой дороге Кемерово-Новокузнецк, км 79+928 (в рамках капитального ремонта)                                                            | указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по капитальном у ремонту автомобильн ой дороги Улановка — Медведчиково, км 14+846 - км 16+550. | 17. "Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Улановка — Медведчиково, км 14+846 - км 16+550." Реестр контрактов от 14.03.2025г. № 2420000008325000022, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по ремонту автомобильн ой дороги Томск-Мариинск, на участках км 159+500                        | 18. "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск-Мариинск, на участках км 159+500 - км 162+000, км 172+000 – км 175+000, км 176+000 – км 178+000, км 180+000 – км 183+000." Реестр контрактов от   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | - км 162+000, км 172+000 – км 175+000, км 176+000 – км 178+000, км 180+000 – км 183+000.                                                               | 21.03.2025г. № 2420000008325000023, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по капитальному ремонту моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск - Новокузнецк, км 8+580." | 19. "Выполнение работ по капитальному ремонту моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск - Новокузнецк, км 8+580." |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода на автомобильной дороге Кемерово – Новокузнецк, км 79+928."                  | 2. "Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода на автомобильной дороге Кемерово – Новокузнецк, км 79+928."                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                       | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | на автомобильной дороге Кемерово – Новокузнецк, км 79+928.                                                                                                                         | контрактов от 10.03.2025г. № 2420000008325000017, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов Оказание услуг по авторскому надзору при капитальном ремонте автомобильной дороги Улановка – Медведчиково, км 14+846 – км 16+550 (в рамках капитального ремонта) | 3. "Оказание услуг по авторскому надзору при капитальном ремонте автомобильной дороги Улановка – Медведчиково, км 14+846 – км 16+550 (в рамках капитального ремонта)" Реестр контрактов от 06.05.2025г. № 2420000008325000040, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги                                                                                                                 | 4. "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск-Мариинск, км 72+700 - км 76+600." Реестр контрактов от 24.01.2025г. №                                                                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                             | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Томск-Мариинск, км 72+700 - км 76+600.                                                                                                                                                                   | 2420000008325000004, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при капитальном ремонте автомобильной дороги Улановка – Медведчиково, км 14+846 – км 16+550 (в рамках капитального ремонта). | 5. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при капитальном ремонте автомобильной дороги Улановка – Медведчиково, км 14+846 – км 16+550 (в рамках капитального ремонта)." Реестр контрактов от 23.05.2025г. № 2420000008325000052, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по капитальном у ремонту                                                                                                                                           | 6. "Выполнение работ по капитальному ремонту моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск -                                                                                                                                                                      |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                    | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск - Новокузнецк, км 8+580.                                                                                         | Новокузнецк, км 8+580." Реестр контрактов от 24.03.2025г. № 2420000008325000027, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по ремонту транспортных развязок на автомобильной дороге Кемерово - Новокузнецк, км 74+915, км 92+361, км 132+356, км 137+736, км 145+936 | 7. "Выполнение работ по ремонту транспортных развязок на автомобильной дороге Кемерово - Новокузнецк, км 74+915, км 92+361, км 132+356, км 137+736, км 145+936" Реестр контрактов от 31.01.2025г. № 2420000008325000005, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по ремонту автомобильн                                                                                                                    | 8. "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово - Юрга, км 189+010 – 194+778."                                                                                                                            |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                     |                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          | ой дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово - Юрга, км 189+010 – 194+778.                                                  | Реестр контрактов от 24.01.2025г. № 2420000008325000003, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          | Реестр контрактов<br>Выполнение работ по капитальном у ремонту автомобильной дороги Улановка — Медведчиково, км 14+846 - км 16+550. | 9. "Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Улановка — Медведчиково, км 14+846 - км 16+550." Реестр контрактов от 14.03.2025г. № 2420000008325000022, указана <a href="#">ссылка</a> . |
| 2.    |        | Задача. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1   |        | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения             | Процент                     | 55.8             | 59.8022                                      | 57.79                                           | 59.8022                                |                                              |      | 31.12.2025      | 31.12.2025   | Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр | ГИИС Электронный бюджет                  |                                                                                                                                     | В работе.Рисков недостижения нет. Предоставлена информация : 57.79 из 59.8022.                                                                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус                                                                              | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                     |                                                                                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                     |                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |    | на них, а также дорожная сеть городских агломераций Значение: 59,8022 Дата: 31.12.2025                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.К.1 |   | Закупка включена в план закупок                                                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 01.04.2025      | 30.05.2025   | Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр | ЕИС Закупки                              | Письмо О достижении КТ (завершение контрактации) | Выполнено. Просрочка 59 дней. Средства федеральной субсидии законтрактованы в полном объеме. Подтверждающие документы: 1. "О достижении КТ (завершение контрактации)" Письмо Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.05.2025г. №1-05/жк-2357, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.1.К.2 |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.06.2025      | 30.06.2025   | Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр | ЕИС Закупки                              | Письмо О предоставлении информации               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.06.2025г. №1-05/жк3008,                                                                                                                                  |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус                                                                                                                                                         | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                     |                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          |                                                  | приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.      | Задача. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений |                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1     |                                                                                                                                                                | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги, входящие в опорную сеть Значение: 86,6467 Дата: 31.12.2025 | Процент                     | 79.56            | 86.6467                                      | 83.31                                           | 86.6467                                |                                              |      | 31.12.2025      | 31.12.2025   | Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр | ГИИС Электронный бюджет                  |                                                  | В работе.Рисков недостижения нет. Предоставлена информация : 83.31 из 86.6467.                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1.К.1 |                                                                                                                                                                | Закупка включена в план закупок                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 01.04.2025      | 30.05.2025   | Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр | ЕИС Закупки                              | Письмо О достижении КТ (завершение контрактации) | Выполнено. Просрочка 59 дней. Средства федеральной субсидии законтрактованы в полном объеме. Подтверждающие документы: 1. "О достижении КТ (завершение контрактации)" Письмо Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.05.2025г. №1-05/жк-2357, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 3.1.К.2 |                                                                                                                                                                | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.06.2025      | 30.06.2025   | Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр | ЕИС Закупки                              | Письмо О предоставлении информации.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении                                                                                                                                                                                                                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                     |
|       |        | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | информации." Письмо Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.06.2025г. №1-05/жк3008, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус                                                                              | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                                                                  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                                    |
| 1       | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                                 |
| 1       |                                                                                     | (08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций                                                                                        |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |                                                    |
| 1.1     |                                                                                     | (12) Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций, код направления расходов:54470, Д4470 | 4 892 584,00                                  | 4 892 584,00              | 4 892 584,00                  | 4 885 533,67                     | 966 325,53          | 19,75                          |                                                    |
| 1.1.1   |    | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                                                   | 4 892 584,00                                  | 4 892 584,00              | 4 892 584,00                  | 4 885 533,67                     | 966 325,53          | 19,75                          | Объем финансирования будет освоен до конца 2025 г. |
| 1.1.1.1 |   | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                              | 4 651 876,40                                  | 4 651 876,40              | 4 651 876,40                  | 4 644 826,07                     | 927 157,91          | 19,93                          | Объем финансирования будет освоен до конца 2025 г. |
| 1.1.1.2 |                                                                                     | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                  | 1 443 956,50                                  | 1 443 956,50              | 1 443 956,50                  | 1 443 956,50                     | 221 949,88          | 15,37                          |                                                    |
| 1.1.1.3 |  | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                 | 1 684 664,10                                  | 1 684 664,10              | 1 684 664,10                  | 1 684 664,10                     | 261 117,50          | 15,50                          | Объем финансирования будет освоен до конца 2025 г. |
| 1.1.4   |                                                                                     | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |                                                    |

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                        | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                      | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
|                                                                                                  |        |                                                                        |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                        | 4 892 584,00                                           | 4 892 584,00                    | 4 892 584,00                        | 4 885 533,67                           | 966 325,53             | 19,75                                 |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                        | 4 892 584,00                                           | 4 892 584,00                    | 4 892 584,00                        | 4 885 533,67                           | 966 325,53             | 19,75                                 |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                        | 4 651 876,40                                           | 4 651 876,40                    | 4 651 876,40                        | 4 644 826,07                           | 927 157,91             | 19,93                                 |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                        | 1 443 956,50                                           | 1 443 956,50                    | 1 443 956,50                        | 1 443 956,50                           | 221 949,88             | 15,37                                 |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                        | 1 684 664,10                                           | 1 684 664,10                    | 1 684 664,10                        | 1 684 664,10                           | 261 117,50             | 15,50                                 |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                 | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |            |            |            |            |            |              |              |              | На конец 2025 года<br>(тыс. рублей) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                       | янв                                              | фев  | март | апр        | май        | июн        | июл        | авг        | сент         | окт          | нояб         |                                     |
| 1     | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций                                                 |                                                  |      |      |            |            |            |            |            |              |              |              |                                     |
| 1.1.  | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций |                                                  |      |      |            |            |            |            |            |              |              |              |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 57 412,22  | 321 258,34 | 847 846,44 | 1 412 394,16 | 1 846 357,32 | 4 651 876,40 | 4 651 876,40                        |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 144 398,63 | 556 426,63 | 927 157,91 | 927 157,91 | 927 157,91 | 1 412 394,16 | 1 846 357,32 | 4 651 876,40 | 4 651 876,40                        |