

Руководитель
регионального проекта —
Беглов Дмитрий Евгеньевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00B8A8B52ABC8EE6397F0483F9ED34E6F8
Владелец: Беглов Дмитрий Евгеньевич

Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 7, из них: - 6 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 35, из них: - 31 достигнутых контрольных точек.	2210497,38 тыс. руб., 99,85 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	КТ: (05) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена, Причина риска: В связи с долгим получением технических условий на подключение инженерных сетей, увеличились сроки выполнения строительно- монтажных работ. , Вероятность: 50%	Временные последствия: 01.01.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Выполнение строительно- монтажных работ находится на регулярном (еженедельном) контроле Министерства Строительства и Министерства здравоохранения Кузбасса с предоставлением подтверждающих документов.;	01.01.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально- технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУЗБАССА
2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	КТ: (15) Отчет о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Причина риска: В связи с долгим получением технических условий на подключение инженерных сетей, увеличились сроки выполнения строительно- монтажных работ. , Вероятность: 50%	Временные последствия: 01.01.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Выполнение строительно- монтажных работ находится на регулярном (еженедельном) контроле Министерства Строительства и Министерства здравоохранения Кузбасса с предоставлением подтверждающих документов.;	01.01.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально- технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУЗБАССА
3	Осуществлено новое строительство					01.01.2025	

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
	(реконструкция) объектов медицинских организаций	КТ: (03) Оборудование установлено, Причина риска: По связанным контрольным точкам не создано фактическое исполнение в компоненте УКВ. , Вероятность: 50%	Временные последствия: 01.01.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Внесение информации о фактическом исполнении в компоненте УКВ.;		Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально- технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУЗБАССА
4	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	КТ: (04) Заключение органа государственного строительного надзора получено, Причина риска: По связанным контрольным точкам не создано фактическое исполнение в компоненте УКВ. , Вероятность: 50%	Временные последствия: 01.01.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Внесение информации о фактическом исполнении в компоненте УКВ.;	01.01.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально- технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУЗБАССА
5	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	Результат: (17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций, Причина риска: В связи с долгим получением технических условий на подключение инженерных сетей, увеличились сроки	Временные последствия: 01.01.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Выполнение строительного- монтажных работ находится на регулярном (еженедельном) контроле Министерства Строительства и Министерства здравоохранения Кузбасса с предоставлением подтверждающих документов.;	01.01.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально- технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		выполнения строительно- монтажных работ. , Вероятность: 80%					

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи									
1.1.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	37,5	35,8	33,2	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	35,8	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» 25.03.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ»" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 10.01.2025г. №1.01/72, приложен файл .
1.2.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	13,3	12,3	7,4	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	12,3	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» 25.03.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										«Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 10.01.2025г. №1.01/72, приложен файл .
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	6,94	8,06	8,06	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	8,06	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» 25.03.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ»" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 10.01.2025г. №1.01/72, приложен файл .
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	55	57,8	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	55	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных выборочного опроса респондентов по опроснику "Удовлетворенности населения медицинской помощью" 25.03.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о достижении значения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										показателя " Иное ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 25.12.2024г. №7093, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта														
	План	ФП	Процент	12,7000	12,7000	12,7000	12,7000	12,7000	12,7000	12,7000	12,7000	12,7000	12,7000	12,3000	12,3000
	Факт/прогноз			9,9000	8,9000	8,7000	8,6000	8,6000	8,6000	8,7000	8,7000	8,7000	8,5000	8,4000	7,4000
1.2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования														
	План	ФП	Процент	36,1000	36,1000	36,1000	36,1000	36,1000	36,1000	36,1000	36,1000	36,1000	36,1000	35,8000	35,8000
	Факт/прогноз			33,2000	33,2000	33,3000	33,3000	33,2000	33,2000	33,2000	33,2000	33,2000	33,2000	33,2000	33,2000
1.3	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент														
	План	ФП	Процент	51,3000	53,0000	53,2000	53,8000	54,4000	54,6000	55,6000	57,0000	56,3000	56,1000	57,2000	55,0000
	Факт/прогноз			54,8000	54,5000	55,2000	55,0000	54,8000	54,7000	58,4000	58,1000	57,4000	57,6000	57,4000	57,8000
1.4	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год														
	План	ФП	Единица	0,6700	1,3400	2,0200	2,6900	3,3600	4,0300	4,7000	5,3800	6,0500	6,7000	7,4000	8,0600
	Факт/прогноз			0,6700	1,3400	2,0200	2,7000	3,3700	4,0400	4,7100	5,3800	6,1000	6,7200	7,4000	8,0600

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Значение: 122,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	122	122	122			31.12.2024	31.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам «Электронный бюджет»	Отчет о ходе реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" в части исполнения результата "Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в	Выполнено. Значение результата рассчитывается с нарастающим итогом, значения 2023г. (117 ед.), факт 28.12.2024 (5 ед.). Предоставлена информация : 122 из 122. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" в части исполнения результата "Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах"	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2024г. №1.01/12767, приложен файл .
1.1.K.1		Закупка включена в план закупок								27.12.2024	27.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	Единая информационная система в сфере закупок	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 10.01.2024г. №202408395000002001, указана ссылка .
														Иное План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов	2. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов" Иное ЕИС в сфере закупок от 09.01.2024г. № 202408395000002001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2024	01.07.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	Единая информационная система в сфере закупок	Реестр контрактов Поставка автомобилей легковых	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка автомобилей легковых" Реестр контрактов ЕИС в сфере закупок от 09.10.2023г. № 2420534966423001538, указана ссылка .
1.1.K.3		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2024	19.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное о реализации регионального проекта (в части данного результата)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта (в части данного результата)" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2024г. №1.01/12767, приложен файл .
1.1.K.4		Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации								15.10.2024	08.10.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально -технического	-	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федеральног	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов										о снабжения		о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	здравоохранения Кузбасса от 08.10.2024г. №1.01/10042, приложен файл.
1.1.К.5		Предоставлен отчет о числе автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские								27.12.2024	19.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела	-	Отчет о числе автомобильного транспорта,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о числе автомобильного транспорта,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов										материально-технического снабжения		приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2024г. №1.01/12767, приложен	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	файл.
1.1.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								27.12.2024	19.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2024г. №1.01/12756, приложен файл.
1.2		Осуществлено новое	Единица	0	1	1	1					Беглов	-	Иное	Выполнено.Риск снят.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023								31.12.2023	07.03.2024	Дмитрий Евгеньевич - министр		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Просрочка 67 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства строительства Кузбасса от 29.02.2024г. №42-30-3-2024, приложен файл .
														Иное Выписка из реестра лицензий	2. "Выписка из реестра лицензий" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 07.03.2024г. №Л041-01161-42/00367065, приложен файл .
1.3		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	3	2	3	2	1	31.12.2024	01.01.2025	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Отчет о выполнении мероприятий порезультата «Осуществлено новое строительство о (реконструкция)	В работе.Существуют риски: Результат: (17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций, Причина риска: В связи с долгим получением технических условий на подключение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														объектов	инженерных сетей, увеличились сроки выполнения строительно-монтажных работ. , Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Выполнение строительно-монтажных работ находится на регулярном (еженедельном) контроле Министерства Строительства и Министерства здравоохранения Кузбасса с предоставлением подтверждающих документов., срок исполнения 01.01.2025, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. КТ: (03) Оборудование установлено, Причина



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															риска: По связанным контрольным точкам не создано фактическое исполнение в компоненте УКВ. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Внесение информации о фактическом исполнении в компоненте УКВ., срок исполнения 01.01.2025, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. КТ: (04) Заключение органа государственного строительного надзора получено, Причина риска: По связанным контрольным точкам не создано фактическое исполнение в компоненте УКВ. ,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Внесение информации о фактическом исполнении в компоненте УКВ., срок исполнения 01.01.2025, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. КТ: (05) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена, Причина риска: В связи с долгим получением технических условий на подключение инженерных сетей, увеличились сроки выполнения строительно-монтажных работ. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Выполнение строительно-монтажных работ находится на регулярном (еженедельном) контроле Министерства Строительства и Министерства здравоохранения Кузбасса с предоставлением подтверждающих документов., срок исполнения 01.01.2025, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. КТ: (15) Отчет о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Причина риска: В связи с долгим получением технических условий на подключение инженерных сетей,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															увеличились сроки выполнения строительно-монтажных работ. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Выполнение строительно-монтажных работ находится на регулярном (еженедельном) контроле Министерства Строительства и Министерства здравоохранения Кузбасса с предоставлением подтверждающих документов., срок исполнения 01.01.2025, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. В работе. Существует риск недостижения. Просрочка 1 день.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 2 из 3. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятий порезультата «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. №1.01/51, приложен файл .
															Иное Выписка из реестра лицензий 2. "Выписка из реестра лицензий" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 11.09.2024г. №ЛО41-01161-42/00553217, приложен файл .
															Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства строительства Кузбасса от 30.08.2024г. №42-11-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю	8-2024, приложен файл .
1.3.K.1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								15.04.2024	11.04.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Иное о получении разрешения на строительство о (реконструкцию)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении разрешения на строительство (реконструкцию)" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 11.04.2024г. №2.01/3642, приложен файл .
1.3.K.2		Отчет о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								01.12.2024	01.01.2025	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-		В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: КТ: (15) Отчет о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Причина риска: В связи с долгим получением технических условий на подключение инженерных сетей, увеличились сроки выполнения строительно-монтажных работ. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															меры: 1. Выполнение строительно-монтажных работ находится на регулярном (еженедельном) контроле Министерства Строительства и Министерства здравоохранения Кузбасса с предоставлением подтверждающих документов., срок исполнения 01.01.2025, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА.
1.3.К.3		Отчет получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций								25.12.2024	25.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														строительства (реконструкции) медицинских организаций	медицинских организаций" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.12.2024г. №1.01/13059, приложен файл .
1.3.К.4		Оборудование установлено								30.09.2024	01.01.2025	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Иное об оборудовании	В работе. Просрочка 93 дней. Существует риск: КТ: (03) Оборудование установлено, Причина риска: По связанным контрольным точкам не создано фактическое исполнение в компоненте УКВ. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Внесение информации о фактическом исполнении в компоненте УКВ., срок исполнения 01.01.2025, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий	
								план	факт	план	факт/прогноз					
															- МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. Подтверждающие документы: 1. "об установки оборудования" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 23.09.2024г. №1.01/9435.	
															Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства строительства Кузбасса от 30.08.2024г. №42-11-8-2024.
															Иное Выписка из реестра лицензий	3. "Выписка из реестра лицензий" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 11.09.2024г. №Л041-01161-42/00553217.
1.3.К.5		Заключение органа государственного строительного надзора получено								10.11.2024	01.01.2025	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-		В работе. Просрочка 52 дней. Существует риск: КТ: (04) Заключение органа государственного	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительного надзора получено, Причина риска: По связанным контрольным точкам не создано фактическое исполнение в компоненте УКВ. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Внесение информации о фактическом исполнении в компоненте УКВ., срок исполнения 01.01.2025, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА.
1.3.К.6		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								10.12.2024	01.01.2025	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Иное выписка из реестра лицензий	В работе. Просрочка 22 дней. Существует риск: КТ: (05) Государственная регистрация права на объект недвижимого



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															имущества произведена, Причина риска: В связи с долгим получением технических условий на подключение инженерных сетей, увеличились сроки выполнения строительно-монтажных работ. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Выполнение строительно-монтажных работ находится на регулярном (еженедельном) контроле Министерства Строительства и Министерства здравоохранения Кузбасса с предоставлением подтверждающих документов., срок исполнения 01.01.2025, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															- МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. Подтверждающие документы: 1. "выписка из реестра лицензий" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 11.09.2024г. №Л041-01161-42/00553217.
1.3.К.7		Контракт на строительно-монтажные работы заключен								01.04.2024	27.03.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	Единая информационная система в сфере закупок	Иное о заключении контракта на строительно-монтажные работы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о заключении контракта на строительно-монтажные работы" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 27.03.2024г. №2.01/2960, приложен файл .
1.3.К.8		Закупка включена в план закупок								27.12.2024	27.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально -	Единая информационная система в сфере закупок	Иное Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Иное ЕИС в сфере закупок от 09.01.2024г. №202408395000002001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												технического снабжения		Иное План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов	2. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов" Иное ЕИС в сфере закупок от 09.01.2024г. № 202408395000002001, указана ссылка .
1.3.К.9		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2024	01.07.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	Единая информационная система в сфере закупок	Реестр контрактов Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника №5 ""Новокузнецкий филиал ГБУЗ КККД имени академика Л.С. Барбараша"" на 475 посещений в смену, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 32а" Реестр контрактов от	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника №5 ""Новокузнецкий филиал ГБУЗ КККД имени академика Л.С. Барбараша"" на 475 посещений в смену, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 32а" Реестр контрактов от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Барбараша"" на 475 посещений в смену, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 32а	06.05.2024г. № 2420514299824000020, указана ссылка .
														Реестр контрактов Выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Киселевская городская больница"" Кемеровская область, г. Киселевск, мкр. Красный камень" Реестр контрактов от 28.05.2024г. № 2420514299824000023, указана ссылка .	2. "Выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Киселевская городская больница"" Кемеровская область, г. Киселевск, мкр. Красный камень" Реестр контрактов от 28.05.2024г. № 2420514299824000023, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														область, г. Киселевск, мкр. Красный камень	
1.3.K.10		Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места								15.12.2024	28.11.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Иное о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.11.2024г. №9.01/1058-К, приложен файл .
1.3.K.11		Отчет о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)								25.10.2024	23.10.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)" Иное Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														электроснабжение и пр.)	Кузбасса от 23.10.2024г. №1.01/10619, приложен файл.
1.4		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 156,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	156	156	156			31.12.2024	31.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	Отчет о приобретении и монтаже быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций в 2024 году	Выполнено. Значение результата рассчитывается с нарастающим итогом, значения 2023г. (101 ед.), факт на 28.12.2024 (55 ед.) Предоставлена информация : 156 из 156. Подтверждающие документы: 1. "о приобретении и монтаже быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций в 2024 году" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. №1.01/38, приложен файл.
1.4.К.1		Закупка включена в план закупок								27.12.2024	27.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела	Единая информационная система в сфере	Иное План-график закупок товаров, работ, услуг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												материально - технического снабжения	закупки	на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов	финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов" Иное ЕИС в сфере закупок от 09.01.2024г. № 202408395000002001, указана ссылка .
														Иное Закупка	2. "Закупка" Иное ЕИС в сфере закупок от 09.01.2024г. № 202408395000002001, указана ссылка .
1.4.К.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2024	01.07.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	Единая информационная система в сфере закупок	Реестр контрактов Поставка модульных конструкций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка модульных конструкций" Реестр контрактов от 10.06.2024г. № 2420534966424001109, указана ссылка .
1.4.К.3		Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места								15.12.2024	11.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально -	Государственная информационная интегрированная система	Иное о материально - техническом, кадровом обеспечении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о материально-техническом, кадровом обеспечении" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												технического о снабжения	управления общественными финансами "Электронный бюджет"		здравоохранения Кузбасса от 11.12.2024г. №1.01/12445, приложен файл .
1.4.K.4		Отчет о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций								01.11.2024	31.10.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического о снабжения	-	Иное о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 31.10.2024г. №1.01/10905, приложен файл .
1.4.K.5		Отчет о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции								25.12.2024	24.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического	-	Иное о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												о снабжения		смонтированные модульные конструкции	модульные конструкции " Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.12.2024г. №1.01/12979, приложен файл .
1.4.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								27.12.2024	19.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического о снабжения	-	Иное о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2024г. №1.01/12756, приложен файл .
1.5		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках	Единица	0	44	44	44			31.12.2023	31.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации	Отчет о выполнении мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских учреждений	Выполнено.Значение результата рассчитывается с нарастающим итогом, значения 2022 г. (22 ед.), факт на 28.12.2024 (22 ед.). Просрочка 366 дней. Предоставлена информация : 44 из 44. Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 44,0000 Дата: 31.12.2023											"	организаций и их обособленных структурных подразделений оказывающие первичную медико-санитарную помощь в 2023 году	выполнении мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений оказывающие первичную медико-санитарную помощь в 2023 году" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. №1.01/36, приложен файл .
														Иные акты о приемке выполненных работ	2. "акты о приемке выполненных работ" Иное ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского» от 12.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.6		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их	Единица	0	81	81	81			31.12.2024	31.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Форма федерального статистичес	Отчет о выполнении объема работ по	Выполнено.Значение результата рассчитывается с нарастающим итогом,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 81,0000 Дата: 31.12.2024											кого наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	капитальном у ремонту зданий медицинских организаций в рамках реализации регионально го проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" в 2024 году	значения 2023 г. (44 ед.), факт на 28.12.2024 (37 ед.). Предоставлена информация : 81 из 81. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" в 2024 году" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. №1.01/35, приложен файл .
1.6.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	23.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Иное о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Иное Министерства

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения Кузбасса от 23.12.2024г. №1.01/12949, приложен файл .
1.6.К.2		Закупка включена в план закупок								27.12.2024	27.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического о снабжения	Единая информационная система в сфере закупок	Иное План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов" Иное ЕИС в сфере закупок от 09.01.2024г. № 202408395000002001, указана ссылка .
														Закупка	2. "Закупка" Закупка от 12.02.2024г. № 202403393000941001, указана ссылка .
1.6.К.3		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2024	01.07.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического	Единая информационная система в сфере закупок	Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному у ремонту поликлиники №2 НФ и №2 НФ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники №2 НФ ГБУЗ «КККД», г. Новокузнецк, пр.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												о снабжения		ГБУЗ «КККД», г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 54	Октябрьский, 54" Реестр контрактов от 08.04.2024г. № 3420800174824000369, указана ссылка .
														Реестр контрактов Выполнение работ по частичному капитальному ремонту поликлиник и №1 НФ ГБУЗ «КККД», г. Новокузнецк, ул. Димитрова, 35	2. "Выполнение работ по частичному капитальному ремонту поликлиники №1 НФ ГБУЗ «КККД», г. Новокузнецк, ул. Димитрова, 35" Реестр контрактов от 25.03.2024г. № 3420800174824000304, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальный ремонт здания ФАПа д Озерки Центральная 59-2	3. "Капитальный ремонт здания ФАПа д Озерки Центральная 59-2" Реестр контрактов от 25.03.2024г. № 3424000443024000034, указана ссылка .
														Реестр	4. "Капитальный ремонт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов Капитальный ремонт здания ФАПа д Шуринка Баклыкова 73	здания ФАПа д Шуринка Баклыкова 73" Реестр контрактов от 25.03.2024г. № 3424000443024000033, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальный ремонт здания ФАПа д Пор-Искитим Советская 13-3	5. "Капитальный ремонт здания ФАПа д Пор-Искитим Советская 13-3" Реестр контрактов от 25.03.2024г. № 3424000443024000030, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальный ремонт здания ФАПа д Уфимцево пер Школьный 1-1	6. "Капитальный ремонт здания ФАПа д Уфимцево пер Школьный 1-1" Реестр контрактов от 25.03.2024г. № 3424000443024000035, указана ссылка .
														Реестр контрактов Капитальный	7. "Капитальный ремонт здания ФАПа д Портнягино Школьная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														й ремонт здания ФАПа д Портнягино Школьная 15	15" Реестр контрактов от 25.03.2024г. № 3424000443024000031, указана ссылка .
1.6.К.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								05.12.2024	03.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетных трансфертов" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 03.12.2024г. №1.01/12104, приложен файл .
1.6.К.5		Отчет о выполнении 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций								01.11.2024	31.10.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное о выполнении 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций " Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 31.10.2024г. №1.01/10910, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								27.12.2024	19.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2024г. №1.01/12756, приложен файл .
1.7		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 897,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	897	897	897			31.12.2024	31.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	Отчет о ходе реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" в части исполнения результата "Приобретено оборудование в медицинские	Выполнено. Значение результата рассчитывается с нарастающим итогом, значения 2023г. (571 ед.), факт на 28.12.2024 (326 ед.). Предоставлена информация : 897 из 897. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" в части исполнения результата "Приобретено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2024г. №1.01/12766, приложен файл .
1.7.К.1		Закупка включена в план закупок								27.12.2024	27.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	Единая информационная система в сфере закупок	Иное План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов" Иное ЕИС в сфере закупок от

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														период 2025 и 2026 годов	09.01.2024г. № 202408395000002001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 10.01.2024г. № 202408395000002001, указана ссылка .
1.7.К.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2024	01.07.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	Единая информационная система в сфере закупок	Реестр контрактов Поставка медицинских изделий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка медицинских изделий" Реестр контрактов от 16.04.2024г. № 2420534966424000763, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий	2. "Поставка медицинских изделий" Реестр контрактов от 19.06.2024г. № 2420534966424001153, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий	3. "Поставка медицинских изделий" Реестр контрактов от 27.05.2024г. № 2420534966424001011, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий	4. "Поставка медицинских изделий" Реестр контрактов от 02.05.2024г. № 2420534966424000865, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий	5. "Поставка медицинских изделий" Реестр контрактов от 06.05.2024г. № 2420534966424000992, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий	6. "Поставка медицинских изделий" Реестр контрактов от 18.03.2024г. № 2420534966424000543, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий	7. "Поставка медицинских изделий" Реестр контрактов от 24.05.2024г. № 2420534966424000980, указана ссылка .
														Реестр контрактов	8. "Поставка медицинских изделий"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка медицинских изделий	Реестр контрактов от 06.05.2024г. № 2420534966424001092, указана ссылка .
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий	9. "Поставка медицинских изделий" Реестр контрактов от 02.05.2024г. № 2420534966424000863, указана ссылка .
1.7.К.3		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								20.02.2024	15.02.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь за 2023 год	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь за 2023 год" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.02.2024г. №2.01/1465, приложен файл .
1.7.К.4		Предоставлен отчет о ходе реализации								15.10.2024	08.10.2024	Золотов Роман	-	Иное о заключении	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек										Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения		контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения	документы: 1. "о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, по состоянию на 1 августа отчетного года" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 08.10.2024г. №1.01/10056, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														до 50 тыс. человек, по состоянию на 1 августа отчетного года	
1.7.К.5		Предоставлен отчет о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек								27.12.2024	19.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2024г. №1.01/12766, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2024г. №1.01/12766, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ю населения до 50 тыс. человек	
1.7.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								27.12.2024	19.12.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического о снабжения	-	Иное о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 19.12.2024г. №1.01/12756, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах., код направления расходов:53650, 53652	4 500,00	4 404,50	4 404,50	4 404,50	4 404,50	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 500,00	4 404,50	4 404,50	4 404,50	4 404,50	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 500,00	4 404,50	4 404,50	4 404,50	4 404,50	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций, код направления расходов:53650, 53655	623 157,28	623 157,28	623 157,28	623 157,28	623 157,28	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	623 157,28	623 157,28	623 157,28	623 157,28	623 157,28	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	623 157,28	623 157,28	623 157,28	623 157,28	623 157,28	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(19) Приобретены и	548 769,93	548 769,93	548 769,93	548 769,93	548 769,93	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций , код направления расходов:53650, 53654							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	548 769,93	548 769,93	548 769,93	548 769,93	548 769,93	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	548 769,93	548 769,93	548 769,93	548 769,93	548 769,93	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих	664 648,53	651 501,05	651 501,05	648 274,91	648 274,91	99,50	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, код направления расходов:53650, 53651							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	664 648,53	651 501,05	651 501,05	648 274,91	648 274,91	99,50	Выполнено. Экономия в результате исполнения контракта по актам выполненных работ. Средства сложившиеся в результате экономии возвращены в федеральный бюджет. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	664 648,53	651 501,05	651 501,05	648 274,91	648 274,91	99,50	Выполнено. Экономия в результате исполнения контракта по актам выполненных работ. Средства сложившиеся в результате экономии возвращены в федеральный бюджет. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек , код направления расходов:53650, 53653	385 890,76	385 890,76	385 890,76	385 890,76	385 890,76	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	385 890,76	385 890,76	385 890,76	385 890,76	385 890,76	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	385 890,76	385 890,76	385 890,76	385 890,76	385 890,76	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 226 966,50	2 213 723,52	2 213 723,52	2 210 497,38	2 210 497,38	99,85	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 226 966,50	2 213 723,52	2 213 723,52	2 210 497,38	2 210 497,38	99,85	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 226 966,50	2 213 723,52	2 213 723,52	2 210 497,37	2 210 497,37	99,85	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]