

Руководитель
регионального проекта —
Киселев Дмитрий Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 39B0AF1E044BC28675F89C082A439EE5

Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (F5-32) Чистая вода (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	207 541,80
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса										
1.1.		Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий	ФП	Процент	98.3	98.5	98.5	-	98.5	98.5	Значение показателя определяется по истечении периода в соответствии с методикой Роспотребнадзора
1.2.		Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий	ФП	Процент	94	98.7	98.7	-	98.7	98.7	Значение показателя определяется по истечении периода в соответствии с методикой Роспотребнадзора
1.3.		Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возрастающий	ФП	Штука	0	1	1		1	1	Отсутствие отклонений

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса														
1.1		Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Отчет Отчет	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл. Рисков недостижения нет. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	31.12.2022	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	-	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 1 января 2023 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 1 января 2023 г." Отчет Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 31.12.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№б/н, приложен файл. Рисков недостижения нет.
1.2		Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2023	Штука	0	3	0	3	1	0	31.12.2023	31.12.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		Информация по значению результата: В работе.Рисков недостижения нет. Предоставлена информация : 0 из 3.
1.2.1		Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2022 году								01.03.2023	01.03.2023	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	-		В работе. Рисков недостижения нет.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1		(05) Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	207 542,80	207 542,80	207 542,80	207 541,80	207 541,80	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	142 741,80	142 741,80	142 741,80	142 741,80	142 741,80	100,00	Освоение средств 100%
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	131 235,40	131 235,40	131 235,40	131 235,40	131 235,40	100,00	Освоение средств 100%
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	131 235,40	131 235,40	131 235,40	131 235,40	131 235,40	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	142 741,80	142 741,80	142 741,80	142 741,80	142 741,80	100,00	Освоение средств 100%
1.1.4		внебюджетные источники	64 801,00	64 801,00	64 801,00	64 800,00	64 800,00	100,00	Освоение средств 100%

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			207 542,80	207 542,80	207 542,80	207 541,80	207 541,80	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			142 741,80	142 741,80	142 741,80	142 741,80	142 741,80	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			131 235,40	131 235,40	131 235,40	131 235,40	131 235,40	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			131 235,40	131 235,40	131 235,40	131 235,40	131 235,40	100,00	
бюджеты муниципальных образований			142 741,80	142 741,80	142 741,80	142 741,80	142 741,80	100,00	
внебюджетные источники			64 801,00	64 801,00	64 801,00	64 800,00	64 800,00	100,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом												
	План	0,00	0,00	19 710,61	19 710,61	20 964,98	20 964,98	20 964,98	26 286,41	67 269,27	86 893,31	87 172,06	131 235,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	19 710,61	19 710,61	20 964,98	20 964,98	20 964,98	26 286,41	67 269,27	86 893,31	87 172,06	131 235,40