

Руководитель
регионального проекта —
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DC60520968F4CEF27C6273282312063B

Владелец: Печеркина Ирина Александровна

Действителен: с 22.09.2022 по 16.12.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (F1-32) Жилье (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	1 184 199,92
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Невозможность достижения значения показателя "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Причина риска: Отсутствие ввода в эксплуатацию объектов, запланированных на 2022 год. На муниципальной территории г.Новокузнецка (микрорайон №7 Новоильинского района) не введены в эксплуатацию 2 МКД, переходящие на 2023 год, а на территории г.Киселевска (жилой район "Красный камень") не введены в заявленном объеме ИЖС (план по вводу МКД выполнен). Недостижение значения показателя не учитывает сложную экономическую ситуацию в целом по всем сферам деятельности в Кемеровской области - Кузбасса: рост цен, отказ поставок иностранного оборудования, вследствие чего существует необходимость корректировки проектов в части материалов, комплектующих и пр. Отсутствие возможности привлечения дополнительного количества рабочей силы из стран ближнего зарубежья., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Невыполнение плана по показателю "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	Предлагаемые решения: 1. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2023 году, срок исполнения 31.12.2023, Несмотря на то, что показатель ФОИВ по 2022 году распределен в паспорте ФП "Жилье" с плановым значением 0,1227 млн. кв. м (т.е. с нулевыми плановыми показателями по жилому району "Южный" Заводского район города Кемерово и жилому району Кедровка западнее пересечения ул.Разрезовская и ул. Радужная в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 069-09-2022-628/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 069-09-2022-628), в заключенном дополнительном соглашении к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области – Кузбасса от 19.12.2022 № 069-2019-F10048-1/5.1 плановое значение показателя ошибочно указано ФОИВ в размере 0,146 млн. Ввиду технической особенности модуля УНП корректировка указанного значения вручную в паспорте РП невозможна;	10.01.2023
2	Объем ввода жилья, построенного населением	Невозможность достижения значения показателя "Объем ввода жилья, построенного населением", Причина риска: Отсутствие рычагов воздействия на выполнение ввода жилья, построенного	Предлагаемые решения: 1. Общее плановое значение показателя по объему жилищного строительства (МКД и ИЖС) в 2022 году выполнено., срок исполнения 31.12.2022;	10.01.2023

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
		населением. Причина недостижения планового значения показателя связана со значительным ростом стоимости основных строительных материалов, влиянием санкций на поставки импортных комплектующих., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Невыполнение объема ввода жилья, построенного населением, не повлияло на достижение общего показателя по вводу жилья за счет перевыполнения плана по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.		

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году										
1.1.		Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	1	0.78	0.7842	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	0.78	0.7842	Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2022 год системой запланировано в срок до 28.03.2023, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу представляет статистическую информацию по показателю за 2022 год до 31.01.2023.
1.2.		Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0.456	0.3	0.3286	Государственная интегрированная информационная система	0.3	0.3286	Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
								"Электронный бюджет"			образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно- статистическая система по показателю за 2022 год системой запланировано в срок до 28.03.2023, Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит, т.к. его значение по данному показателю логически определяется разницей между показателями "Объем жилищного строительства" и "Объем ввода жилья, построенного населением", которые, в свою очередь, предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу за 2022 год до 31.01.2023.
											

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.3.		Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0.866	0.85	0.8934	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	0.85	0.8934	Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Размещение статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая по показателю за 2022 год осуществляется только в целом по РФ, а не по субъектам, в срок до 13.01.2023. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
1.4.		Объем ввода жилья, построенного населением, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0.544	0.48	0.4556	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	0.48	0.4556	Существует риск: Невозможность достижения значения показателя "Объем ввода жилья, построенного населением", Причина риска: Отсутствие рычагов воздействия на выполнение ввода жилья, построенного населением. Причина недостижения планового значения показателя



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											связана со значительным ростом стоимости основных строительных материалов, влиянием санкций на поставки импортных комплектующих., Вероятность: 100%, Сутевые: Невыполнение объема ввода жилья, построенного населением, не повлияло на достижение общего показателя по вводу жилья за счет перевыполнения плана по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Принятые меры: 1. Общее плановое значение показателя по объему жилищного строительства (МКД и ИЖС) в 2022 году выполнено., срок исполнения 31.12.2022. Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2022 год системой запланировано в срок до 28.03.2023. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу представляет статистическую информацию по показателю за 2022 год в срок до 31.01.2023.
1.5.		Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке, возрастающий	РП	Тысяча рублей	39.536	90	90	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	90	90	Показатель формируется с годовой периодичностью и рассчитывается на основании методики расчета показателя "Средняя стоимость 1 кв.м модельного жилья на первичном рынке", утвержденной приказом Минстроя России от 16.03.2020 №129/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											№228/пр и о признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 №234/пр». Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2022 год системой запланировано в срок до 27.02.2023. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
1.6.		Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, убывающий	РП	Сутки	7	5	5	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	5	5	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении административного регламента предоставления Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса государственной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											эксплуатацию"" Приказ Главного управления архитектуры и градоостроительства Кузбасса от 18.11.2020г. №01-3-53, приложен файл. 2. "Об утверждении административного регламента предоставления Главным управлением архитектуры и градоостроительства Кузбасса государственной услуги "Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных, городских округов), внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока его действия"" Приказ Главного управления архитектуры и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											градостроительства Кузбасса от 18.11.2020г. №01-3-54, приложен файл. Срок предоставления государственной услуги, результатом которой является выдача либо отказ в выдаче разрешения на строительство/ввод объекта в эксплуатацию, не может превышать 5 дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство/ввод объекта в эксплуатацию в главном управлении архитектуры и градостроительства Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно- статистическая система по показателю за 2022 год системой запланировано в срок до 01.05.2023. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
											

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.7.		Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, возрастающий	РП	Сутки	45	30	30	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	30	30	Подтверждающие документы: 1. "Административный регламент предоставления государственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства", утвержденный приказом главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса" Иное Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса от 31.01.2020г. №01-3-6, приложен файл. В течение не более 30 (тридцати) календарных дней проводится государственная экспертиза проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении "модельного объекта". Обновление статистической



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2022 год системой запланировано в срок до 01.05.2023. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
1.8.		Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, возрастающий	РП	Тысяча гектаров	1.9873	1.02	1.1062	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	1.02	1.1062	Показатель формируется с ежеквартальной периодичностью на основании оперативных данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2022 год системой запланировано в срок до 01.05.2023. Информация на сайте Федеральной службы государственной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											статистики размещению не подлежит.
2	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья										
2.1.		Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	0.17	0.146	0.0966	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	0.146	0.0966	Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 24.06.2022г. №42-305-20-2022, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 09.02.2022г. №42-305-04-2022, приложен файл. 3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 22.02.2022г. №42-305-07-2022, приложен файл. 4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 03.08.2022г. №42-305-28-2022, приложен файл. 5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 31.10.2022г. №42-24-48-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											2022, приложен файл. 6. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 15.11.2022г. №42-04-58- 2022, приложен файл. 7. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 23.11.2022г. №42-24-61- 2022, приложен файл. 8. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 08.12.2022г. №42-24-69- 2022, приложен файл. 9. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 13.12.2022г. №42-24-73- 2022, приложен файл. 10. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 30.12.2022г. №42-04-80- 2022, приложен файл. 11. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											07.12.2022г. №42-04-66-2022, приложен файл. Существует риск: Невозможность достижения значения показателя "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Причина риска: Отсутствие ввода в эксплуатацию объектов, запланированных на 2022 год. На муниципальной территории г.Новокузнецка (микрорайон №7 Новоильинского района) не введены в эксплуатацию 2 МКД, переходящие на 2023 год, а на территории г.Киселевска (жилой район "Красный камень") не введены в заявленном объеме ИЖС (план по вводу МКД выполнен). Недостижение значения показателя не учитывает сложную экономическую ситуацию в целом по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											всем сферам деятельности в Кемеровской области - Кузбасса: рост цен, отказ поставок иностранного оборудования, вследствие чего существует необходимость корректировки проектов в части материалов, комплектующих и пр. Отсутствие возможности привлечения дополнительного количества рабочей силы из стран ближнего зарубежья., Вероятность: 100%, Сутовые: Невыполнение плана по показателю "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" Принятые меры: 1. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2023 году, срок исполнения 31.12.2023, Несмотря на то, что показатель ФОИВ по 2022 году распределен в паспорте ФП "Жилье" с

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											плановым значением 0,1227 млн. кв. м (т.е. с нулевыми плановыми показателями по жилому району "Южный" Заводского район города Кемерово и жилому району Кедровка западнее пересечения ул.Разрезовская и ул. Радужная в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 069-09-2022-628/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 069-09-2022-628), в заключенном дополнительном соглашении к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области – Кузбасса от 19.12.2022 № 069-2019-F10048-1/5.1 плановое значение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											показателя ошибочно указано ФОИВ в размере 0,146 млн. Ввиду особенности модуля УНП корректировка указанного значения вручную в паспорте РП невозможна. Данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Несмотря на то, что показатель ФОИВ по 2022 году распределен в паспорте ФП "Жилье" с плановым значением 0,1227 млн. кв. м (т.е. с нулевыми плановыми показателями по жилому району "Южный" Заводского район города Кемерово и жилому району Кедровка западнее пересечения ул.Разрезовская и ул. Радужная в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 069-09-2022-628/4 к Соглашению о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 069-09-2022-628), в заключенном дополнительном соглашении к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области – Кузбасса от 19.12.2022 № 069-2019-F10048-1/5.1 плановое значение показателя ошибочно указано ФОИВ в размере 0,146 млн. кв.м. Тем не менее ФОИВ не стал заключать новое допсоглашение о реализации регионального проекта «Жилье (Кемеровская область)» с актуальным значением на 2022 год (0,12227 млн. кв. м.). Синхронизация паспорта с ФП осуществляется исключительно по заключенному соглашению о



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											реализации РП (обращение в службу технической поддержки от 30.12.2022 № 2879011). Таким образом, фактическое значение с учетом исключения вышеуказанных районов - 0,0966 млн. кв.м. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2022 год системой запланировано в срок до 01.04.2023. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План		гектаров												
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,18	0,29	0,29	0,48	0,48	0,48	0,72	0,72	0,72	1,11
1.7	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию														
	План	РП	Сутки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Факт/прогноз			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.8	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год														
	План	ФП	Миллион квадратных метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
	Факт/прогноз			0,01	0,07	0,16	0,20	0,24	0,28	0,33	0,37	0,41	0,49	0,63	0,78
2	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации														
	План	ФП	Миллион квадратных метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	Факт/прогноз			0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,07	0,10

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,7800 Дата: 31.12.2022	Миллион квадратных метров	0	0.78	0.7842	0.7842			31.12.2022	30.12.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья" Иное Министерства строительства Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0.7842 из 0.78.
1.1.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,								31.10.2022	31.10.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Оперативные данные органов местного самоуправления	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)												муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.10.2022	образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 31.10.2022" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.1.2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата)								30.11.2022	30.11.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.11.2022	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья по состоянию на 30.11.2022" Иное Министерства строительства Кузбасса от 30.11.2022г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта)													
1.1.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2022	30.12.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса о вводе жилья" Иное Министерства строительства Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,9000 Дата: 31.12.2023	Миллион квадратных метров	0	0.9	0	0.9			31.12.2023	31.12.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0.9.
1.2.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о								02.02.2023	02.02.2023	Чумина Марина	-		В работе. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь 2023 года										Валерьевна - Начальник отдела			
1.2. 2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,								02.03.2023	02.03.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-		В работе. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) за январь-февраль 2023 года													
1.3		Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса. Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2022	Семья		60	68	68			31.12.2022	31.12.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 68 из 60.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												строительства Кузбасса		льготной категории граждан на приобретение жилых помещений	категории граждан на приобретение жилых помещений" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.3.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	31.12.2022	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.3.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.10.2022	31.10.2022	Костякова Олеся Владимировна -	-	Иное Сведения из реестра оплат	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель министра строительства Кузбасса		социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.10.2022	социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 31.10.2022" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.10.2022г. №6/н, приложен файл.
1.3.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								30.11.2022	30.11.2022	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 30.11.2022	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения из реестра оплат социальных выплат льготной категории граждан на приобретение жилых помещений по состоянию на 30.11.2022" Иное Министерства строительства Кузбасса от 30.11.2022г. №6/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	2	2	2	3	3	31.12.2022	27.12.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка от 15.12.2022г. №42-30-28-2022, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка от 27.12.2022г. №42-30-31-2022, приложен файл. В соответствии с письмом Минстроя России от 11.01.2022 № 241-ЮГ/11 значение результата считается достигнутым, если к концу финансового года бюджетные ассигнования, предусмотренного на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															реализацию конкретного проекта по развитию территорий в рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на развитие жилищного строительства, освоены в полном объеме. Таким образом, проекты по развитию территорий "Жилой район Красный камень города Киселевска" и "Микрорайон № 7 Новоильинского района города Новокузнецка" реализованы. Предоставлена информация : 2 из 2.
2.1.1		Техническая готовность объектов, %								20.12.2022	01.12.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														проектирование и (или) строительство (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.12.2022г. №6/н, приложен файл. Техническая готовность объектов (%) отражена на 5-й странице прикрепленного отчета.	
2.1.2		Заключение органа государственного строительного надзора получено на объект "Улично-дорожная сеть и ливневая канализация микрорайона №7 Новоильинского района г.Новокузнецка I этап строительства (квартал В)"								31.12.2022	27.12.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Письмо О начале строительства объектов капитального строительства, Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О начале строительства объектов капитального строительства" Письмо Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 05.08.2021г. №1245-2/21, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитетом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка от 27.12.2022г. №42-30-31-2022, приложен файл. Исполнение контрольной точки считать завершено после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, т.к. надзорная проверка при строительстве указанного объекта, осуществляющая органом государственного строительного надзора, не требуется (постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816). Соответственно получение заключения не требуется.
2.1.3		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "Улично-дорожная сеть и ливневая								31.12.2022	27.12.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник	-	Иное Разрешение на ввод объекта в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		канализация микрорайона №7 Новоильинского района г.Новокузнецка I этап строительства (квартал В)"										отдела		эксплуатацию	объекта в эксплуатацию" Иное Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка от 27.12.2022г. №42-30-31-2022, приложен файл.
2.1.4		Заключение органа государственного строительного надзора получено на объект "Внеквартальные инженерные сети микрорайона №7 Новоильинского района г. Новокузнецка I этап строительства (квартал В)"								31.12.2022	23.12.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Письмо О начале строительства объектов капитального строительства, Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О начале строительства объектов капитального строительства" Письмо Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 05.08.2021г. №1245-2/21, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка от 15.12.2022г. №42-30-28-2022, приложен файл. Исполнение контрольной точки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															считать завершено после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, т.к. надзорная проверка при строительстве указанного объекта, осуществляющая органом государственного строительного надзора, не требуется (постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816). Соответственно получение заключения не требуется. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 23.12.2022 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающему документу - 15.12.2022.
2.1.5		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "Внеквартальные инженерные сети микрорайона №7 Новоильинского района г. Новокузнецка I этап строительства (квартал В)"								31.12.2022	23.12.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка от 15.12.2022г. №42-30-28-2022, приложен файл. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 23.12.2022 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающему документу - 15.12.2022.
2.1.6		Техническая готовность объекта, % "Расширение системы хозяйственной канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн"								20.10.2022	01.10.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.10.2022г. №б/н, приложен файл. Техническая готовность объекта (%) отражена на 5-й странице прикрепленного отчета.
2.1.		Предоставлен отчет об										Чумина	-	Отчет Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
7		использовании межбюджетных трансфертов								20.10.2022	01.10.2022	Марина Валерьевна - Начальник отдела		об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов капитального строительства, Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.10.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства " Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.10.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	4	0	4	1	0	31.12.2023	31.12.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 4.
2.2.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2023	28.12.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса от 27.12.2022г. №069-09-2023-425, приложен файл. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 28.12.2022 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно подтверждающему документу - 27.12.2022. Соглашение на период 2023-2025гг.
2.2.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.01.2023	20.01.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела			
2.2.3		Техническая готовность объекта, % "Расширение								20.01.2023	20.01.2023	Чумина Марина			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системы хозяйственной канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн"										Валерьевна - Начальник отдела			
2.2.4		Заключение органа государственного строительного надзора получено на объект "Расширение системы хозяйственной канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн"								31.03.2023	31.03.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела			
2.2.5		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "Расширение системы хозяйственной канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн"								31.03.2023	31.03.2023	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела			
2.3		Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий" Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2022	Документ	0	1	1	1	1	1	30.09.2022	26.10.2022	Костиков Виктор Сергеевич - начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Постановление О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кемеровской области" " Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 26.10.2022г. №711, приложен файл, указана ссылка. Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса опубликовано на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 26.10.2022. Риск несвоевременного исполнения снят. Предоставлена информация : 1 из 1.
2.3.1		Документ опубликован								30.09.2022	26.10.2022	Ярополова Татьяна Алексеевна - Заместитель начальника главного управления архитектуры и	-	Постановление О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 "Об утверждении нормативов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												градостроительства Кемеровской области – начальник территориально-земельных отношений		14.10.2009 № 406 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области"	градостроительного проектирования Кемеровской области"" Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 26.10.2022г. №711, приложен файл, указана ссылка. Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса опубликовано на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 26.10.2022. Риск несвоевременного исполнения снят.
2.4		Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица		1	1	1			31.12.2022	01.12.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, Отчет о расходах, в целях софинансирования	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 01.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.12.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 06.12.2021г. №42-000-1-2021, приложен файл. Объект "Автомобильная дорога по бульвару Строителей от ул.Марковцева в г.Кемерово до ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского района" введен в эксплуатацию 06.12.2021. Однако ввиду бюджетных ассигнований согласно



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Закону Кемеровской области - Кузбассу от 15.12.2021 № 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» данный результат требовал отражения по направлению расходов 73992 в отчетах 2022 года. В настоящее время необходимый объем бюджетных ассигнований по объекту освоен. Предоставлена информация : 1 из 1.
2.4.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,								31.12.2022	01.12.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, Отчет о достижениях значений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.12.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Отчет о достижении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)												результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.4.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2022	01.12.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия от 01.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.4.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								01.10.2022	01.10.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ется Субсидия	Субсидия" Отчет Министерства строительства Кузбасса от 01.10.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году							
1.1		(09) Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.	102 868,90	102 868,90	102 868,90	98 354,31	98 354,31	95,61	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	102 868,90	102 868,90	102 868,90	98 354,31	98 354,31	95,61	Выполнено. Потребность отсутствует. Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение жилья носит заявительный характер.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	102 868,90	102 868,90	102 868,90	98 354,31	98 354,31	95,61	Выполнено. Потребность отсутствует. Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение жилья носит заявительный характер.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
2.1		(03) Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	1 100 166,32	1 100 166,32	1 100 166,32	1 100 166,32	1 085 069,13	98,63	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 100 166,32	1 100 166,32	1 100 166,32	1 100 166,32	1 085 069,13	98,63	Исполнено. Ввиду заключенного дополнительного соглашения от 29.12.2022 №069-09-2022-628/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 №069-09-2022-628 финансовое

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									обеспечение объектов проекта в микрорайоне №7 Новоильинского района г.Новокузнецка (улично-дорожная сеть с ливневой канализацией и внеквартальные инженерные сети) в 2022 году изменено с "190 746,61 тыс. руб." на "175 649,42 тыс. руб.". Таким образом, значение, предусмотренное паспортом РП, вместо "929 662,77 тыс. руб." возможно считать "924 359,53 тыс. руб.", вместо "952 427,89 тыс. руб." считать "947 124,65 тыс. руб.", вместо "1 077 401,20 тыс. руб." считать "1 062 304,01 тыс. руб.", вместо "1 100 166,32 тыс. руб." считать "1 085 069,13 тыс. руб.". Соответственно по строке «Всего по региональному проекту» вместо «1 203 811,72 тыс. руб.» возможно считать «1 188 714,53 тыс. руб.». Кассовое исполнение по результату, в свою очередь, вместо «98,63%» возможно считать «100%», а всего по

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									региональному проекту вместо «98,37%» считать «99,62%». Однако стоит учесть, что в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 №133-ОЗ (в ред. от 30.11.2022) "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изменения по 2022 году уполномоченным органом внесены уже не будут, соответственно текущие значения по СБР, ЛБО, УБО изменению в паспорте РП также не подлежат.
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	952 427,89	952 427,89	952 427,89	947 124,65	947 124,65	99,44	Исполнено. Ввиду заключенного дополнительного соглашения от 29.12.2022 №069-09-2022-628/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 №069-09-2022-628 финансовое обеспечение объектов проекта в микрорайоне №7 Новоильинского района г.Новокузнецка (улично-дорожная сеть с ливневой

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									канализацией и внеквартальные инженерные сети) в 2022 году изменено с "190 746,61 тыс. руб." на "175 649,42 тыс. руб.". Таким образом, значение, предусмотренное паспортом РП, вместо "929 662,77 тыс. руб." возможно считать "924 359,53 тыс. руб.", вместо "952 427,89 тыс. руб." считать "947 124,65 тыс. руб.", вместо "1 077 401,20 тыс. руб." считать "1 062 304,01 тыс. руб.", вместо "1 100 166,32 тыс. руб." считать "1 085 069,13 тыс. руб.". Соответственно по строке «Всего по региональному проекту» вместо «1 203 811,72 тыс. руб.» возможно считать «1 188 714,53 тыс. руб.». Кассовое исполнение по результату, в свою очередь, вместо «98,63%» возможно считать «100%», а всего по региональному проекту вместо «98,37%» считать «99,62%». Однако стоит учесть, что в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 №133-

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ОЗ (в ред. от 30.11.2022) "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изменения по 2022 году уполномоченным органом внесены уже не будут, соответственно текущие значения по СБР, ЛБО, УБО изменению в паспорте РП также не подлежат.
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	929 662,77	929 662,77	929 662,77	924 359,53	924 359,53	99,43	
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	1 077 401,20	1 077 401,20	1 077 401,20	1 077 401,20	1 062 304,01	98,60	Исполнено. Ввиду заключенного дополнительного соглашения от 29.12.2022 №069-09-2022-628/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 №069-09-2022-628 финансовое обеспечение объектов проекта в микрорайоне №7 Новоильинского района г.Новокузнецка (улично-дорожная сеть с ливневой

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									канализацией и внеквартальные инженерные сети) в 2022 году изменено с "190 746,61 тыс. руб." на "175 649,42 тыс. руб.". Таким образом, значение, предусмотренное паспортом РП, вместо "929 662,77 тыс. руб." возможно считать "924 359,53 тыс. руб.", вместо "952 427,89 тыс. руб." считать "947 124,65 тыс. руб.", вместо "1 077 401,20 тыс. руб." считать "1 062 304,01 тыс. руб.", вместо "1 100 166,32 тыс. руб." считать "1 085 069,13 тыс. руб.". Соответственно по строке «Всего по региональному проекту» вместо «1 203 811,72 тыс. руб.» возможно считать «1 188 714,53 тыс. руб.». Кассовое исполнение по результату, в свою очередь, вместо «98,63%» возможно считать «100%», а всего по региональному проекту вместо «98,37%» считать «99,62%». Однако стоит учесть, что в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 №133-

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ОЗ (в ред. от 30.11.2022) "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изменения по 2022 году уполномоченным органом внесены уже не будут, соответственно текущие значения по СБР, ЛБО, УБО изменению в паспорте РП также не подлежат.
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(10) Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог	776,50	776,50	776,50	776,48	776,48	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	776,50	776,50	776,50	776,48	776,48	100,00	Выполнено. Потребность отсутствует.
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	776,50	776,50	776,50	776,48	776,48	100,00	Выполнено. Потребность отсутствует.
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 203 811,72	1 203 811,72	1 203 811,72	1 199 297,11	1 184 199,92	98,37	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 203 811,72	1 203 811,72	1 203 811,72	1 199 297,11	1 184 199,92	98,37	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 056 073,29	1 056 073,29	1 056 073,29	1 046 255,44	1 046 255,44	99,07	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			929 662,77	929 662,77	929 662,77	924 359,53	924 359,53	99,43	
бюджеты муниципальных образований			1 077 401,20	1 077 401,20	1 077 401,20	1 077 401,20	1 062 304,01	98,60	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году													
1.1.	Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 868,90	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	6 224,26	6 224,26	11 789,77	34 542,26	54 559,40	66 698,86	73 171,45	86 029,73	98 354,31	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья													
2.1.	Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий"													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 427,89	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	311 828,2 1	406 855,1 2	468 064,9 9	524 324,7 9	701 953,3 4	712 340,6 5	750 078,6 6	781 243,8 8	799 083,0 5	947 124,65	
2.3.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	165,38	472,93	575,39	575,39	575,39	776,48	776,48	776,48	776,48	776,48	