

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
009735FE321BDA4788ABDF13E7C9DFF5C9
Владелец: Ивлев Олег Валериевич
Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (G1-32) Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	21 746,80
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов										
1.1.		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	0	0	Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС)	0	0	риск неисполнения отсутствует, данный показатель будет достигнут к 2024 году.
1.2.		Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	ФП	Штука	0	0	0	Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС)	0	0	Риск неисполнения отсутствует, данный показатель будет достигнут к 2024 году.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов														
1.1		Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	0	1	0	1			31.12.2024	11.01.2023	Ивлев Олег Валериевич - Министр	ГИИС УНП "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Перенос срока заключения муниципального контракта , Причина риска: Пропущен срок внесения данных, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 11.01.2023г. Принятые меры: 1. Контракт заключен, срок исполнения 03.12.2022. - Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по рекультивации объекта								22.11.2022	22.11.2022	Анисимов Дмитрий Викторович - Глава города Кемерово	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика,	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														исполнителя)	исполнителя)" Протокол - от 22.11.2022г. № 033900000122000795, приложен файл.
1.1.2		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации объекта								13.12.2022	11.01.2023	Анисимов Дмитрий Викторович - Глава города Кемерово	ГИИС УНП "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 29 дней. Существует риск: Перенос срока заключения муниципального контракта , Причина риска: Пропущен срок внесения данных, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 11.01.2023г. Принятые меры: 1. Контракт заключен, срок исполнения 03.12.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов							
1.1		(01) Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт	24 163,10	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	24 163,10	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	100,00	исполнено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	2 416,30	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	100,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			24 163,10	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			24 163,10	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	100,00	
бюджеты муниципальных образований			2 416,30	21 746,80	21 746,80	21 746,80	21 746,80	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]