

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
009735FE321BDA4788ABDF13E7C9DFF5C9
Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(67) Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	10622,67 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

Отклонения отсутствуют.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов								
1.1.		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	0	0	Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС)	0	Риск неисполнения отсутствует, данный показатель будет достигнут до 31.12.2024
1.2.		Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	ФП	Штука	0	0	0	Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС)	0	Риск неисполнения отсутствует, данный показатель будет достигнут к 31.12.2024 году.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов														
1.1		Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	ГИИС УНП "Электронный бюджет"		В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации объекта								13.12.2022	14.01.2023	Анисимов Дмитрий Викторович - Глава города Кемерово	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	Реестр контрактов муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд	Выполнено. Просрочка 32 дней. Исполнение КТ было в ноябре 2022, отчет принят Подтверждающие документы: 1. "муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд" Реестр контрактов Администрации города Кмемерово от 03.12.2022г. № 2022.0795, приложен файл .
1.1.2		Строительство наблюдательных скважин								30.06.2023	29.06.2023	Анисимов Дмитрий	ГИИС УНП "Электронн	Иное Акт приема-	Выполнено. Выполнено в срок. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(2 шт.)										Викторович - Глава города Кемерово	ый бюджет"	сдачи пьезометра	документы: 1. "Акт приема-сдачи пьезометра" Иное Общества с ограниченной ответственностью "Дорстроймеханизация" от 15.06.2023г. №1, приложен файл .
														Иное Акт приема- сдачи пьезометра	2. "Акт приема-сдачи пьезометра" Иное Общества с ограниченной ответственностью "Дорстроймеханизация" от 15.06.2023г. №2, приложен файл .
														Иное Паспорт наблюдатель ной скважины (пьезометра) № 2	3. "Паспорт наблюдательной скважины (пьезометра) № 2" Иное Общества с ограниченной ответственностью "Дорстроймеханизация" от 15.06.2023г. №6/н, приложен файл .
														Иное Паспорт	4. "Паспорт наблюдательной

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														наблюдатель ной скважины (пьезометра) № 1	скважины (пьезометра) № 1" Иное Общества с ограниченной ответственностью "Дорстроймеханизация" от 15.06.2023г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов							
1.1		(01) Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт, код направления расходов:52420	10 622,67	10 622,67	10 622,67	10 622,67	10 622,67	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 622,67	10 622,67	10 622,67	10 622,67	10 622,67	100,00	Кассовое исполнение в размере 9560,39 тыс. руб. исполнено в полном объеме путем доведения денежных средств до подрядной организации.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 560,39	9 560,39	9 560,39	9 560,39	9 560,39	100,00	Кассовое исполнение в размере 9560,39 тыс. руб. исполнено в полном объеме путем доведения денежных средств до подрядной организации.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	9 560,39	9 560,39	9 560,39	9 560,39	9 560,39	100,00	
1.1.1.		бюджеты муниципальных	10 622,67	10 622,67		10 622,67	10 622,67	100,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			10 622,67				Кассовое исполнение в размере 9560,39 тыс. руб. исполнено в полном объеме путем доведения денежных средств до подрядной организации.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			10 622,67	10 622,67	10 622,67	10 622,67	10 622,67	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			10 622,67	10 622,67	10 622,67	10 622,67	10 622,67	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			9 560,39	9 560,39	9 560,39	9 560,39	9 560,39	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			9 560,39	9 560,39	9 560,39	9 560,39	9 560,39	100,00	
бюджеты муниципальных образований			10 622,67	10 622,67	10 622,67	10 622,67	10 622,67	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов												
1.1.	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,39
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,39	9 560,39