

Руководитель
регионального проекта —
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
176E96CA858DC231AB32950F0DC047DDE63C9797
Владелец: Печеркина Ирина Александровна
Действителен: с 24.06.2021 по 24.09.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (F1-32) Жилье (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие критических отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	732 930,7200
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Отсутствие ввода в эксплуатацию объектов, запланированных на 2021 год, Причина риска: На муниципальных территориях г.Кемерово (микрорайон №7) и г.Новокузнецка (микрорайон №7 Новоильинского района) не введены в эксплуатацию МКД, запланированные на 2021 год. Отсутствие законодательного регулирования сроков рассмотрения банками заявок застройщиков, что приводит к затягиванию сроков их рассмотрения., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Невыполнение плана по показателю "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	Предлагаемые решения: 1. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022;	12.01.2022
2	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах	Несоответствие значения показателя по вводу жилья в многоквартирных жилых домах, не учитывающего текущую ситуацию в строительной отрасли Кузбасса., Причина риска: Несоответствие значения показателя, не учитывающего текущую ситуацию в строительной отрасли Кузбасса. Отсутствие законодательного регулирования сроков рассмотрения банками заявок застройщиков, что приводит к затягиванию сроков их рассмотрения. Возникновение трудностей у средних и малых строительных организаций при получении проектного финансирования с использованием банковских счетов эскроу, в связи с тем, что заявленная банками при рассмотрении заявок застройщиков минимальная маржинальность проекта строительства составляет в среднем 15% при высокой себестоимости строительства.,	Предлагаемые решения: 1. Общее плановое значение показателя по вводу жилья (МКД и ИЖС) выполнено. , срок исполнения 31.12.2021;	12.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
		Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Невыполнение объема ввода жилья в многоквартирных домах не повлияло на достижение общего показателя по вводу жилья за счет перевыполнения плана по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.		
3	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"	Отчет об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", не опубликован, Причина риска: Для опубликования отчета об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса" ожидает часть данных по показателям от Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса ведет подготовку части данных по отраслевым показателям с целью дальнейшего опубликования Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса сводного отчета об исполнении показателей, срок исполнения 31.01.2022;	12.01.2022
4	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог	Продолжение освоения в 2022 году бюджетных ассигнований по введенному в эксплуатацию в 2021 году объекту, Причина риска: Объект "Автомобильная дорога по бульвару Строителей от ул.Марковцева в г.Кемерово до ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского района" введен в эксплуатацию 06.12.2021. Таким образом, фактическое значение результата - "1". Однако ввиду бюджетных ассигнований согласно Закону Кемеровской области - Кузбассу от 15.12.2021 № 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» данный результат требует отражения по	Предлагаемые решения: 1. Будет сформирован ЗНИ паспорта регпроекта с целью продления даты исполнения результата для отражения по нему направлений расходов в отчетах 2022 года, срок исполнения 31.01.2022;	12.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
		направлению расходов 73992 (615,1 тыс. руб.) в отчетах 2022 года, поэтому в январе 2022 года будет сформирован ЗНИ паспорта регпроекта с целью продления даты его исполнения до 31.12.2022. , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.		

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году									
1.1.		Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	1	0.822	0.8336	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	0.8336	Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. В разделе 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году" в январе и феврале 2021 года отображается нулевое значение показателя "Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год", ранее отсутствующего в указанных периодах по причине того, что при утверждении в январе 2021 года ЗНИ №F1-48-2021/002 с типом "Методические указания от 31.07.2020" система его исключила из-за технического сбоя. Исполнение по

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										достижению данного показателя производился через результат F1.02.08 "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации". Разрешить сложившуюся проблему удалось только в марте 2021 года. Внести уточняющие исполнения по данному показателю в январе и феврале 2021 года невозможно ввиду специфики версионирования системы (обращение в службу технической поддержки от 29.03.2021 № 1810286). В связи с этим корректные значения показателя по январю и февралю 2021 года возможно отобразить только в дополнительных сведениях, а именно статистические данные: январь 2021 года - 0,0214 млн. кв. метров жилья, январь-февраль 2021 года - 0,0601 млн. кв. метров жилья. Обновление статистической информации на сайте Единая



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2021 год системой запланировано в срок до 01.04.2022, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу представляет статистическую информацию до 28.01.2022.
1.2.		Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0.456	0.3	0.2578	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	0.2578	Существует риск: Несоответствие значения показателя по вводу жилья в многоквартирных жилых домах, не учитывающего текущую ситуацию в строительной отрасли Кузбасса., Причина риска: Несоответствие значения показателя, не учитывающего текущую ситуацию в строительной отрасли Кузбасса. Отсутствие законодательного регулирования сроков рассмотрения банками заявок застройщиков, что приводит к затягиванию



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										сроков их рассмотрения. Возникновение трудностей у средних и малых строительных организаций при получении проектного финансирования с использованием банковских счетов эскроу, в связи с тем, что заявленная банками при рассмотрении заявок застройщиков минимальная маржинальность проекта строительства составляет в среднем 15% при высокой себестоимости строительства., Вероятность: 100%, Сутевые: Невыполнение объема ввода жилья в многоквартирных домах не повлияло на достижение общего показателя по вводу жилья за счет перевыполнения плана по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. Принятые меры: 1. Общее плановое значение показателя по вводу жилья (МКД и ИЖС) выполнено. , срок



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										исполнения 31.12.2021. Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2021 год системой запланировано в срок до 01.04.2022, Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит, т.к. его значение по данному показателю логически определяется разницей между показателями "Объем жилищного строительства" и "Объем ввода жилья, построенного населением", которые, в свою очередь, предоставляются Территориальным органом Федеральной



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу за 2021 год до 28.01.2022.
1.3.		Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0.866	0.96	1.0251	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	1.0251	Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2021 год системой запланировано в срок до 01.05.2022, Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
1.4.		Объем ввода жилья, построенного населением, возрастающий	РП	Миллион квадратных метров	0.544	0.522	0.5758	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	0.5758	Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2021 год системой запланировано в срок до 01.04.2022. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу представляет статистическую информацию за 2021 год в срок до 28.01.2022.
1.5.		Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке, возрастающий	РП	Тысяча рублей	39.536	55.5	57	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	57	Показатель формируется с годовой периодичностью и рассчитывается на основании методики расчета показателя "Средняя стоимость 1 кв.м модельного жилья на первичном рынке", утвержденной приказом Минстроя России от 16.03.2020 № 129/пр. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										по показателю за 2021 год системой запланировано в срок до 09.03.2022. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
1.6.		Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, убывающий	РП	Сутки	7	5	5	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	5	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении административного регламента предоставления Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса государственной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"" Приказ Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса от 18.11.2020г. №01-3-53, приложен файл. 2. "Об утверждении административного регламента предоставления Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										государственной услуги "Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных, городских округов), внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока его действия"" Приказ Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса от 18.11.2020г. №01-3-54, приложен файл. Срок предоставления государственной услуги, результатом которой является выдача либо отказ в выдаче разрешения на строительство/ввод объекта в эксплуатацию, не может превышать 5 дней со дня регистрации заявления о выдаче



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										разрешения на строительство/ввод объекта в эксплуатацию в главном управлении архитектуры и градостроительства Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2021 год системой запланировано в срок до 01.05.2022. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
1.7.		Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, возрастающий	РП	Сутки	45	30	30	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	30	Подтверждающие документы: 1. "Административный регламент предоставления государственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства",



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										утвержденный приказом главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса" Иное Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса от 31.01.2020г. №01-3-6, приложен файл. В течение не более 30 (тридцати) календарных дней проводится государственная экспертиза проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении "модельного объекта". Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно- статистическая система по показателю за 2021 год системой запланировано в срок до 01.05.2022. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
1.8.		Площадь земельных участков,	РП	Тысяча	1.9873	1.025	1.208	Государственная	1.208	Оперативные данные

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, возрастающий		гектаров				интегрированная информационная система "Электронный бюджет"		органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Показатель формируется с ежеквартальной периодичностью. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная информационно-статистическая система по показателю за 2021 год системой запланировано в срок до 01.05.2022. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.
2	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья									
2.1.		Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	0.17	0.1105	0.0968	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	0.0968	Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 19.02.2021г. №42-305-07-2021, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 31.03.2021г. №42-305-09-2021, приложен файл. 3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 30.06.2021г. №42-305-15-2021, приложен файл. 4. "Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности " Иное Администрации города Кемерово от 06.04.2021г. №65/ИС-21, приложен файл. 5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 06.08.2021г. №42-305-23-2021, приложен файл. 6. "Разрешение на ввод



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Киселевского городского округа от 24.08.2021г. №42- гу42306000-5-2019, приложен файл. 7. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.09.2021г. №42-305-31- 2021, приложен файл. 8. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 31.08.2021г. №42-305-30- 2021, приложен файл. 9. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 29.10.2021г. №42-305-37- 2021, приложен файл. 10. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 06.10.2021г. №42-305-33- 2021, приложен файл. 11. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 17.12.2021г. №42-305-50-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										2021, приложен файл. 12. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 17.12.2021г. №42-305-49- 2021, приложен файл. 13. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 29.12.2021г. №42-305-59- 2021, приложен файл. 14. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 29.12.2021г. №42-305-58- 2021, приложен файл. Существует риск: Недостижение показателя ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, Причина риска: На муниципальных территориях г.Кемерово (микрорайон №7) и г.Новокузнецка (микрорайон №7 Новоильинского района)

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										не введены в эксплуатацию МКД, запланированные на 2021 год. Отсутствие законодательного регулирования сроков рассмотрения банками заявок застройщиков, что приводит к затягиванию сроков их рассмотрения., Вероятность: 100%, Сутовые: Невыполнение плана по показателю "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" Принятые меры: 1. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022. Данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Обновление статистической информации на сайте Единая межведомственная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										информационно-статистическая система по показателю за 2021 год системой запланировано в срок до 01.04.2022. Информация на сайте Федеральной службы государственной статистики размещению не подлежит.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План Факт/прогноз			30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000
1.7	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства														
	План	РП	Тысяча гектаров	0,0800	0,1700	0,2500	0,3400	0,4200	0,5100	0,5900	0,6800	0,7600	0,8500	0,9300	1,0250
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,3328	0,3346	0,3346	0,8135	0,8281	0,8281	1,1923	1,2559	1,2559	1,2080
1.8	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год														
	План	ФП	Миллион квадратных метров	0,0600	0,1200	0,1900	0,2600	0,3300	0,4000	0,4700	0,5400	0,6100	0,6800	0,7500	0,8220
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0807	0,1360	0,1768	0,2025	0,2531	0,3231	0,4712	0,5352	0,6801	0,8336
2	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации														
	План	ФП	Миллион квадратных метров	0,0000	0,0100	0,0200	0,0300	0,0400	0,0500	0,0600	0,0700	0,0800	0,0900	0,1000	0,1105
	Факт/прогноз			0,0000	0,0073	0,0073	0,0073	0,0133	0,0133	0,0199	0,0301	0,0397	0,0514	0,0514	0,0968

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,8220 Дата: 31.12.2021	Миллион квадратных метров	1	0.822	0.8336	0.8336			31.12.2021	31.12.2021	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Иное Ввод жилья (мониторинг) за январь - декабрь 2021 года	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - декабрь 2021 года" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Предоставлена информация : 0.8336 из 0.822.
1.1.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,								31.10.2021	31.10.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Ввод жилья (мониторинг) за январь - октябрь 2021 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - октябрь 2021 года" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													строительства Кузбасса от 31.10.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1. 2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата								31.01.2021	31.01.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Экспресс- информация "О жилищном строительств е"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспресс- информация "О жилищном строительстве"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу от 31.01.2021г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта)													
1.1.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								30.11.2021	30.11.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Ввод жилья (мониторинг) за январь - ноябрь 2021 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - ноябрь 2021 года" Иное Министерства Кузбасса от 30.11.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и								28.02.2021	28.02.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Экспресс-информация "О жилищном строительстве"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													Кемеровской области - Кузбассу от 28.02.2021г. №б/н, приложен файл.
1.1.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.12.2021	31.12.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Ввод жилья (мониторинг) за январь - декабрь 2021 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - декабрь 2021 года" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории								31.03.2021	31.03.2021	Чумина Марина Валерьевна		Иное Ввод жилья (мониторинг)	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										- Начальник отдела		) за январь - март 2021 года	1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - март 2021 года" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.03.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.7		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками								30.04.2021	30.04.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Ввод жилья (мониторинг) за январь - апрель 2021 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - апрель 2021 года" Иное Министерства строительства Кузбасса от 30.04.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													
1.1.8		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.05.2021	31.05.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Ввод жилья (мониторинг) за январь - май 2021 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - май 2021 года" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.05.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.9		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,								30.06.2021	30.06.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Ввод жилья (мониторинг) за январь - июнь 2021 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - июнь 2021 года" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													строительства Кузбасса от 30.06.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1. 10		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата								31.07.2021	31.07.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Ввод жилья (мониторинг) за январь - июль 2021 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - июль 2021 года" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.07.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта)													
1.1.11		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								31.08.2021	31.08.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Ввод жилья (мониторинг) за январь - август 2021 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - август 2021 года" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.08.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.12		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и								30.09.2021	30.09.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Ввод жилья (мониторинг) за январь - сентябрь 2021 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ввод жилья (мониторинг) за январь - сентябрь 2021 года" Иное Министерства строительства Кузбасса от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													
1.2		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0,8120 Дата: 31.12.2022	Миллион квадратных метров	1	0.812	0	0.812			31.12.2022	31.12.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0.812.
1.2.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые								31.01.2022	31.01.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела			В работе. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													
1.2. 2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								28.02.2022	28.02.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела			В работе. Отсутствие отклонений
1.2. 3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего								31.03.2022	31.03.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела			В работе. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													
1.3		Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021	Семья		100	100	63			31.12.2021	31.12.2021	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Иное Выписка из реестра по оплаченным договорам на предоставление социальных выплат на приобретение жилья льготной категории граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, за 2021 год"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Выписка из реестра по оплаченным договорам на предоставление социальных выплат на приобретение жилья льготной категории граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, за 2021 год" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Фактическое значение по оплаченным договорам на предоставление социальных выплат на приобретение жилья льготной категории граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, составило 63 шт. Невыполнение плана объясняется тем, что предоставление социальных выплат на приобретение жилья льготной категории граждан носит заявительный характер. Значение результата 2021 года не переносится на 2022 год, т.к. плановое значение показателя на 2022 год - 150. Предоставлена информация : 100 из 100.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства		Иное. Выписка из реестра по оплаченным договорам на предоставление	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из реестра по оплаченным договорам на предоставление



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва Кузбасса		ние социальных выплат на приобретение жилья льготной категории граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, за 2021 год	социальных выплат на приобретение жилья льготной категории граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, за 2021 год" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	5	5	3	1	1	31.12.2021	29.12.2021	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, Иное Уведомление о соответствии и построенных или реконструированных объектов	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 19.02.2021г. №42-305-07-2021, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 30.06.2021г. №42-305-15



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														индивидуаль ного жилищного строительст ва или садового дома требованиям законодател ьства о градостроит ельной деятельност и	-2021, приложен файл. 3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 06.08.2021г. №42-305-23 -2021, приложен файл. 4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 06.10.2021г. №42-305-33 -2021, приложен файл. 5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Киселевского городского округа от 24.08.2021г. №42- ru42306000-5-2019, приложен файл. 6. "Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															градостроительной деятельности " Иное Администрации города Кемерово от 06.04.2021г. №65/ИС-21, приложен файл. 7. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 31.03.2021г. №42-305-09 -2021, приложен файл. 8. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.09.2021г. №42-305-31 -2021, приложен файл. 9. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 31.08.2021г. №42-305-30 -2021, приложен файл. 10. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 29.10.2021г. №42-305-37 -2021, приложен файл. 11. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Иное Администрации города Кемерово от 17.12.2021г. №42-305-50-2021, приложен файл. 12. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 17.12.2021г. №42-305-49-2021, приложен файл. 13. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 29.12.2021г. №42-305-59-2021, приложен файл. 14. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 29.12.2021г. №42-305-58-2021, приложен файл. 15. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 06.12.2021г. №42-000-1-2021, приложен файл. Учитывая, что проект по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															развитию территории отныне считается реализованным в случае реализации плановой строительной готовности объектов, на которые выделяются субсидии в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, то плановое и фактическое значение составляет 3 проекта. Синхронизировать значения с "5" на "3" по 2021 году возможно только после утверждения и вступления в силу договора №069- 2019-F10048-1/4 к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области – Кузбасса от 01.02.2019



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№ 069-2019-F10048-1. Таким образом, перечень проектов по развитию территорий, реализуемых в рамках регионального проекта, в 2021 году: - объект "Автомобильная дорога по бульвару Строителей от ул.Марковцева в г.Кемерово до ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского района" введен в эксплуатацию 06.12.2021в границах Восточного планировочного района г.Кемерово; - техническая готовность объектов "Внеквартальные инженерные сети микрорайона №7 Новоильинского района г.Новокузнецка 1 этап строительства (квартал В)" - 34%, "Улично- дорожная сеть и ливнева канализация микрорайона №7 Новоильинского района



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															г.Новокузнецка 1 этап строительства (квартал В)" - 28% в границах микрорайона №7 Новоильинского района г.Новокузнецка; - техническая готовность объекта "Расширение системы хозяйственной канализации в г.Киселевске. 4-й канализационный бассейн" - 5% в границах жилого района Красный камень г.Киселевска. Кроме этого, реализованы результаты использования Субсидии по каждому проекту по развитию территорий, включенному в состав регионального проекта: жилой район «Южный» Заводского района города Кемерово (в 2021 году факт составил 0,0253 млн. кв.м при плане 0,0143 млн. кв.м); жилой район Красный камень города Киселевска (в 2021 году факт составил 0,0019



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															млн. кв.м при плане 0 млн. кв.м); жилой район Кедровка западнее пересечения ул. Разрезовская и ул. Радужная (реализовано 0,00013 млн. кв.м при плане 0 млн. кв.м); жилой район Квартал № 55 Заводский район города Кемерово (реализовано 0,0418 млн. кв.м при плане 0,0340 млн. кв.м) Предоставлена информация : 5 из 5.
2.1.1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: "Автомобильная дорога по бульвару Строителей от ул. Марковцева в г. Кемерово до ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского района"								30.04.2021	23.06.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела		Иное Разрешение на строительство	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Иное Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 23.06.2021г. №42-000-1-2021, приложен файл.
2.1.2		Заключение органа государственного строительного надзора								30.12.2021	01.12.2021	Чумина Марина Валерьевна		Иное Заключение	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		получено на объект "Автомобильная дорога по бульвару Строителей от ул. Марковцева в г. Кемерово до ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского района"										- Начальник отдела		соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	1. "Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов" Иное Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 01.12.2021г. №1145/01-ОС, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.1.3		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2021	06.12.2021	Чумина Марина Валерьевна		Иное Разрешение на ввод	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		"Автомобильная дорога по бульвару Строителей от ул. Марковцева в г. Кемерово до ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского района"										- Начальник отдела		объекта в эксплуатации	1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 06.12.2021г. №42-000-1-2021, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.2		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	7	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 7.
2.2.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.01.2022	01.01.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела			В работе. Отсутствие отклонений
2.2.2		Техническая готовность объекта, % "Улично-								20.01.2022	01.01.2022	Чумина Марина			В работе. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		дорожная сеть и ливневая канализация микрорайона №7 Новоильинского района г.Новокузнецка I этап строительства (квартал В)"										Валерьевна - Начальник отдела			
2.2.3		Техническая готовность объекта, % "Внеквартальные инженерные сети микрорайона №7 Новоильинского района г. Новокузнецка I этап строительства (квартал В)"								20.01.2022	01.01.2022	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела			В работе. Отсутствие отклонений
2.3		Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий" Значение: 1,0000 Дата: 31.07.2022	Документ	0	1	0	0	1	0	31.07.2022	31.07.2022	Костиков Виктор Сергеевич - начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.
2.3.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								20.12.2021	10.12.2021	Ярополова Татьяна Алексеевна - Заместитель начальника		Иное Акт выполненных работ по подготовке проекта внесения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ по подготовке проекта внесения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												главного управления архитектуры и градостроит ельства Кемеровско й области – начальник отдела территориал ьно- земельных отношений	изменений в региональны е нормативы градостроит ельного проектирова ния, включающи х актуализаци ю с учетом методическо го документа "Стандарт комплексног о развития территорий", с целью его размещения на официально м сайте Кемеровской области - Кузбасса в информацио нно- телекоммун икационной сети "Интернет"	изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, включающих актуализацию с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий", с целью его размещения на официальном сайте Кемеровской области - Кузбасса в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" во исполнение государственного контракта №2021/09-10 от 29.09.2021 г. " Иное Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кемеровский государственный университет" совместно с Главным управлением	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														во исполнение государственного контракта № 2021/09-10 от 29.09.2021 г.	архитектуры и градостроительства Кузбасса от 10.12.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.3.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2021	20.12.2021	Ярополова Татьяна Алексеевна - Заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области – начальник отдела территориально-земельных отношений		Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение Отделения Кемерово Банка России// УФК по Кемеровской области - Кузбассу, г.Кемерово от 20.12.2021г. №200712, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.4		Обеспечено достижение целевых показателей , предусмотренных целевой моделью "Получение	Документ	0	1	0	0			31.12.2021	31.01.2022	Костиков Виктор Сергеевич - начальник	Государственная интегрированная		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Отчет об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		разрешения на строительство и территориальное планирование" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса	информационная система «Электронный бюджет»		исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", не опубликован, Причина риска: Для опубликования отчета об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса" ожидает часть данных по показателям от Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. Министерство жилищно-коммунального и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															дорожного комплекса Кузбасса ведет подготовку части данных по отраслевым показателям с целью дальнейшего опубликования Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса сводного отчета об исполнении показателей, срок исполнения 31.01.2022. Просрочка 31 день. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.4.1		Документ разработан								30.12.2021	31.01.2022	Ярополова Татьяна Алексеевна - Заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области – начальник			В работе. Просрочка 32 дней. Существует риск: Документ полностью не разработан, Причина риска: Для разработки сводного отчета об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", Главное управление архитектуры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела территориально-земельных отношений			и градостроительства Кузбасса" ожидает часть данных по показателям от Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса ведет подготовку части данных по отраслевым показателям для составления Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса сводного отчета об исполнении показателей, срок исполнения 31.01.2022.
2.4.2		Документ опубликован								31.12.2021	31.01.2022	Ярополова Татьяна			В работе. Просрочка 31 дней.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Алексеевна - Заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроит ельства Кемеровско й области – начальник отдела территориал ьно- земельных отношений			Существует риск: Документ не опубликован, Причина риска: Для опубликования отчета об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса" ожидает часть данных по показателям от Министерства жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. Министерство жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса ведет подготовку части данных по отраслевым



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															показателям с целью дальнейшего опубликования Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса отчета об исполнении показателей, срок исполнения 31.01.2022.
2.5		Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица		1	0	1			31.12.2021	31.12.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 06.12.2021г. №42-000-1-2021, приложен файл. Существует риск: Продолжение освоения в 2022 году бюджетных ассигнований по введенному в эксплуатацию в 2021



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															году объекту , Причина риска: Объект "Автомобильная дорога по бульвару Строителей от ул.Марковцева в г.Кемерово до ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского района" введен в эксплуатацию 06.12.2021. Таким образом, фактическое значение результата - "1". Однако ввиду бюджетных ассигнований согласно Закону Кемеровской области - Кузбассу от 15.12.2021 № 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» данный результат требует отражения по направлению расходов 73992 (615,1 тыс. руб.) в отчетах 2022 года, поэтому в январе 2022 года будет сформирован ЗНИ паспорта регпроекта с целью



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															продления даты его исполнения до 31.12.2022. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. Будет сформирован ЗНИ паспорта регпроекта с целью продления даты исполнения результата для отражения по нему направлений расходов в отчетах 2022 года, срок исполнения 31.01.2022. Объект "Автомобильная дорога по бульвару Строителей от ул.Марковцева в г.Кемерово до ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского района" введен в эксплуатацию 06.12.2021. Таким образом, фактическое значение результата - "1". Однако ввиду бюджетных ассигнований согласно Закону Кемеровской



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															области - Кузбассу от 15.12.2021 № 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» данный результат требует отражения по направлению расходов 73992 (615,1 тыс. руб.) в отчетах 2022 года, поэтому в январе 2022 года будет сформирован ЗНИ паспорта регпроекта с целью продления даты его исполнения до 31.12.2022. Фактически риск отсутствует. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.5.1		Ввод в эксплуатацию объекта "Автомобильная дорога по бульвару Строителей от ул. Марковцева в г. Кемерово до ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского района"								31.12.2021	06.12.2021	Чумина Марина Валерьевна - Начальник отдела	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 06.12.2021г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№42-000-1-2021, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году							
1.1		(09) Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.	116 389,90	116 389,90	116 389,90	112 824,09	112 824,09	96,94	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	116 389,90	116 389,90	116 389,90	112 824,09	112 824,09	96,94	Неосвоение бюджетных средств связано с отсутствием потребности в перечислении средств (заявительный характер)
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	116 389,90	116 389,90	116 389,90	112 824,09	112 824,09	96,94	Неосвоение бюджетных средств связано с отсутствием потребности в перечислении средств (заявительный характер)
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
2.1		(03) Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	620 330,19	620 330,18	620 330,18	618 537,30	595 772,18	96,04	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	620 330,19	620 330,18	620 330,18	618 537,30	595 772,18	96,04	Выполнено (исполнено). Потребность отсутствует
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	517 859,08	517 859,08	517 859,08	516 066,20	493 301,08	95,26	Выполнено (исполнено). Потребность отсутствует
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	58 191,13	58 191,13	58 191,13	58 191,13	58 191,13	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	160 662,24	160 662,23	160 662,23	160 662,23	160 662,23	100,00	Выполнено (исполнено). Потребность отсутствует
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(05) Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	Исполнено
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	Исполнено
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3		(10) Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог	13 310,00	25 110,00	25 110,00	24 034,45	24 034,45	95,72	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	13 310,00	25 110,00	25 110,00	24 034,45	24 034,45	95,72	Выполнено. Потребность отсутствует. Паспортное значение по колонке "Предусмотрено паспортом РП" и по колонкам "СБР" и "ЛБО" будет приведено в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2021 № 135-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" путем утверждения ЗНИ паспорта в течение января 2022 года (25 280 тыс. руб.).
2.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 310,00	25 110,00	25 110,00	24 034,45	24 034,45	95,72	Выполнено. Потребность отсутствует. Паспортное значение по колонке "Предусмотрено паспортом РП" и по колонкам "СБР" и "ЛБО" будет приведено в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2021 № 135-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области –

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" путем утверждения ЗНИ паспорта в течение января 2022 года (25 280 тыс. руб.).
2.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			750 330,09	762 130,08	762 130,08	755 695,84	732 930,72	96,17	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			750 330,09	762 130,08	762 130,08	755 695,84	732 930,72	96,17	
бюджет субъекта Российской Федерации			647 858,98	659 658,98	659 658,98	653 224,74	630 459,62	95,57	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			58 191,13	58 191,13	58 191,13	58 191,13	58 191,13	100,00	
бюджеты муниципальных образований			160 662,24	160 662,23	160 662,23	160 662,23	160 662,23	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году													
1.1.	Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 389.90	
	Факт/прогноз	14 700.46	37 776.31	37 776.31	65 583.78	69 457.77	78 028.42	94 063.24	95 695.45	99 286.45	99 286.45	100 162.59	112 824.09	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья													
2.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517 859.08	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 960.85	129 960.85	140 529.69	234 462.04	406 484.60	493 301.08	
2.2.	Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий"													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.3.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 310.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	615.02	649.10	1 460.23	1 501.23	1 531.23	1 572.22	2 211.70	3 170.56	24 034.45	