

Руководитель
регионального проекта —
Документ: 01D2977B84AESA68E96605D71C337EA5
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D2977B84AESA68E96605D71C337EA5

Владелец: Балакирева Софья Юрьевна

Действителен: с 13.09.2022 по 07.12.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (P2-32) Содействие занятости (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	870 578,93
			Отсутствие отклонений

Достижение показателей

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

План – 98,88 Факт – 99,57

Показатель достигнут.

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом

План – 4,491 Факт – 4,361

В 2022 году не были введены в эксплуатацию 2 детских сада:

Детский сад на 180 мест расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Белово, квартал «Сосновый» (задержка поставки лифтового оборудования);

Детский сад на 140 мест. Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Панферова (проводится итоговая проверка).

Достижение результатов

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом

План – 3,127 Факт – 2,997

В 2022 году не были введены в эксплуатацию 2 детских сада:

Детский сад на 180 мест расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Белово, квартал «Сосновый» (задержка поставки лифтового оборудования);

Детский сад на 140 мест. Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Панферова (проводится итоговая проверка).

Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

Общий статус реализации

План – 2 Факт – 2
Результат достигнут

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом	Риск ввода 2-х объектов в эксплуатацию, Причина риска: По объекту в г. Полысаево проводится итоговая проверка. По объекту г. Белово существует риск из-за задержки поставки лифтового оборудования., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г.	Предлагаемые решения: 1. Принимаются все возможные меры для ввода объектов в максимально короткие сроки, срок исполнения 31.03.2023;	12.01.2023
2	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом	Риск ввода объекта "Детский сад на 180 мест расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Белово, квартал «Сосновый»", Причина риска: Задержка поставки лифтового оборудования, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г.	Предлагаемые решения: 1. Принимаются все возможные меры для ввода объекта в максимально короткие сроки, срок исполнения 31.03.2023;	12.01.2023
3	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	Не ввод объектов в эксплуатацию, Причина риска: В 2022 году не были введены в эксплуатацию 2 детских сада: Детский сад на 180 мест расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Белово, квартал «Сосновый» (задержка поставки лифтового оборудования); Детский сад на 140 мест. Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Панферова (проводится итоговая проверка)., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г.	Предлагаемые решения: 1. Принимаются все возможные меры для ввода объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.03.2023, Выполнено;	12.01.2023

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.										
1.1.		Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча мест	1.369	4.491	4.361		4.491	4.361	Существует риск: Не ввод объектов в эксплуатацию, Причина риска: В 2022 году не были введены в эксплуатацию 2 детских сада: Детский сад на 180 мест расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Белово, квартал «Сосновый» (задержка поставки лифтового оборудования); Детский сад на 140 мест. Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Панферова (проводится итоговая проверка), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Принимаются все возможные меры для ввода объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.03.2023, Выполнено. Всего дополнительно создано

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом 4,361 тыс.
1.2.		Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, возрастающий	ФП	Процент	85.79	99.67	99.57		99.67	99.57	Существует риск: Риск отсутствует, Причина риска: Заключено дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022 г. № 149-2019-Р20042-1/13.1, в соответствии с которым значение показателя "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" установлено на уровне 98,88%. При синхронизации с федеральным паспортом значения из данного соглашения не подтянулись (обращение в техническую



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											поддержку № 2882317 от 30.12.2022), Вероятность: 10%, Сутовые: Показатель достигнут. Техническая ошибка. Принятые меры: 1. Решение вопроса с технической поддержкой ГИИС "Электронный бюджет", срок исполнения 09.01.2023. Показатель достигнут. Заключено дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022 г. № 149-2019-Р20042-1/13.1, в соответствии с которым значение показателя "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" установлено на уровне 98,88%. При синхронизации с федеральным паспортом значения из данного



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											соглашения не подтянулись (обращение в техническую поддержку № 2882317 от 30.12.2022).



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет														
	План	ФП	Процент	99,26	99,26	99,26	99,29	99,32	99,38	99,41	99,47	99,53	99,57	99,64	99,67
	Факт/прогноз			99,24	99,33	99,33	99,47	99,57	99,63	99,76	99,52	98,88	98,96	98,95	99,57
1.2	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом														
	План	ФП	Тысяча мест	3,40	3,40	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	4,23	4,23	4,23	4,49
	Факт/прогноз			3,40	3,53	3,53	3,54	3,64	3,77	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	4,36

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1		Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом Значение: 2,5570 Дата: 31.12.2021	Тысяча мест	0	2.557	2.452	2.632			31.12.2021	31.03.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск ввода объекта "Детский сад на 180 мест расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Белово, квартал «Сосновый»", Причина риска: Задержка поставки лифтового оборудования, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Принимаются все возможные меры для ввода объекта в максимально короткие сроки, срок исполнения 31.03.2023. По данному результату необходимо ввести 1 объект 2021 года в эксплуатацию "Детский сад на 180 мест



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Белово, квартал «Сосновый»". Существует риск из-за задержки поставки лифтового оборудования. Просрочка 455 дней. Предоставлена информация : 2.452 из 2.557.
1.1.1		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								27.12.2021	31.03.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	В работе. Просрочка 459 дней. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Кемеровского муниципального округа от 04.02.2022г. №42-42504000-1-2022, приложен файл. Существует риск: Ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска: Задержка поставки лифтового оборудования, Вероятность: 100%,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Принимаются все возможные меры для ввода объекта в кратчайшие сроки, срок исполнения 31.03.2023. Не введен 1 объект 2021 года в эксплуатацию "Детский сад на 180 мест расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Белово, квартал «Сосновый»" по причине задержки лифтового оборудования.
1.2		Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом Значение: 3,1270 Дата: 31.12.2022	Тысяча мест	0	3.127	2.997	3.127	4	3	31.12.2022	31.03.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 14.07.2022г. №42-305-26-2022, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Иное Администрации города Кемерово от 26.12.2022г. №42-24-76-2022, приложен файл. 3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.12.2022г. №42-24-79-2022, приложен файл. 4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Кемеровского муниципального округа от 04.02.2022г. №42-42504000-1-2022, приложен файл. 5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Отдела архитектуры и строительства Администрации Прокопьевского муниципального округа от 30.05.2022г. №42-гу42509000-015-2022, приложен файл. 6. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитета



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 30.12.2022г. №42-30-33-2022, приложен файл. Существует риск: Риск ввода 2-х объектов в эксплуатацию, Причина риска: По объекту в г. Полысаево проводится итоговая проверка. По объекту г. Белово существует риск из-за задержки поставки лифтового оборудования., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Принимаются все возможные меры для ввода объектов в максимально короткие сроки, срок исполнения 31.03.2023. В 2022 году в рамках данного результата введено в эксплуатацию 6 детских садов на 819 мест. Не введено в эксплуатацию



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2 объекта: Детский сад на 180 мест расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Белово, квартал «Сосновый»; Детский сад на 140 мест. Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Панферова. Просрочка 90 дней. Предоставлена информация : 2.997 из 3.127.
1.2.1		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2022	31.03.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	В работе. Просрочка 90 дней. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное отдела архитектуры и строительства Администрации Прокопьевского муниципального округа от 30.05.2022г. №42-гу42509000-015-2020, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															города Кемерово от 26.12.2022г. №42-24-76-2022, приложен файл. 3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.12.2022г. №42-24-79-2022, приложен файл. 4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 14.07.2022г. №42-305-26-2022, приложен файл. 5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Кемеровского муниципального округа от 04.02.2022г. №42-42504000-1-2022, приложен файл. 6. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 30.12.2022г. №42-30-33-2022, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Существует риск: Риск не ввода объектов, Причина риска: Работы на завершающей стадии, сборка и установка мебели., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Министерство строительства Кузбасса принимает все возможные меры для ускорения процесса ввода объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.03.2023. В 2022 году введено в эксплуатацию 6 детских садов. Существует риск не ввода 2-х объектов, они будут введены в 2023 году: Детский сад на 180 мест, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Белово, квартал "Сосновый"; Детский сад на 140 мест. Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Панферова.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															
1.2.2		Техническая готовность объекта, %								31.10.2022	31.10.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Отчет О выполнении в 2022 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении в 2022 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом»" Отчет Министерства образования Кузбасса от 31.10.2022г. №6/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Информационно-аналитический отчет о технической готовности объекта приложен.
1.2.3		Техническая готовность объекта, %								30.11.2022	30.11.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Иное Информационно-аналитическая справка, Иное Разрешение на ввод объекта в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное отдела архитектуры и строительства Администрации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Прокопьевского муниципального округа от 30.05.2022г. №42-гу42509000-015-2022, приложен файл. 2. "Информационно-аналитическая справка" Иное Министерства образования Кузбасса от 30.11.2022г. №6/н, приложен файл. Отсутствие отклонений. В информационно-аналитической справку представлена информация о технической готовности объектов по состоянию на 30.11.2022 г.
1.3		Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом Значение: 4,0070 Дата: 31.12.2023	Тысяча мест	0	4.007	2.997	4.007			31.12.2023	31.12.2023	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.В 2023 году запланирован ввод 6 объектов в эксплуатацию. Предоставлена информация : 2.997 из 4.007.
1.3.		Техническая готовность										Печеркина	-		В работе. Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		объекта, %								31.03.2023	31.03.2023	Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса			отсутствуют. Мониторинг технической готовности будет проведен в марте.
2.	Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения														
2.1		Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	2	2	2			31.12.2022	30.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Проведена модернизация центров занятости населения	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проведена модернизация центров занятости населения" Иное Министерства образования Кузбасса от 30.12.2022г. №6/н, приложен файл. Проведена модернизация центра занятости населения г. Анжеро-Судженска. Предоставлена информация : 2 из 2.
2.1.1		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации								31.12.2022	27.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр	-	Иное Обеспечено заключение соглашений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Обеспечено заключение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)										образования Кузбасса		о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионально го проекта, обеспечиваю щего достижение целей, показателей и результатов соответству ющего федеральног о проекта (в части результата федеральног о проекта), Соглашение Дополнитель ное соглашение к Соглашению о реализации регионально го проекта	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" Иное Министерства образования Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение между руководителем федерального и регионального проекта от 02.12.2022г. №149- 2019Р20042-1/14, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														«Содействие занятости (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса	Заключено дополнительное соглашение от 02.12.2022 № 149-2019 Р20042-1/14.
2.1.2		Мониторинг достижения результата								30.11.2022	30.11.2022	Николаенко Елена Валерьевна - Заместитель министра - начальник финансово-бюджетного отдела	-	Иное Информационно-аналитический отчет о выполнении в 2022 году результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о выполнении в 2022 году результата" Иное Министерства образования Кузбасса от 30.11.2022г. №6/н, приложен файл. Отсутствие отклонений.
2.1.3		Проведена модернизация центров занятости населения								31.12.2022	27.12.2022	Николаенко Елена Валерьевна - Заместитель министра - начальник финансово-бюджетного отдела	-	Иное Проведена модернизация центров занятости населения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проведена модернизация центров занятости населения" Иное Министерства образования Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Проведена модернизация центра занятости ГКУ ЦЗН г. Анжеро- Судженска, информационно- аналитическая справка прилагается.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1		(15) Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом	1 401 567,32	1 401 567,32	1 401 567,32	1 309 291,29	860 578,93	61,40	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 401 567,32	1 401 567,32	1 401 567,32	1 309 291,29	860 578,93	61,40	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 372 353,82	1 372 353,82	1 372 353,82	1 309 291,29	860 578,93	62,71	Выявлена экономия лимитов на сумму 72,5 млн рублей. Оставшиеся средства - несвоевременное предоставление актов выполненных работ подрядными организациями.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	257 675,67	257 675,67	257 675,67	257 675,67	253 557,34	98,40	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	286 889,17	286 889,17	286 889,17	257 675,67	253 557,34	88,38	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения							
2.1		(04) Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 411 567,32	1 411 567,32	1 411 567,32	1 319 291,29	870 578,93	61,67	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 411 567,32	1 411 567,32	1 411 567,32	1 319 291,29	870 578,93	61,67	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 382 353,82	1 382 353,82	1 382 353,82	1 319 291,29	870 578,93	62,98	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			257 675,67	257 675,67	257 675,67	257 675,67	253 557,34	98,40	
бюджеты муниципальных образований			286 889,17	286 889,17	286 889,17	257 675,67	253 557,34	88,38	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
1.1.	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом												
	План	15 453,00	30 906,00	46 359,00	61 812,00	77 265,00	92 718,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 372 353,82
	Факт/прогноз	0,00	627,42	96 787,12	106 968,43	162 776,27	200 267,16	277 743,91	343 349,72	378 200,77	483 959,68	610 862,99	860 578,93
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения												
2.1.	Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	3 000,00	4 000,00	6 000,00	7 000,00	9 000,00	10 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	80,00	80,00	400,00	491,84	1 208,75	3 558,08	9 426,67	9 834,50	10 000,00	10 000,00