

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00DFB8D8BEE79C4EE31F08C357F446ABC4
Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(67) Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	36967.08 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

Отклонения отсутствуют.

1. РИСК

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов									
1.1.		Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	ФП	Штука	0	1	1	Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС)	1	Данный показатель достигнут. Подтверждающие документы: 1. "Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов (G1)" Документ Федеральной службы государственной статистики Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) от 31.12.2024г. №б/н, указана ссылка .
1.2.		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	552.5	552.546	Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС)	552.5	Данный показатель достигнут. Подтверждающие документы: 1. "Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов (G1)" Документ Федеральной службы государственной статистики Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) от 31.12.2024г. №б/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов														
1.1		Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	Иное Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	Выполнено.Выполнено в полном объеме. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов " Иное Единой межведомственной информационно-статистической системы от 31.12.2024г. №б/н, указана ссылка .
1.1.К.1		Завершение технического этапа рекультивации								01.08.2024	01.08.2024	Анисимов Дмитрий Викторович - Глава города Кемерово	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	Иное Акт о приемке выполненных работ	Выполнено. Работы выполнены в срок и в полном объеме. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															природных ресурсов и экологии Кузбасса от 15.05.2024г. №9, приложен файл , указана ссылка .
														Иное Акт о приемке выполненных работ	10. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 15.05.2024г. №6, приложен файл , указана ссылка .
														Иное Акт о приемке выполненных работ	11. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 15.05.2024г. №7, приложен файл , указана ссылка .
														Иное Акт о приемке выполненных работ	2. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 15.05.2024г. №4, приложен файл , указана



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ССЫЛКА.
														Иное Унифицированная форма КС-3	3. "Унифицированная форма КС-3" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 15.05.2024г. №1, приложен файл , указана ССЫЛКА.
														Иное Акт о приемке выполненных работ	4. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 15.05.2024г. №1, приложен файл , указана ССЫЛКА.
														Иное Акт о приемке выполненных работ	5. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства природных ресурсов и экологии от 15.05.2024г. №2, приложен файл , указана ССЫЛКА.
														Иное Документ о приемке	6. "Документ о приемке (счет-фактура)" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(счет-фактура)	природных ресурсов и экологии Кузбасса от 25.07.2024г. №2, приложен файл , указана ссылка .
														Иное Акт о приемке выполненных работ	7. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 15.05.2024г. №3, приложен файл , указана ссылка .
														Иное Акт о приемке выполненных работ	8. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 15.05.2024г. №8, приложен файл , указана ссылка .
														Иное Акт о приемке выполненных работ	9. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 15.05.2024г. №5, приложен файл , указана



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ССЫЛКА.
1.1.K.2		Завершение биологического этапа рекультивации								15.11.2024	08.11.2024	Анисимов Дмитрий Викторович - Глава города Кемерово	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	Иное КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат)" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.09.2024г. №2, приложен файл .
														Иное Акт о приемке выполненных работ	2. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.09.2024г. №11, приложен файл .
														Иное Акт о приемке выполненных работ	3. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.09.2024г. №10, приложен файл .
1.1.K.3		Выполнены работы по												Иное Акт	Выполнено. Исполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рекультивации полигона ТБО Кировского района								31.12.2024	09.12.2024	Анисимов Дмитрий Викторович - Глава города Кемерово	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	приемки работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде Иное Акт приемки работ ликвидации (рекультивации) объекта	Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде" Иное управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово от 13.11.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт приемки работ ликвидации (рекультивации) объекта" Иное Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово от 13.11.2024г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов							
1.1		(01) Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт, код направления расходов:52420	36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	100,00	Касса освоена в полном объеме.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	33 270,30	33 270,30	33 270,30	33 270,30	33 270,30	100,00	Касса освоена в полном объеме.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	33 270,30	33 270,30	33 270,30	33 270,30	33 270,30	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	100,00	Касса освоена в полном объеме.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			33 270,30	33 270,30	33 270,30	33 270,30	33 270,30	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			33 270,30	33 270,30	33 270,30	33 270,30	33 270,30	100,00	
бюджеты муниципальных образований			36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	36 967,08	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов												
1.1.	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт												
	План	0,00	0,00	7 625,06	7 625,06	7 625,06	7 625,06	17 253,37	17 253,37	17 253,37	17 253,37	33 270,30	33 270,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	7 625,06	7 625,06	7 625,06	7 625,06	17 253,37	17 253,37	17 253,37	17 253,37	33 270,30	33 270,30