

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
4E917833EDCCD4FEB128AFF5DD0A889DB8DC22CC

Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 23.04.2021 по 23.07.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (R2-32) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	230 193,5400
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли									
1.1.		Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, возрастающий	ФП	Процент	0	7	7	-	7	Рисков недостижения нет. Показатель с типом данных "статистические", будет сформирован в уточняющем отчете до 15.04.2022г.
1.2.		Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий	ФП	Процент	0	10	10	-	10	Рисков недостижения нет. Показатель с типом данных "статистические", будет сформирован в уточняющем отчете до 15.04.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1		Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом) Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	0	14	14	14			31.12.2021	30.12.2021	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	-	Письмо Письмо	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.12.2021г. №№1-05/жк7147, приложен файл. Предоставлена информация : 14 из 14.
1.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	30.12.2021	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса		Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.12.2021г. №№1-05/жк7147, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.12.2021	30.12.2021	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела		Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.12.2021г. №№1-05/жк7147, приложен файл.
1.1.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2021	30.12.2021	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела		Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.12.2021г. №№1-05/жк7147, приложен файл.
1.2		Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	Процент	0	219.09	249.1	249.1			31.12.2021	30.12.2021	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и	-	Письмо Письмо	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Министерством



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года Значение: 219,0900 Дата: 31.12.2021										дорожного комплекса Кузбасса			жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.12.2021г. №№1-05/жк7147, приложен файл. Предоставлена информация : 249.1 из 219.09.
1.3		Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) Значение: 2,0000 Дата: 01.11.2024	Условная единица	0	2	0	2			01.11.2024	01.11.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Рисков недостижения нет. Предоставлена информация : 0 из 2.
1.3.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								01.03.2022	21.12.2021	Ивлев Олег Валериевич - Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса		Соглашение Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ от 21.12.2021г. №№ 108-17 -2022-087, приложен файл. Рисков недостижения нет.
1.3. 2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								01.03.2022	01.03.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела			В работе. Рисков недостижения нет.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли							
1.1		(18) Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 193,54	230 193,54	95,91	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 193,54	230 193,54	95,91	Подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 193,54	95,91	Подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 193,54	95,91	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 193,54	230 193,54	95,91	Подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 193,54	230 193,54	95,91	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 193,54	230 193,54	95,91	
бюджет субъекта Российской Федерации			240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 193,54	95,91	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 193,54	95,91	
бюджеты муниципальных образований			240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 193,54	230 193,54	95,91	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли													
1.1.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240 000.00	240 000.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 918.04	79 503.05	230 193.54	