

Руководитель
регионального проекта —
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

10.07.2020

Сертификат:
51816F6BBE11363C8203B54450E857DCCB119CF0

Владелец: Печеркина Ирина Александровна

Действителен: с 31.03.2020 по 01.07.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(F3-32) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	Тысяча квадратных метров общей площади	0	0	0	12.1924	40.44	6.43	628,93%	Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам " Отчет департамента строительства кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2		Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	Тысяча человек	0	0	0	1.222	2.18	0.37	589,19%	Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам " Отчет департамента строительства Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	1 708 250,91	1 791 375,75	1 791 375,75	1 791 375,75	1 522 956,83	85,02	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 708 250,91	1 791 375,75	1 791 375,75	1 791 375,75	1 522 956,83	85,02	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 708 250,91	1 708 250,91	1 708 250,91	1 669 342,39	1 669 342,39	97,72	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 708 250,91	1 708 250,91	1 708 250,91	1 669 342,39	1 669 342,39	97,72	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	1 708 250,91	1 791 375,75	1 791 375,75	1 791 375,75	1 522 956,83	85,02	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 708 250,91	1 791 375,75	1 791 375,75	1 791 375,75	1 522 956,83	85,02	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 708 250,91	1 791 375,75	1 791 375,75	1 791 375,75	1 522 956,83	85,02	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 708 250,91	1 708 250,91	1 708 250,91	1 669 342,39	1 669 342,39	97,72	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 708 250,91	1 708 250,91	1 708 250,91	1 669 342,39	1 669 342,39	97,72	
бюджеты муниципальных образований			1 708 250,91	1 791 375,75	1 791 375,75	1 791 375,75	1 522 956,83	85,02	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 6,4300 Дата: 31.12.2019	
2		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 52,3300 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 6.43, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам (часть 1-1)" Отчет департаментт строительства Кемеровской облвсти от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 34.021 из 6.43.
1.1.	РРП		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31.12.2019	24.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация о мероприятиях по переселению граждан на территории кузбасса" Сводная информация департамента строительства Кемеровской области от 24.12.2019г. №бн, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.	ПК		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	24.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сводная информация о переселении граждан на территории Кузбасса" Сводная информация департамента строительства Кемеровской области от 24.12.2019г. №бн, приложен файл.
1.3.	РРП		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	01.07.2019	22.05.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор о предоставлении и использовании финансовой поддрежки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" Кемеровской областью от 22.05.2019г. №40/ПС, приложен файл.
1.3.1	РРП		Подготовка проекта соглашения	01.07.2019	22.05.2019	Анферова А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "договор о предоставлении финансовой поддержки государственной корпорации – фонда содействия реформированию жкх на переселение граждан из аварийного жилищного фонда " Кемеровской областью от 22.05.2019г. №40/ПС, приложен файл.
1.4.	ПК		Документ утвержден (подписан)	01.07.2019	15.04.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ" Заявка Коллегия администрации Кемеровской области от 15.04.2019г. № бн, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.4.1	РРП		Формирование заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ	01.07.2019	05.04.2019	Анферова А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ" Заявка коллегия администрации Кемеровской области от 05.04.2019г. № бн, приложен файл.
1.4.2	РРП		направление заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ	01.07.2019	15.04.2019	Анферова А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ" Заявка коллегия администрации Кемеровской области от 15.04.2019г. №бн, приложен файл.
1.4.3	РРП		Представление органами местного самоуправления заявок на финансирование согласно доведенного лимита, подписанных соглашений о предоставлении финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда	15.05.2019	02.04.2019	Анферова А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявки органов местного самоуправления 28 муниципальных образований" органы местного самоуправления от 02.04.2019г. №бн, приложен файл.
2.			Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 52.33, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: В работе.В работе. Предоставлена информация : 0 из 52.33.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.	РРП		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Печеркина И. А.	В работе. В работе
2.1.1	РРП		Предоставлены отчеты органами местного самоуправления за январь 2020 года	25.01.2020	25.01.2020	Костякова О. В.	В работе. В работе.
2.1.2	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за февраль 2020 года	25.02.2020	25.02.2020	Костякова О. В.	В работе. В работе.
2.1.3	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за март 2020 года	25.03.2020	25.03.2020	Костякова О. В.	В работе. В работе.
2.1.4	РРП		Предоставлены отчеты Министерством строительства Кузбасса за январь 2020 года	02.02.2020	02.02.2020	Костякова О. В.	В работе. В работе.
2.1.5	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2020 года	02.03.2020	02.03.2020	Костякова О. В.	В работе. В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(F3-32) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

График достижения показателя




Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда