

Руководитель
регионального проекта —
Латышенко Елена Петровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 163DB16685FA815EBC0C1559B3C39A62
Владелец: Латышенко Елена Петровна
Действителен: с 09.04.2024 по 03.07.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(1) Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 23, из них: - 23 достигнутых контрольных точек.	500143,77 тыс. руб., 86,87 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСК

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1.		Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, возрастающий	ФП	Условная единица	1	0	0		0	Показатель достигнут в 2022 году.
2		ОЗР. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
2.1.		Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой, возрастающий	ФП	Условная единица	0	0	0		0	Показатель достигнут в 2022 году.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой														
1.1		Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	6	4	6			31.12.2023	01.01.2025	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	гиис Электронный бюджет		В работе.Существует риск: СМР не ведутся, Причина риска: Из-за выполнения работ по устранению нарушений, выявленных при производстве работ по прокладке сетей НВК и низкому темпу СМР, подрядчик не приступил к работам по благоустройству территории и не завершил работы по укладке лотков поверхностных стоков. Прогноз завершения стадии: 31.08.2025. Динамика с 01.12.2024 по 05.12.2024 - 0%, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2024г. Просрочка 367 дней. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 4 из 6.
1.2		Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	5	5	5			31.12.2024	31.12.2024	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	гиис Электронный бюджет	Иное Отчет ИАС УИСП Минстроя России	Выполнено. Предоставлена информация : 5 из 5. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ИАС УИСП Минстроя России " Иное Министром России от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Отчет ИАС УИСП Минстроя России	2. "Отчет ИАС УИСП Минстроя России " Иное Министром России от 05.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Главным управлением архитектуры и градостроительства Кузбасса от 28.12.2024г. №42-12-35-2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2024г. №№ 069-2021-J1001-1/14, приложен файл .	4. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2024г. №№ 069-2021-J1001-1/14, приложен файл .
														Соглашение Уведомление о внесении изменений в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 28.12.2023 № 069-09-2024-536" Соглашение	5. "Уведомление о внесении изменений в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 28.12.2023 № 069-09-2024-536" Соглашение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о бюджета бюджета субъекта Российской Федерации от 28.12.2023 № 069-09-2024-536	Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.07.2024г. №№ 069-09 - 2024-536/2, приложен файл .
1.2.К.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	28.12.2024	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерство туризма Кузбасса от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Получение разрешения на ввод в эксплуатацию - Канализационные очистные сооружения хозяйственно - бытовых и привозных сточных вод сектора "Е" СТК "Шерегеш"								01.04.2024	01.04.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о переносе срока КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о переносе срока КТ" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 01.04.2024г. №454/02-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															02, приложен файл .
1.2.К.3		Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия								10.10.2024	10.10.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	ГИИС Электронный бюджет	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Министерства строительства РФ от 27.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.4		Получение разрешения на ввод в эксплуатацию - Канализационные очистные сооружения хозяйственно - бытовых и привозных сточных вод сектора "Е" СТК "Шерегеш"								16.12.2024	05.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет ИАС УИСП Минстроя России	Выполнено. Риск снят: Несвоевременный ввод объекта, Причина риска: Отклонения от проекта, Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2024г. Принятые меры: 1. Еженедельный мониторинг, срок исполнения 30.11.2024, Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА КУЗБАССА. Подтверждающие документы: 1. "Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ИАС УИСП Минстроя России" Отчет Данные Информационно-аналитической системы управления инвестиционными объектами Минстроя России от 05.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.5		Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш								31.12.2024	28.12.2024	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	Guaig42.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)» на территории Кемеровской области -	Выполнено. Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2026 год на основании изменения значения мероприятия (результата) дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса от 19.12.2024 г. № 069-2021-J1001-1/14 Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кузбасса	"Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2024г. №№ 069-2021-J1001-1/14, приложен файл .
1.2.К.6		Техническая готовность объекта - Реконструкция системы водоснабжения СТК "Шерегеш" и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора								31.12.2024	28.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	ГИИС Электронный бюджет	Отчет ИАС УИСП Минстроя России	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ИАС УИСП Минстроя России" Отчет Информационно-аналитической системы управления инвестиционно-строительными



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		"В"													проектами Минстроя России от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.7		Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - Автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш - Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шергеш"								31.12.2024	28.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса от 28.12.2024г. №42-12-35-2024, приложен файл .
1.3		Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров. Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	4	4	4	4			31.12.2024	31.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Уведомление о решении, принятом по результатам обращения	Выполнено. Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Уведомление о решении, принятом по результатам обращения" Иное Главгосэкспертиза от 30.10.2024г. №№2-01-24-006370, указана ссылка .
														Иное Положитель	2. "Положительное заключение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															государственной экспертизы" Иное Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса» от 02.12.2024г. №№42-1-1-3-071994-2024, приложен файл .
														Иное Договор № 4259Д-24/ГГЭ-45662/27/БС /ЭД возмездного оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной документации и	3. "Договор № 4259Д-24/ГГЭ-45662/27/БС/ЭД возмездного оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ИГК J12000406922P28000393 0017" Иное Федеральное автономное учреждение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ИГК J12000406922 P280003930017	«Главное управление государственной экспертизы» от 20.08.2024г. №№ 4259Д-24/ГГЭ-45662/27/БС/ЭД, приложен файл .
														Иное Задание застройщика на проектирование объекта капитального строительства, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации "Иное Первый Заместитель Главы Таштагольского района	4. "Задание застройщика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации "Иное Первый Заместитель Главы Таштагольского района



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации	по экономике от 27.04.2023г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.1		Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Чугунаш - Спортивно-туристический комплекс "Шерегеш"								27.12.2024	23.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Положительное заключение государственной экспертизы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение государственной экспертизы" Иное Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса» от 02.12.2024г. №42-1-1-3-071994-2024, приложен файл .
1.3.К.2		Получение										Латышенко	ГИИС	Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		положительного заключения государственной экспертизы на объект Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш"								27.12.2024	23.12.2024	Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	Электронный бюджет	Договор № 4259Д-24/ГГЭ-45662/27/БС/ЭД возмездного оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной документации и и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ИГК J12000406922 Р280003930 017	Подтверждающие документы: 1. "Договор № 4259Д-24/ГГЭ-45662/27/БС/ЭД возмездного оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ИГК J12000406922 Р280003930 0017" Иное Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» от 20.08.2024г. №№ 4259Д-24/ГГЭ-45662/27/БС/ЭД, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.3		Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Кузедеево - Мундыбаш-Таштагол"								28.10.2024	30.10.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Уведомление о решении, принятом по результатам обращения	Выполнено. Просрочка 2 дней. контрольная точка выполнена Подтверждающие документы: 1. "Уведомление о решении, принятом по результатам обращения" Иное Главгосэкспертиза от 30.10.2024г. №2-01-24-006370, указана ссылка .
2.	ОЗР. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей														
2.1		Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения Значение: 71,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	71	71	65	65			31.12.2024	03.02.2025	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Пояснительная записка	В работе.Сдано 65 модульных некапитальных средств размещения. В соответствии с соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения срок реализации проектов – 31.12.2024. Просрочка 34 дня. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 65 из 71. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерством туризма Кузбасса от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.K.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	28.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерство туризма Кузбасса от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.K.2		Акт утвержден (подписан)								31.12.2024	28.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерство туризма Кузбасса от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.К.3		Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о введении в эксплуатацию модульных некапитальных средств размещения								23.12.2024	28.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерство туризма Кузбасса от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.4		Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии								31.12.2024	28.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерство туризма Кузбасса от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.5		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия								31.12.2024	28.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерство туризма Кузбасса от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.6		Техническая готовность модульных некапитальных средств								30.06.2024	28.06.2024	Латышенко Елена Петровна -	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Об исполнении контрольной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		размещения										Министр туризма Кузбасса		точки	исполнении контрольной точки" Отчет Министерства туризма Кузбасса от 28.06.2024г. №961/03-02, приложен файл .
2.2		Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерством туризма Кузбасса от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
2.2.К.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2024	26.03.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо министерства туризма Кузбасса от 26.03.2024г. №411/02-02, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2.К.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2024	01.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса		Иное Пояснительная записка	Выполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерство туризма Кузбасса от 01.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2.2.К.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	28.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерство туризма Кузбасса от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2.2.К.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому								31.12.2024	01.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу включено в реестр соглашений)													документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерство туризма Кузбасса от 01.12.2024г. №6/н, приложен файл .
2.2.К.5		Представлен отчет о достижении показателя государственной программы РФ - число туристских поездок (план 0,81 млн человек на 2024 год)								31.12.2024	28.12.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное Пояснительная записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка" Иное Министерство туризма Кузбасса от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
2.2.К.6		Перечисление денежных средств								30.06.2024	28.06.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства туризма Кузбасса от 28.06.2024г. №962/03-02, приложен файл .
2.2.К.7		Промежуточный результат по достижению показателя государственной программы РФ - число								30.09.2024	30.09.2024	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма	ГИИС Электронный бюджет	Письмо Письмо о достигнутых значениях	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о достигнутых значениях" Письмо Министерство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		туристских поездок										Кузбасса			туризма Кузбасса от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой							
1.1		(63) Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", код направления расходов: 52771, 52772, 52773, 52774, 52775, 52770, 5277F, 5331П, 70230	488 565,90	488 565,90	488 565,90	488 565,74	412 997,07	84,53	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	488 565,90	488 565,90	488 565,90	488 565,74	412 997,07	84,53	Дополнительным соглашением внесены изменения в части уменьшения цены муниципального контракта
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	488 565,90	488 565,90	488 565,90	488 565,74	412 997,07	84,53	Дополнительным соглашением внесены изменения в части уменьшения цены муниципального контракта
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	488 565,90	488 565,90	488 565,90	488 565,74	412 997,07	84,53	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	488 565,90	488 565,90	488 565,90	488 565,74	412 997,07	84,53	Дополнительным соглашением внесены изменения в части уменьшения цены муниципального контракта
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(08) Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей							
2.1		(83) Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок", код направления расходов: 73092, 73091, 73094, 73093	87 146,71	87 146,70	87 146,70	87 146,70	87 146,70	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	87 146,71	87 146,70	87 146,70	87 146,70	87 146,70	100,00	Кассовое исполнение - 100 %
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	87 146,71	87 146,70	87 146,70	87 146,70	87 146,70	100,00	Кассовое исполнение - 100 %
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	20 618,56	20 618,56	20 618,56	20 618,56	20 618,56	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	20 618,56	20 618,56	20 618,56	20 618,56	20 618,56	100,00	Кассовое исполнение - 100 %
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			575 712,61	575 712,60	575 712,60	575 712,44	500 143,77	86,87	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			575 712,61	575 712,60	575 712,60	575 712,44	500 143,77	86,87	
бюджет субъекта Российской Федерации			575 712,61	575 712,60	575 712,60	575 712,44	500 143,77	86,87	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			509 184,46	509 184,46	509 184,46	509 184,29	433 615,63	85,16	
бюджеты муниципальных образований			509 184,46	509 184,46	509 184,46	509 184,30	433 615,63	85,16	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]