

Руководитель
регионального проекта —
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6F88B6D56DA5A5D560DCA6DE702F512D

Владелец: Печеркина Ирина Александровна

Действителен: с 12.02.2025 по 08.05.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(21) Жилье (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 2, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья								
1.1.		Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года., возрастающий	ФП	Процент	4.8	0	0		7.3	Годовая периодичность расчета.
1.2.		Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года), возрастающий	ФП	Тысяча человек	28.21	32.72	33.2	АИС "Реформа ЖКХ"	32.72	
1.3.		Объем жилищного строительства, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	0.904	0.25	0.2933	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	0.912	Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.
1.4.		Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, возрастающий	ФП	Квадратных метров на человека	27.4	0	0	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических	28	Годовая периодичность расчета.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								данных" (ГИС ЦАП)		



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья														
1.1		Расселен непригодный для проживания жилищный фонд Значение: 660,3200 Дата: 30.12.2025	Тысяча квадратных метров	569.37	660.32	688.95	688.95			30.12.2025	30.12.2025	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	АИС "Реформа ЖКХ"		В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 688.95 из 660.32.
1.1.K.1		Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ								02.04.2025	02.04.2025	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Отчет Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. В текущем отчетном периоде отсутствует возможность выбора фактической даты исполнения меньше текущей, в этой связи исполнение по контрольной точке сформировано текущей датой - 02.04.2025 (обращение в службу технической поддержки от 28.11.2022 №2797730). Фактическая дата исполнения данной КТ согласно



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подтверждающему документу - 01.04.2025. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет Публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 01.04.2025г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.2		Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ								02.07.2025	02.07.2025	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-		В работе. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения