

Руководитель
регионального проекта —
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
008F966F48C46451AFB25EBAA7AD9F5731
Владелец: Печеркина Ирина Александровна

Действителен: с 28.11.2023 по 20.02.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(47) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 15, из них: - 15 достигнутых контрольных точек.	5831736.05 тыс. руб., 88.26 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.								
1.1.		Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	22.16	27.3		22.16	Выполнено. Риски по достижению показателя отсутствуют. Отчет формируется автоматически в АИС "РЕФОРМА ЖКХ" на последний день отчетного месяца, был принят ППК "Фонд развития территорий", подписан и.о. Губернатора 12.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 12.01.2024г. № И10-23/85, приложен файл .
2		Задача. Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации								
2.1.		Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Тысяча квадратных метров	0	430.34	557.81		430.34	Выполнено. Риски по достижению показателя отсутствуют. Отчет формируется автоматически в АИС "РЕФОРМА ЖКХ" на последний день отчетного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										месяца, был принят ППК "Фонд развития территорий", подписан и.о. Губернатора 12.01.2024. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 12.01.2024г. № И10-23/85, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)														
	План	ФП	Тысяча человек	19,4400	19,7700	20,1300	21,9800	22,1100	22,2400	22,3900	22,6000	22,8600	23,2600	23,6900	22,1600
	Факт/прогноз			19,4400	19,7700	20,1300	21,9800	22,3200	22,7700	23,1400	24,3200	24,7000	25,2300	26,0000	27,3000
2	Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														
2.1	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)														
	План	ФП	Тысяча квадратных метров	405,8800	411,8600	419,4400	419,4600	419,9000	419,9000	419,9500	419,9800	420,0500	420,2400	420,2400	430,3400
	Факт/прогноз			405,8800	411,8600	419,4400	452,7400	459,4800	469,2700	479,8900	499,4700	508,7900	519,3400	533,7600	557,8100

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 430,3400 Дата: 31.12.2023	Тысяча квадратных метров	0	430.34	557.81	557.81			31.12.2023	29.12.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено.Выполнено. Отчет формируется автоматически в АИС "РЕФОРМА ЖКХ" на последний день отчетного месяца, был принят ППК "Фонд развития территорий", подписан и.о. Губернатора 12.01.2024. Предоставлена информация : 557.81 из 430.34. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Фонд развития территорий" от 29.12.2023г. №И10- 23/85, приложен файл .
1.1. 1		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)								01.04.2023	31.03.2023	Костякова Олеся Владимиров на - Заместитель министра строительст ва Кузбасса	-	Соглашение Дополнитель ное соглашение к Соглашению о реализации регионально го проекта "Обеспечени е устойчивого сокращения непригодног о для проживания жилищного фонда (Кемеровска я область)" на территории Кемеровской области - Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)" на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.01.2022г. №069-2019- F30047-1/3, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.2		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июль 2023 года								02.08.2023	28.07.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 28.07.2023г. №МС-03/3680, приложен файл .
1.1.3		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за август 2023 года								02.09.2023	28.08.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														аварийного жилищного фонда	"Фонд развития территорий" от 28.08.2023г. №МС-03/4114, приложен файл .
1.1.4		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за сентябрь 2023 года								02.10.2023	28.09.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 28.09.2023г. №МС-03/4569, приложен файл .
1.1.5		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за октябрь 2023 года								02.11.2023	03.11.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации	Выполнено. Просрочка 1 дней. отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														региональны х адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично- правовой компании "Фонд развития территорий" от 27.10.2023г. №МС- 03/5099, приложен файл .
1.1. 6		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за ноябрь 2023 года								02.12.2023	01.12.2023	Костякова Олеся Владимиров на - Заместитель министра строительст ва Кузбасса	-	Отчет ежемесячны й отчет по мониторинг у реализации субъектами Российской Федерации региональны х адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. В связи с особенностями согласования в АИС "Реформа ЖКХ", указана фактическая дата отчета Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично- правовой компании "Фонд развития

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															территорий" от 30.11.2023г. №МС- 03/5765, приложен файл .
1.1. 7		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за 2023 год								31.12.2023	29.12.2023	Костякова Олеся Владимиров на - Заместитель министра строительст ва Кузбасса	-	Отчет ежемесячны й отчет по мониторинг у реализации субъектами Российской Федерации региональны х адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. отчет формируется автоматически в АИС "РЕФОРМА ЖКХ" на последний день отчетного месяца, был принят ППК "Фонд развития территорий", подписан и.о. Губернатора 12.01.2024 Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично- правовой компании "Фонд развития территорий" от 29.12.2023г. №И10- 23/85, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1. 8		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2023	29.12.2023	Костякова Олеся Владимиров на - Заместитель министра строительст ва Кузбасса	-	Постановлен ие о внесение изменений в постановлен ие Правительст ва Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2019 № 699 "О распределен ии бюджетам муниципаль ных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государстве нной корпорации -	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесение изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2019 № 699 "О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу или реконструкц	01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019-2024 годы"" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2023г. №859, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ии" на 2019-2024 годы"	
1.1.9		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за январь 2023 года								02.02.2023	02.02.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовая компания "Фонд развития территорий" от 02.02.2023г. №МС-03/478, приложен файл .
1.1.10		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2023 года								02.03.2023	03.03.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по	Выполнено. Просрочка 1 дней. В связи с поздним поступлением документа проставлена фактическая дата получения документа 03.03.2023 Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 02.03.2023г. №МС-03/973, приложен файл .
1.1.11		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован в части результата федерального проекта (итоговые отчеты органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса)								01.04.2023	31.03.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Иное информационная записка	Выполнено. отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "информационная записка" Иное Министерства строительства Кузбасса от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.12		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за март 2023 года								02.04.2023	31.03.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва Кузбасса		Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 31.03.2023г. №МС-03/1492, приложен файл .
1.1.13		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за апрель 2023 года								02.05.2023	28.04.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 28.04.2023г. №МС-03/2060, приложен файл .
1.1.14		Предоставлен отчет Министерством								02.06.2023	30.05.2023	Костякова Олеся	-	Отчет ежемесячный	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		строительства Кузбасса за май 2023 года										Владимирова - Заместитель министра строительства Кузбасса		й отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 26.05.2023г. №МС-03/2483, приложен файл .
1.1. 15		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июнь 2023 года								02.07.2023	30.06.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. отчет от 28.06.2023, утвержденный 30.06.2023 Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														фонда	правовой компании "Фонд развития территорий" от 28.06.2023г. №МС-03/3025, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.							
1.1		(16) Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, код направления расходов:09502, 09602, 67484, 67483	6 607 402,47	6 607 402,47	6 607 402,47	5 734 320,19	5 831 736,05	88,26	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 607 402,47	6 607 402,47	6 607 402,47	5 734 320,19	5 831 736,05	88,26	риск неисполнения бюджета отсутствует
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 503 311,54	6 503 311,54	6 503 311,54	5 734 320,19	5 734 320,19	88,18	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	6 503 311,54	6 503 311,54	6 503 311,54	5 734 320,19	5 734 320,19	88,18	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	6 607 402,47	6 607 402,47	6 607 402,47	5 734 320,19	5 831 736,05	88,26	риск неисполнения бюджета отсутствует
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			6 607 402,47	6 607 402,47	6 607 402,47	5 734 320,19	5 831 736,05	88,26	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			6 607 402,47	6 607 402,47	6 607 402,47	5 734 320,19	5 831 736,05	88,26	
бюджет субъекта Российской Федерации			6 503 311,54	6 503 311,54	6 503 311,54	5 734 320,19	5 734 320,19	88,18	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			6 503 311,54	6 503 311,54	6 503 311,54	5 734 320,19	5 734 320,19	88,18	
бюджеты муниципальных образований			6 607 402,47	6 607 402,47	6 607 402,47	5 734 320,19	5 831 736,05	88,26	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 311,54
	Факт/прогноз	172 491,2 1	450 264,6 7	1 021 392, 41	1 372 373, 25	1 535 965, 02	2 234 997, 42	2 444 492, 47	3 287 787, 24	3 982 991, 91	4 349 162, 82	5 227 316, 83	5 734 320,19