

Руководитель
регионального проекта —
Киселев Дмитрий Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
008E73C68CC94EC22E7A4E08ACC8AEE247
Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 30.04.2025 по 24.07.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(43) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	64806,98 тыс. руб., 68,13 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли									
1.1.		Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы, возрастающий	ФП	Процент	1,5152	0	3,0303		1,5152	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли														
1.1		Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	2	1			31.12.2025	31.12.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 2 из 1.
1.1.К.1		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								01.09.2025	01.09.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе.
1.2		Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или	Штука	294	299	288	299			31.12.2025	31.12.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе. Предоставлена информация : 288 из 299.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		межмуниципального, местного значения. Значение: 299,0000 Дата: 31.12.2025													
1.2.К.1		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								10.04.2025	10.04.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Письмо Письмо о достижении результата	Выполнено. Риски недостижения результата отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о достижении результата" Письмо Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) от 10.04.2025г. №1-05жк-1567, приложен файл .
1.2.К.2		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								10.07.2025	18.06.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Письмо о ходе работ	Выполнено. Риски недостижения результата отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "о ходе работ" Письмо МинЖК и ДК Кузбасса от 18.06.2025г. №1-05жк-2600, приложен файл .
1.2.К.3		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								01.09.2025	01.09.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе.
1.3		Размещены	Штука	16	24	18	24					Киселев	-		В работе. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2025								31.12.2025	31.12.2025	Дмитрий Сергеевич - Министр			информация : 18 из 24.
1.3.К.1		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								10.04.2025	10.04.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Закупка ГК на выполнение работ по кап.ремонту а/д: устройство АПВГК, Кемерово – Яшкино – Тайга, км 18+820	Выполнено. Риски недостижения результата отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "ГК на выполнение работ по кап.ремонту а/д: устройство АПВГК, Кемерово – Яшкино – Тайга, км 18+820" Закупка ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса" от 05.08.2024г. №ГК 3324 кр-о, приложен файл .
														Закупка ГК на выполнение работ по кап.ремонту	2. "ГК на выполнение работ по кап.ремонту а/д: устройство АПВГК, Новокузнецк – Красулино, км 19+500"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														а/д: устройство АПВГК, Новокузнецк – Красулино, км 19+500	Закупка ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса" от 13.08.2024г. №ГК 38к-о, приложен файл .
														Письмо Письмо о достижении результата	3. "Письмо о достижении результата" Письмо Федеральное дорожное агенство (Росавтодор) от 10.04.2025г. №1-05жк-1566, приложен файл .
1.3.К.2		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								10.07.2025	18.06.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Письмо о ходе работ	Выполнено. Риски недостижения результата отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "о ходе работ" Письмо МинЖК и ДК Кузбасса от 18.06.2025г. №1-05жк-2601, приложен файл .
1.3.К.3		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								01.09.2025	01.09.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе.

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Цифровизация дорожной и транспортной отрасли							
1.1		(01) Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек., код направления расходов:54180	95 122,16	95 122,16	95 122,16	95 122,16	64 806,98	68,13	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	95 122,16	95 122,16	95 122,16	95 122,16	64 806,98	68,13	Средства будут освоены до конца 2025 г.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	83 148,95	83 148,95	83 148,95	83 148,95	57 381,06	69,01	Средства будут освоены до конца 2025 г.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	83 148,95	83 148,95	83 148,95	83 148,95	57 381,06	69,01	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	95 122,16	95 122,16	95 122,16	95 122,16	64 806,98	68,13	Средства будут освоены до конца 2025 г.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			95 122,16	95 122,16	95 122,16	95 122,16	64 806,98	68,13	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			95 122,16	95 122,16	95 122,16	95 122,16	64 806,98	68,13	
бюджет субъекта Российской Федерации			83 148,95	83 148,95	83 148,95	83 148,95	57 381,06	69,01	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			83 148,95	83 148,95	83 148,95	83 148,95	57 381,06	69,01	
бюджеты муниципальных образований			95 122,16	95 122,16	95 122,16	95 122,16	64 806,98	68,13	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли												
1.1.	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.												
	План	0,00	3 501,01	9 258,19	25 327,14	25 327,14	25 327,14	57 381,04	57 381,04	57 381,04	57 381,04	83 148,95	83 148,95
	Факт/прогноз	0,00	3 501,01	9 258,19	25 327,14	25 327,14	57 381,06	57 381,06	57 381,06	57 381,06	57 381,06	83 148,95	83 148,95