

Руководитель
регионального проекта —
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
656DF1094E60706049D27F02455BC0F5DB4CC8F4
Владелец: Печеркина Ирина Александровна
Действителен: с 21.06.2021 по 21.09.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (F3-32) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	5 547 694,0000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.									
1.1.		Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	10.52	11.29		11.29	Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11.01.2022г. №МС-03/33, приложен файл.
2	Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации									
2.1.		Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Тысяча квадратных метров	0	189	231.81		231.81	Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										фонда" Отчет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11.01.2022г. №МС-03/66, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.															
1.1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)															
	План	ФП	Тысяча человек	0,8766	1,7533	2,6299	3,5066	4,3833	5,2600	6,1366	7,0133	7,8899	8,7666	9,6432	10,5200	
	Факт/прогноз			0,2010	0,4340	0,4280	0,6490	5,2130	5,2130	5,7240	5,9430	6,4780	8,7050	8,7050	11,2900	
2	Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации															
2.1	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)															
	План	ФП	Тысяча квадратных метров	15,7500	31,5000	47,2500	63,0000	78,7500	94,5000	110,2500	126,0000	141,7500	157,5000	173,2500	189,0000	
	Факт/прогноз			2,0334	6,0593	7,4830	12,5945	104,6237	104,6237	116,6416	121,9600	136,8728	176,1980	176,1980	231,8100	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 189,0000 Дата: 31.12.2021	Тысяча квадратных метров	0	189	231.81	189			31.12.2021	31.12.2021	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 31.12.1021г. №МС-03/33, приложен файл. Предоставлена информация : 231.81 из 189.
1.1.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории								31.12.2021	31.12.2021	Костякова Олеся Владимиров		Отчет ежемесячный отчет по	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										на - Заместитель министра строительства Кузбасса		мониторинг у реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 31.12.2021г. №МС-03/33, приложен файл.
1.1.2		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за ноябрь 2021 года								02.12.2021	01.12.2021	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса		Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 01.12.2021г. №МС-03/4737, приложен файл.
1.2		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 229,9000 Дата: 31.12.2022	Тысяча квадратных метров	0	229.9	231.81	229.9			31.12.2022	31.12.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 31.12.2021г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№МС-03/33, приложен файл. отсутствие отклонений Предоставлена информация : 231.81 из 229.9.
1.2.1		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за январь 2022 года								02.02.2022	02.02.2022	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-		В работе. отсутствие отклонений
1.2.2		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2022 года								02.03.2022	02.03.2022	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-		В работе. отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.							
1.1		(16) Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	6 677 361,87	7 401 153,06	7 401 153,06	4 753 904,39	5 547 694,00	74,96	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 677 361,87	7 401 153,06	7 401 153,06	4 753 904,39	5 547 694,00	74,96	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 491 367,00	6 542 776,41	6 542 776,41	4 753 904,39	4 753 904,39	72,66	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	6 491 367,00	6 542 776,41	6 542 776,41	4 753 904,39	4 753 904,39	72,66	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	6 677 361,87	7 401 153,06	7 401 153,06	4 753 904,39	5 547 694,00	74,96	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			6 677 361,87	7 401 153,06	7 401 153,06	4 753 904,39	5 547 694,00	74,96	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			6 677 361,87	7 401 153,06	7 401 153,06	4 753 904,39	5 547 694,00	74,96	
бюджет субъекта Российской Федерации			6 491 367,00	6 542 776,41	6 542 776,41	4 753 904,39	4 753 904,39	72,66	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			6 491 367,00	6 542 776,41	6 542 776,41	4 753 904,39	4 753 904,39	72,66	
бюджеты муниципальных образований			6 677 361,87	7 401 153,06	7 401 153,06	4 753 904,39	5 547 694,00	74,96	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 491 367.00
	Факт/прогноз	54 340.59	214 938.6 3	427 330.0 2	604 919.2 2	903 088.5 7	1 146 541. 15	1 333 660. 60	1 789 376. 11	2 169 542. 04	2 492 276. 93	2 821 223. 70	4 753 904.39