

Руководитель
регионального проекта —
Киселев Дмитрий Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 39B0AF1E044BC28675F89C082A439EE5

Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (R2-32) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	254 879,89
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли										
1.1.		Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, возрастающий	ФП	Процент	0	15	20	-	15	20	Подтверждающие документы: 1. "Акт " Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. Показатель достигнут.
1.2.		Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий	ФП	Процент	0	20	20	-	20	20	Подтверждающие документы: 1. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 30.08.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 21.07.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. 4. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											от 24.12.2021г. №б/н, приложен файл. 5. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 23.09.2022г. №б/н, приложен файл. 6. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 15.12.2022г. №б/н, приложен файл. 7. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. 8. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. 9. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 29.08.2022г. №б/н, приложен файл. 10. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 28.07.2022г. №б/н, приложен файл. 11. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											от 24.10.2022г. №б/н, приложен файл. 12. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 21.09.2022г. №б/н, приложен файл. 13. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 07.07.2022г. №б/н, приложен файл. Показатель достигнут.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения														
	План	ФП	Процент	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	15,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	20,00
1.2	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр														
	План	ФП	Процент	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1		Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	18	18				31.12.2022	30.11.2022	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-	Иное Акт ввода	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 18.10.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 18 из 18.
1.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022	30.11.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Закупка Государственный контракт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт" Закупка ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 06.06.2022г. №№7жц, указана ссылка. 2. "Государственный контракт" Закупка ГКУ "Дирекция автодорог



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса" от 27.06.2022г. №28кр#1, указана ссылка. Государственные контракты заключены в июне 2022 года. Результат достигнут.
1.1.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2022	30.11.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Федерального дорожного агентства "Росавтодор" от 31.10.2022г. №1-05/жк4733, приложен файл. Выполнено.
1.1.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.11.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Иное Акт ввода	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 18.10.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 30.09.2022г. №6/н, приложен файл. Требуемый показатель



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															«Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля (далее - АПВГК) транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения» достигнут. Фактическое достижение результата составляет 18 шт, из них в текущем году в Кемеровской области – Кузбассе размещено 4 шт АПВГК.
1.1.4		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.10.2022	01.10.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Иное Акт ввода	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. На 01.10.2022 размещено 16 шт автоматических пунктов весогабаритного контроля, акт ввода от 30.09.2022 во вложении.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.5		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.11.2022	31.10.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Иное Акт ввода	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 18.10.2022г. №б/н, приложен файл. Результат достигнут.
1.1.6		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								31.12.2022	30.11.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Иное Акт ввода	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода" Иное ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт ввода" Иное Акт ввода от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2		Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации	Процент	0	223.64	275	275			31.12.2022	31.12.2022	Киселев Дмитрий Сергеевич -	-	Акт приема-передачи Акт	Информация по значению результата: Выполнено.Подтвержда



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года Значение: 223,6400 Дата: 31.12.2022										Министр		приемки законченных работ	ющие документы: 1. "Акт приемки законченных работ" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог" от 19.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт приемки законченных работ" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса" от 19.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 275 из 223.64.
1.2.1		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.09.2022	01.10.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Письмо о достижении результата	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о достижении результата" Письмо Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 15.09.2022г. №1-05/жк3841,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. Выполнение данного мероприятия осуществляется с опережением. Целевой показатель достигнут. Данная контрольная точка появилась в сентябре 2022 года, после синхронизации с Федеральным паспортом. Ежемесячно создается новая редакция регионального паспорта и синхронизация с Федеральным паспортом, факт просрочки отсутствует.
1.2.2		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.10.2022	01.10.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Письмо о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о достижении результата" Письмо Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 15.09.2022г. №1-05/жк3841, приложен файл.
1.2.		Представлены										Чернышова	-	Письмо	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.11.2022	31.10.2022	Елена Сергеевна - начальник отдела		Письмо о достижении показателя	Подтверждающие документы: 1. "Письмо о достижении показателя" Письмо Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 31.10.2022г. №1-05/жк4733, приложен файл.
1.2.4		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								01.12.2022	30.11.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Акт приема-передачи Акт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса" от 19.01.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт" Акт приема-передачи ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса" от 19.01.2022г. №б/н, приложен файл. Результат достигнут.
1.2.5		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								31.12.2022	30.11.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник	-	Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Федерального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела			дорожного агентства "Росавтодор" от 31.10.2022г. №1-05/жк4733, приложен файл.
1.2.6		Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов								31.12.2022	30.11.2022	Чернышова Елена Сергеевна - начальник отдела	-	Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Федерального дорожного агентства "Росавтодор" от 31.10.2022г. №1-05/жк4733, приложен файл.
1.3		Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) Значение: 2,0000 Дата: 01.11.2024	Условная единица	0	2	0	2			01.11.2024	01.11.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	-		В работе.Рисков недостижения нет. Предоставлена информация : 0 из 2.
1.3.		С субъектами Российской								01.03.2023	01.03.2023	Чернышова	-		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1		Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										Елена Сергеевна - начальник отдела			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли							
1.1		(18) Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)	260 770,20	260 770,20	260 770,20	260 770,20	254 879,89	97,74	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	260 770,20	260 770,20	260 770,20	260 770,20	254 879,89	97,74	Подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	260 770,20	260 770,20	260 770,20	260 770,20	254 879,89	97,74	Подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	260 770,20	260 770,20	260 770,20	260 770,20	254 879,89	97,74	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	260 770,20	260 770,20	260 770,20	260 770,20	254 879,89	97,74	Подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			260 770,20	260 770,20	260 770,20	260 770,20	254 879,89	97,74	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			260 770,20	260 770,20	260 770,20	260 770,20	254 879,89	97,74	
бюджет субъекта Российской Федерации			260 770,20	260 770,20	260 770,20	260 770,20	254 879,89	97,74	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			260 770,20	260 770,20	260 770,20	260 770,20	254 879,89	97,74	
бюджеты муниципальных образований			260 770,20	260 770,20	260 770,20	260 770,20	254 879,89	97,74	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
1.1.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 770,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	9 806,46	10 417,72	10 432,92	10 432,92	10 432,92	10 432,92	59 748,79	59 748,79	254 879,89