

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 45219DE1EED7628F4CB21F7BC048E1B9

Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (D2-32) Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	460 335,40
			Отсутствие отклонений

Риск отсутствует

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов										
1.1.		Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями , возрастающий	ФП	Процент	76	100	100		100	100	Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Показатель достигнут в ноябре 2021 года. 875 социально значимых объектов Кузбасса подключены к сети Интернет (100 %).
1.2.		Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, возрастающий	ФП	Процент	0	80.13	81.57		80.13	81.57	Подтверждающие документы: 1. "Справка о реализации результата" Иное Министерства образования Кузбасса от 30.12.2022г. №15667/10, приложен файл. В 633 зданиях общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, (81,57 %) из 776 зданий общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса сформирована



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет".



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов														
1.1		В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. Значение: 80,1300 Дата: 31.12.2022	Процент	0	80.13	81.57	80.13			31.12.2022	30.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о реализации результата	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации результата" Отчет Министерства образования Кузбасса от 30.12.2022г. №15667/10, приложен файл. В 633 зданиях общеобразовательных организаций (81,57%) из 776 зданий общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет".



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 81.57 из 80.13.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное О реализации результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации результата" Иное Министерства образования Кузбасса от 30.12.2022г. №15667/10, приложен файл. Акты сдачи приемки выполненных работ размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300021000144
1.1.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	21.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Акт приема-передачи Шифр: 40-2021-нр5117 Поставка и монтаж	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудовани я, включая работы по его подключени ю, для формирован ия ИТ- инфраструкт уры в государстве нных и муниципаль ных общеобразов ательных организация х, реализующи х программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государстве нным, муниципаль	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ным и иным информацио нным системам, а также к информацио нно- телекоммун икационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасност и образователь ного процесса в рамках реализации федеральног о проекта «Информаци онная инфраструкт ура» национально го проекта ""Цифровая экономика Российской	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Федерации	
1.1. 3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	30.12.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Отчет о реализации результата, Платежное поручение Шифр: 40-2021-нр5117 Поставка и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государстве нным, муниципаль ным и иным информацио нным системам, а также к информацио нно- телекоммун икационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасност и образователь ного процесса в рамках реализации федеральног	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации	
1.1.4		Проведение мониторинга реализации мероприятия								30.11.2022	30.11.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Иное Информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Министерства образования Кузбасса от 30.11.2022г. №14179/10, приложен файл.
1.2		На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023													
1.2.1		Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2022 году								10.02.2023	10.02.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-		В работе. Риск отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1		(109) В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.	460 489,18	460 489,18	460 489,18	460 501,54	460 335,40	99,97	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	460 489,18	460 489,18	460 489,18	460 501,54	460 335,40	99,97	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	460 489,18	460 489,18	460 489,18	460 501,54	460 335,40	99,97	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(111) На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			460 489,18	460 489,18	460 489,18	460 501,54	460 335,40	99,97	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			460 489,18	460 489,18	460 489,18	460 501,54	460 335,40	99,97	
бюджет субъекта Российской Федерации			460 489,18	460 489,18	460 489,18	460 501,54	460 335,40	99,97	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов												
1.1.	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.												
	План	0,00	97 693,52	97 693,52	97 693,52	195 387,05	195 387,05	195 387,05	293 080,57	293 080,57	293 080,57	460 489,18	460 489,18
	Факт/прогноз	0,00	0,00	58 222,30	58 222,30	58 222,30	58 222,30	58 222,30	58 222,30	58 222,30	80 090,52	130 266,20	460 335,40