

П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья			
4.	Куратор регионального проекта	Орлов Г.В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)		
5.	Руководитель регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Асанова А.Г.	Заместитель министра строительства Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1.	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	НП,ГП, Указ 309	Процент	4,8000	2023	-	7,3000	8,5000	9,8000	11,1000	12,9000	15,1000	Печеркина И.А. Министр строительства Кузбасса МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА	Нет
1.2.	Объем жилищного строительства	НП	Миллион квадратных метров	0,9040	2023	-	0,9120	0,9270	1,0250	1,0500	1,5000	1,9300	Печеркина И.А. Министр строительства Кузбасса МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА	Нет
1.3.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	НП,ГП, Указ 309	Квадратных метров на человека	27,4000	2023	-	28,0000	28,3000	28,7000	29,0000	29,5000	30,1000	Печеркина И.А. Министр строительства Кузбасса МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА	Нет
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП, Указ 309	Тысяча человек	28,2100	2023	-	32,7200	34,1400	35,5700	37,2900	39,0200	41,9700	Печеркина И.А. Министр строительства Кузбасса МИНИСТЕРСТВО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													СТРОИТЕЛЬСТВ А КУЗБАССА	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации адресных	-	02.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программ"				точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	02.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	02.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Постановление Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий на реализацию мероприятий региональной адресной программы
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	02.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу	-	02.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	02.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Постановление Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса субсидий на реализацию мероприятий региональной адресной программы
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	02.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	02.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	04.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Долгая Е.С.	Постановление Распределение бюджетам муниципальных образований

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Кемеровской области – Кузбасса субсидий на реализацию мероприятий региональной адресной программы
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	04.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	04.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами	-	03.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации региональных адресных программ"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональных адресных программ
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Постановление Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса субсидий на реализацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий региональной адресной программы
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	03.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	03.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	02.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.29.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Постановление Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса субсидий на реализацию мероприятий региональной адресной программы
			28.12.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	02.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	02.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ"	-	02.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации региональных адресных программ
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональных адресных программ
1.1.35.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Постановление Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса субсидий на реализацию мероприятий региональной адресной программы
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долгая Е.С.	Отчет Отчет о реализации субъектом Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации региональных адресных программ"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональных адресных программ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к проекту «Жилье в Кемеровской области - Кузбасс»
регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	
1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0,00	10,00	90,00	0,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,00	10,00	90,00	0,00	100,00