

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью			
4.	Куратор регионального проекта	Орлов Г.В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)		
5.	Руководитель регионального проекта	Киселев Д.С.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Чернышова Е.С.	начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	55,8000	2023	-	59,8022	60,6812	62,0985	62,0985	62,0985	62,0985	Киселев Д.С. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА	Нет
2	Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1.	Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения	ФП	Штука	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Киселев Д.С. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА	Нет
2.2.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	79,5600	2023	-	86,6467	88,3993	88,6518	88,6518	88,6518	88,6518	Киселев Д.С. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	-	Единица	0,0000	2024	-	16,000 0	15,000 0	15,000 0	16,000 0	16,000 0	17,000 0	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"														
2	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
2.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или	-	Процент	55,8000	2023	-	59,802 2	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижим	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций												ого имущества	
Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям														
3	Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
3.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги, входящие в опорную сеть	-	Процент	79,5600	2023	-	86,646 7	-	-	-	-	-	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	Нет
Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 412,22	321 258,34	847 846,44	1 412 394,16	1 846 357,32	4 651 876,40	4 651 876,40
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 412,22	321 258,34	847 846,44	1 412 394,16	1 846 357,32	4 651 876,40	4 651 876,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть (Кемеровская область -
Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые на выполнение работ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Исходящее письмо -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.6.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.7.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.8.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.9.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселев Д.С.	Соглашение Утверждено распределение межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		трансфертов по муниципальным образованиям на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений
1.1.10.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение Заключены соглашения на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые на выполнение работ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
1.1.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киселев Д.С.	Исходящее письмо -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.20.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений.
1.1.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение Заключены соглашения на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.24.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые на выполнение работ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
1.1.26.	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киселев Д.С.	Исходящее письмо -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.29.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.30.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений
1.1.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение Заключено соглашение на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.35.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.36.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые на выполнение работ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на них
1.1.37.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Исходящее письмо -
1.1.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.39.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.40.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.41.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.42.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений
1.1.43.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение Заключено соглашение на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений
1.1.44.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.45.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.46.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Исходящее письмо -
1.1.47.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые на выполнение работ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
1.1.48.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Исходящее письмо -
1.1.49.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.50.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.51.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.52.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.53.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений
1.1.54.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение Заключено соглашение на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожных сооружений
1.1.55.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение СОУ Эталон
1.1.56.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.57.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.58.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые на выполнение работ на приведение в нормативное состояние

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
1.1.59.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Исходящее письмо -
1.1.60.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.61.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.62.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.63.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
1.1.64.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Соглашение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений.
1.1.65.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киселев Д.С.	Соглашение Заключено соглашение на приведение автомобильных дорог регионального или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"				точками отсутствует		межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений
1.1.66.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
2.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
2.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
2.1.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
2.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые на выполнение работ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
2.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Исходящее письмо -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
2.1.6.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
3.	Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
3.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги, входящие в опорную сеть"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным
3.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
3.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые на выполнение работ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
3.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Исходящее письмо -
3.1.5.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
3.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Дорожная сеть (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения ", Влияние на достижение (процентов)	"Приведение в нормативное состояние опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00
2	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги, входящие в опорную сеть	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00
3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	300,00	300,00	300,00	100,00	1 000,00