

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Орлов Г.В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)		
5.	Руководитель регионального проекта	Киселев Д.С.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Чернышова Е.С.	начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций													
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	НП	Процент	75,0000	2020	87,2822		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	НП	Процент	42,5500	2020	57,4689		-	-	-	-			Нет
1.3.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	77,1383	2022	81,3159		-	-	-	-			Нет
1.4.	Доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	36,5203	2022	36,5203		-	-	-	-			Нет
1.5.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на	ФП	Процент	13,9827	2022	14,5664		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось													
2	Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения													
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	НП	Тысяча погонных метров	0,0000	2021	2,0511		-	-	-	-			Нет
2.2.	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	ФП	Процент	83,2794	2022	83,3580		-	-	-	-			Нет
3	Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок													
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	НП	Процент	100,0000	2020	100,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций													
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	-	Условная штука	0,0000	2018	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор														
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения													
2.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	-	Единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".														
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок													
3.1	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг)	-	Штука	0,0000	2020	1,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	2 354 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 101,60
2.1.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	2 354 101,60	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.1.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 249 408,01	-	-	-	-	-	-	
2.1.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	942 242,41	-	-	-	-	-	-	
2.1.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	942 242,41	-	-	-	-	-	-	
2.1.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 046 936,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		5 702 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 606,25
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		5 702 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 606,25

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1.	Мероприятие (результат) "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы"	0,00	0,00	0,00	0,00	26 245,30	177 495,62	877 846,60	889 304,48	1 910 704,10	2 186 509,42	3 129 598,48	3 129 598,49
2.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
2.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"	0,00	0,00	0,00	41 205,03	241 205,03	357 405,03	459 405,03	982 847,80	1 298 699,80	1 664 775,26	2 249 408,00	2 249 408,01
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	41 205,03	267 450,33	534 900,65	1 337 251,63	1 872 152,28	3 209 403,90	3 851 284,68	5 379 006,48	5 379 006,50

7. Дополнительная информация

Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Федеральным дорожным агентством.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть (Кемеровская область -
Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чернышова Е.С.	Отчет О ходе выполнения работ
1.1.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Чернышова Е.С.	Исходящее письмо О ходе выполнения работ
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2024	02	08	Чернышова Е.С.	Отчет О ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						выполнения работ
1.1.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки или пояснительная записка
1.1.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на ЕИС или пояснительная записка
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	05	07	Чернышова Е.С.	Отчет О выполнении работ
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Отчет О выполненных работах
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2024	03	09	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Информационное письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Соглашение и пояснительная записка
1.1.10.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Соглашение Заключенные соглашения
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Отчет Отчет о результатах работы
2.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения						
2.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киселев Д.С.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Киселев Д.С.	Отчет Отчет о ходе выполнения работ
2.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2024	01	03	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Киселев Д.С.	Исходящее письмо Отчет о ходе выполнения работ
2.1.4.	Контрольная точка"Закупка	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Чернышова Е.С.	Исходящее письмо О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ходе выполнения работ
2.1.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки или пояснительная записка
2.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Отчет О ходе выполнения работ
2.1.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Отчет О ходе выполнения работ
2.1.8.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Правила или пояснительная записка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.9.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Областной закон, соглашения
2.1.10.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Соглашение Соглашения
2.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Отчет О результатах выполненных работ
3.	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок						
3.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киселев Д.С.	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг)"				точками отсутствует		предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг)
3.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающий документ
3.1.2.	Контрольная точка"Строительно- монтажные работы начаты"	-	06.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающие документы
3.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Исходящее письмо Подтверждающий документ.
3.1.4.	Контрольная точка"Строительно- монтажные работы продолжены"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающие документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
3.1.5.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы продолжены"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающие документы
3.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Отчет Отчет о результатах вполненных работ