

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
5.	Руководитель регионального проекта	Тарасов А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Севостьянов Ю.В.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	НП	Процент	55,0000	2024	-	56,6000	57,2000	57,7000	58,2000	58,4000	58,7000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КУЗБАССА	Нет
1.2.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	ФП	Процент	53,6000	2024	-	58,9000	63,4000	65,0000	67,0000	69,0000	70,0000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КУЗБАССА	Нет
1.3.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной	ФП	Процент	93,4000	2024	-	97,4000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН Е	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	способности одного передвижного подразделения, %												НИЯ КУЗБАССА	
1.4.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	ФП	Процент	66,7000	2024	-	74,0000	75,0000	76,0000	80,0000	90,0000	100,0000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КУЗБАССА	Нет
1.5.	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан	ФП, ГП, Указ 309	Процент	98,0000	2024	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	Процент	56,9000	56,6000	56,3000	56,9000	56,6000	56,5000	56,1000	56,8000	56,8000	56,9000	56,6000	56,6000
1.2.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	Процент	7,4000	12,7000	19,3000	25,2000	30,5000	35,1000	39,6000	43,5000	48,5000	52,0000	55,9000	58,9000
1.3.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	Процент	57,6000	59,8000	64,2000	73,1000	77,5000	79,7000	84,1000	88,5000	90,8000	93,0000	95,2000	97,4000
1.4.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	Процент	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,7000	66,9000	66,9000	70,0000	70,0000	70,0000	74,0000
1.5.	Снижение суммарной	Процент	100,00	100,00	100,00	99,800	99,300	99,000	97,500	97,000	96,500	96,500	96,500	96,5000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний . Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2024	-	19,674 0	55,688 0	139,31 10	225,47 30	314,23 60	405,65 50	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов.														
1.2	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	-	Единица	0,0000	2024	-	32,000 0	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог												имущества	
Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения														
1.3	Созданы объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	48,000 0	-	-	-	-	-	Строитель ство (реконстру кция, техническ ое перевоеору жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	Нет
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.														
1.4	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	435,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	бюджет субъекта, из них	0,00	1 103 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 758,88
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 .	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	1 372 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 532,12
1.3.1 .	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 372 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 532,12
1.3.1 .1.	бюджет субъекта, из них	0,00	1 372 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 532,12
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 .	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	3 341 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 494,70

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,36	14 469,11	30 166,23	69 632,09	111 737,10	865 203,70	865 203,70
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	0,00	35 782,32	35 782,32	53 416,94	187 213,34	303 317,36	409 706,89	508 176,28	615 471,93	692 471,93	1 103 758,88	1 103 758,88
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	1 372 532,12	1 372 532,12
ИТОГО:		0,00	35 787,32	35 787,32	53 421,94	187 218,34	319 410,72	474 176,00	638 342,51	885 104,02	1 304 209,03	3 341 494,70	3 341 494,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспеченных пациентов.
1.1.1.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечения дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.08.2025"	-	12.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рядом иных на 01.08.2025
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2025"	-	12.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.09.2025
1.1.4.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мониторингом состояния здоровья
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2025"	-	12.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2025
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации регионального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом и рядом иных заболеваний ""						передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы	-	12.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2026"						передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2026
1.1.9.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.10.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"						рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.11.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на	-	12.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.11.2026"						системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2026
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации регионального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2027"	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2027
1.1.16.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"				точками отсутствует		системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.17.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.18.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"						сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2027"	-	12.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2027
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации регионального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечения дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с	-	14.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2028"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2028
1.1.23.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечения дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.24.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.25.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	21.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной	-	13.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2028"						медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2028
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации регионального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "
1.1.28.	Контрольная точка"Услуга	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Севостьянов	Отчет по использованию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ю.В.	медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2029"	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2029
1.1.30.	Контрольная точка"С	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Севостьянов	Отчет по использованию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ю.В.	медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.31.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.32.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2029"	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2029
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации регионального проекта в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "
1.1.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
			12.02.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2030"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.02.2030
1.1.37.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечению дистанционным мониторингом состояния здоровья
			22.07.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.38.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечения дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.39.	Контрольная точка"С использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 9 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья"	-	22.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечения дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.1.40.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятий по	-	12.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2030"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных на 01.11.2030
1.1.41.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об обеспечении мониторинга реализации регионального проекта в части результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рядом иных заболеваний "
1.1.42.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечения дистанционным мониторингом состояния здоровья
1.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения
1.2.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта
1.2.2.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.03.2025"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							человек на 01.03.2025
1.2.3.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2025"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2025
1.2.4.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2025"						числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.05.2025
1.2.5.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2025"	-	17.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.06.2025
1.2.6.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2025"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2025
1.2.7.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.08.2025"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							человек на 01.08.2025
1.2.8.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2025"	-	17.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.09.2025
1.2.9.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2025"						числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2025
1.2.10.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.2.11.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.11.2025"	-	18.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							населения до 100 тыс. человек на 01.11.2025
1.2.12.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2025"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2025
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения
1.2.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидий юридическому (физическому) лицу
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.3.2.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2025"	-	23.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2025
1.3.3.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2025"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2025
1.3.4.	Контрольная точка"Отчет	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2025"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2025
1.3.5.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2025"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2025
1.3.6.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.2025"	-	14.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.2025
1.3.7.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2025"	-	11.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2025
1.3.8.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о подключении объекта к сетям инженерно-технического	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Золотов Р.Е.	Отчет о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)
1.3.9.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1.3.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения
1.3.11.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества
1.3.12.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Золотов Р.Е.	Отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительства (реконструкции) медицинских организаций"				точками отсутствует		нового строительства (реконструкции) медицинских организаций
1.3.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.3.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.3.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.3.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.
1.4.1.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.4.2.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2025"						также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.03.2025
1.4.3.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025"	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025
1.4.4.	Контрольная точка"Отчет	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2025"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.05.2025
1.4.5.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100	-	18.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тыс. человек по состоянию на 01.06.2025"						сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.06.2025
1.4.6.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2025"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2025
1.4.7.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2025"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.08.2025
1.4.8.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2025"	-	16.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2025
1.4.9.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2025"	-	16.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.10.2025
1.4.10.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а	-	19.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2025"						первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.11.2025
1.4.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения
1.4.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.4.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.4.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.4.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		цель на дистанционном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках дистанционного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, со Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передовым подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передового подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеваниям работающих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских устройств с дистанционной передачей данных пациентам с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00
2	Приобретено оборудование в медицинские организации, осуществляющие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	27,00	1,00	21,00	0,00	15,00	64,00
3	Созданы общины первичного звена здравоохранения	22,00	1,00	33,00	1,00	28,00	85,00

№ п п	Наименование мероприятий (проектных)	Влияние на достижение показателей (проектных)					Средний рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		адрес на дистанционном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках дистанционного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, со Влияние на достижение (проектных)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним первичным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного первичного подразделения, %", Влияние на достижение (проектных)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (проектных)	"Сокращение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеваниям работающих граждан", Влияние на достижение (проектных)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (проектных)	
4	Осуществляли капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	34,00	1,00	21,00	0,00	20,00	76,00
	Итого обеспеченность показателями федерального проекта, %	84,00	4,00	76,00	1,00	64,00	229,00