

Руководитель
регионального проекта —
Людмила Ефимовна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00DACE9CE2F166733C561A2C1DD8C7473
Владелец: Латышенко Елена Петровна

Действителен: с 03.02.2023 по 28.04.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(1) Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 35, из них: - 35 достигнутых контрольных точек.	2046065.41 тыс. руб., 99.96 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1.		Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, возрастающий	ФП	Условная единица	1	0	0		0	Отсутствие отклонений
2		ОЗР. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
2.1.		Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой, возрастающий	ФП	Условная единица	0	0	0		0	Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой														
1.1		Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	3	3	3			31.12.2023	29.12.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Соглашение ООО Аквамир	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "ООО Аквамир" Соглашение Министерства туризма Кузбасса от 10.07.2023г. №10-2023-071579, приложен файл .
														Соглашение ООО Горная Саланга	2. "соглашение ООО Горная Саланга" Соглашение Министерства туризма Кузбасса от 10.07.2023г. №10-2023-071566, приложен файл .
														Соглашение ООО Фанспорт	3. "ООО Фанспорт" Соглашение Министерства туризма Кузбасса от 27.10.2023г. №10-2023-087358,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.1.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии								15.07.2023	11.07.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное о выполнении контрольной точки	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении контрольной точки" Иное Министерства туризма Кузбасса от 11.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.2		Перечисление денежных средств получателям субсидии								31.07.2023	13.07.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное о выполнении контрольной точки	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении контрольной точки" Иное Министерства туризма Кузбасса от 13.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.3		Представлен отчет о реализации субсидии								30.09.2023	29.09.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о достижении значений результата использования субсидии	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении значений результата использования субсидии"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Кузбасса		и обязательств ах, принятых в целях их достижения	и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства туризма Кузбасса от 29.09.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1. 4		Отчет о реализации субсидии (в Министерство экономического развития Российской Федерации)								30.12.2023	26.12.2023	Ажищева Ангела Владимиров на - Заместитель министра туризма Кузбасса	гиис электронный бюджет	Отчет о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Отчет Министерства туризма Кузбасса от 26.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1. 5		Акт разработан								30.04.2023	10.04.2023	Ажищева Ангела Владимиров на - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронны й бюджет	Письмо о выполнении кт	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении кт" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 10.04.2023г. №481/02-02, приложен файл .
1.1. 6		Акт утвержден								31.05.2023	18.05.2023	Ажищева Ангела Владимиров на - Заместитель	ГИИС Электронны й бюджет	Постановлен ие об утверждении Порядка предоставле	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении Порядка предоставления



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра туризма Кузбасса		ния субсидии	субсидии" Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 18.05.2023г. №290, приложен файл .
1.2		Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	5	4	4			31.12.2023	31.12.2024	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное ТЗ Кузедеево	В работе.Существует риск: Не приведен в соответствие с доп.соглашением от 13.12.2023 № 069-2021-J1001-1/9 паспорт ФП, Причина риска: Не приведен в соответствие с доп.соглашением от от 13.12.2023 № 069-2021-J1001-1/9 паспорт ФП, следовательно паспорт регионального проекта также не актуализирован, Вероятность: 10%, Сутевые: некорректно отражается отчет по состоянию на 01.01.2024 Принятые меры: 1. актуализация паспорта РП, срок исполнения 31.03.2024, Латышенко Елена Петровна -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министр туризма Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА КУЗБАССА, привести паспорт РП в соответствие с ФП после утверждения ЗНИ по ФП. со стороны Минстрой РФ не применен ЗНИ по корректировке значения показателя на 4. Фактически исполнено 4. Просрочка 366 дней. Предоставлена информация : 4 из 5. Подтверждающие документы: 1. "ТЗ Кузедеево" Иное Администрации Таштагольского муниципального района от 29.12.2023г. №бн, приложен файл.
														Иное ТЗ Чугунаш	2. "ТЗ Чугунаш" Иное Администрации Таштагольского муниципального района от 29.12.2023г. №бн, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение Дополнитель ное соглашение о корректиров ке значения результата	3. "Дополнительное соглашение о корректировке значения результата" Соглашение Минстрой РФ от 13.12.2023г. №069-2021- J1001-1/9, приложен файл.
														Иное ТЗ водоснабжен ие	4. "ТЗ водоснабжение" Иное Администрации Таштагольского муниципального района от 29.12.2023г. №бн, приложен файл.
														Иное ТЗ водоотв	5. "ТЗ водоотв" Иное Администрации Таштагольского муниципального района от 29.12.2023г. №бн, приложен файл.
1.2. 1		Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия								10.10.2023	09.10.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	ГИИС Электронны й бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 09.10.2023г.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№1462/02-02, приложен файл .
1.2.2		Направление промежуточных результатов в ФОИВ								30.10.2023	26.10.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о результатах	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о результатах" Письмо Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.10.2023г. №И27-23/10863, приложен файл .
1.2.3		Разработка и утверждение основных проектных решений - объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Чугунаш - Спортивно-туристический комплекс "Шерегеш"								30.11.2023	29.11.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Администрации Таштагольского муниципального района от 29.11.2023г. №194-УКС, приложен файл .
														Иное акт приема-передачи	2. "акт приема-передачи" Иное Администрации Таштагольского муниципального района



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 02.11.2023г. №1, приложен файл .
1.2.4		Разработка и утверждение основных проектных решений - Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Кузедеево - Мундыбаш-Таштагол" 2022-2025 годы								30.11.2023	29.11.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Администрации Таштагольского муниципального района от 29.11.2023г. №194-УКС, приложен файл .
														Иное Акт передачи	2. "Акт передачи" Иное Администрации Таштагольского муниципального района от 24.10.2023г. №1, приложен файл .
1.2.5		Разработка и утверждение основных проектных решений - объект Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" 2022-2025 годы								30.11.2023	29.11.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Администрации Таштагольского муниципального района от 29.11.2023г. №194-УКС, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Акт	2. "Акт" Иное Администрации Таштагольского муниципального района от 09.10.2023г. №1, приложен файл .
1.2. 6		Направление проектной документации на государственную экспертизу - объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Чугунаш - Спортивно-туристический комплекс "Шерегеш"								20.12.2023	20.12.2023	Ажищева Анжела Владимиров на - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронны й бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Администрации Таштагольского муниципального района от 20.12.2023г. №227/1- УКС, приложен файл .
1.2. 7		Направление проектной документации на государственную экспертизу - объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием								20.12.2023	20.12.2023	Ажищева Анжела Владимиров на - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронны й бюджет	Письмо о выполнении кт	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении кт" Письмо Администрации Таштагольского муниципального района от 20.12.2023г. №227/1- УКС, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		к автодороге "Кузедеево - Мундыбаш-Таштагол" 2022-2025 годы													
1.2.8		Направление проектной документации на государственную экспертизу - объект Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" 2022-2025 годы								20.12.2023	20.12.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении кт	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении кт" Письмо Администрации Таштагольского муниципального района от 20.12.2023г. №227/1-УКС, приложен файл .
1.3		Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	6	4	4	4	0	31.12.2023	31.12.2024	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	гиис Электронный бюджет	Письмо о вводе объекта	В работе.Существует риск: Не приведен в соответствие с доп.соглашением от 29.11.2023 № 069-2021-j1001-1/8, от 22.12.2023 №069-09-2023-555/2 паспорт ФП, Причина риска: Не приведен в соответствие с доп.соглашением от т 29.11.2023 № 069-2021-j1001-1/8, от 22.12.2023 №069-09-2023-555/2 паспорт ФП, следовательно паспорт регионального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															также не актуализирован, Вероятность: 10%, Судебные: некорректно отражается отчет по состоянию на 01.01.2024 Принятые меры: 1. актуализировать паспорт РП , срок исполнения 31.03.2024, Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА КУЗБАССА, привести в соответствие паспорт РП после утверждения ЗНИ по ФП. со стороны Минстрой РФ не применен ЗНИ о корректировке показателя Дополнительным соглашением от 29/11/2023 № 069-2021-j1001-1/8 перенесен срок достижения значения результата на 2024 год по двум объектам Просрочка 366 дней.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 4 из 6. Подтверждающие документы: 1. "о вводе объекта" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г. №2018/02-02, приложен файл .
														Соглашение дополнительное соглашение о корректировке значения" Соглашение Минстрой РФ от 29.11.2023г. №069-2021-J1001-1/8, приложен файл .	2. "дополнительное соглашение о корректировке значения" Соглашение Минстрой РФ от 29.11.2023г. №069-2021-J1001-1/8, приложен файл .
														Письмо о вводе объекта	3. "о вводе объекта" Письмо Минстрой Кузбасса от 21.09.2023г. №МС-09/4482, приложен файл .
1.3.1		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию - дорога Мустаг 2 этап								31.12.2023	29.12.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма	Atr42.ru	Письмо о выполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г. №2018/02-02, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			файл.
1.3.2		Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия								10.10.2023	09.10.2023	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 09.10.2023г. №1462/02-02, приложен файл.
1.3.3		Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - Пожарно - спасательное депо в пгт. Шерегеш, Кемеровская область - Кузбасс.								28.12.2023	21.09.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	Guaig42.ru	Иное Разрешение на ввод в эксплуатацию	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Таштагольского района Кемеровской области от 13.09.2023г. №42-12-7-2023, приложен файл.
														Письмо о вводе в эксплуатацию	2. "о вводе в эксплуатацию" Письмо Министерства строительства Кузбасса от 21.09.2023г. №МС-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															09/4482, приложен файл .
1.3.4		Техническая готовность объекта - Канализационные очистные сооружения хозяйственно - бытовых и привозных сточных вод сектора "Е" СТК "Шерегеш"								31.12.2023	29.12.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	Guaig42.ru	Письмо о выполнении	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г. №2021/02-02, приложен файл .
1.3.5		Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - "Кемеровская область, пгт. Шерегеш. Объездная дорога пгт. Шерегеш - гора Мустаг сектор Б. 2 этап"								31.12.2023	29.12.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	Atr42.ru	Письмо о выполнении	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г. №2018/02-02, приложен файл .
1.3.6		Техническая готовность по объекту строительства - Автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш - Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шерегеш"								30.06.2023	29.06.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	гиис электронный бюджет	Письмо об исполнении контрольной точки	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "об исполнении контрольной точки" Письмо Администрации Таштагольского муниципального района



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 29.06.2023г. №315, приложен файл .
1.4		Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2023	29.12.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г. №2018/02-02, приложен файл .
1.4.1		Объект подключен к сетям								31.12.2023	29.12.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г. №2018/02-02, приложен файл .
1.4.2		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено								31.12.2023	29.12.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Министерства туризма



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса от 29.12.2023г. №2018/02-02, приложен файл .
1.4.3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								31.12.2023	29.12.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г. №2018/02-02, приложен файл .
1.4.4		Объект функционирует								31.12.2023	29.12.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г. №2018/02-02, приложен файл .
1.4.5		Перечисление денежных средств								29.12.2023	29.12.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			№2018/02-02, приложен файл .
1.4.6		Предоставление копий закрывающих документов по договору о проведении строительно-монтажных работ								29.12.2023	29.12.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г. №2018/02-02, приложен файл .
2.	ОЗР. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей														
2.1		Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	19	28	28			31.12.2023	29.12.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении	Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 28 из 19. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 29.12.2023г. №2022/02-02, приложен файл .
2.1.1		Акт разработан								30.04.2023	10.04.2023	Ажищева Анжела Владимировна -	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель министра туризма Кузбасса			выполнении кт" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 10.04.2023г. №481/02-02, приложен файл .
2.1.2		Акт утвержден								31.05.2023	22.05.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Постановление Об утверждении Порядка предоставления субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.05.2023г. №298, приложен файл .
2.1.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии								31.08.2023	14.08.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Иное о заключении соглашений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о заключении соглашений" Иное Министерства туризма Кузбасса от 14.08.2023г. №1158/02-02, приложен файл .
2.1.4		Перечисление денежных средств получателям субсидии								31.08.2023	17.08.2023	Ажищева Анжела Владимировна -	ГИИС Электронный бюджет	Иное о выполнении контрольной точки	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель министра туризма Кузбасса			выполнении контрольной точки" Иное Министерство туризма Кузбасса от 17.08.2023г. №1182/02-02, приложен файл .
2.1.5		Представлен отчет о реализации субсидии								30.09.2023	29.09.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о достижении значений результата использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении значений результата использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства туризма Кузбасса от 29.09.2023г. №б/н, приложен файл .
2.1.6		Отчет о реализации субсидии для ФОИВ								30.12.2023	26.12.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Отчет Министерства туризма Кузбасса от 26.12.2023г. №б/н, приложен файл .
2.2		Введены в эксплуатацию	Единица	309	71	0	71					Латышенко	ГИИС	Соглашение	В работе.Существует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		номера в модульных некапитальных средствах размещения Значение: 71,0000 Дата: 31.12.2023								31.12.2023	31.12.2024	Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	Электронны й бюджет	о корректиров ке	риск: Не приведен в соответствие с доп.соглашением от 29.12.2023 №139-09- 2023-226/1 паспорт ФП, Причина риска: Не приведен в соответствии с доп.соглашением от 29.12.2023 №139-09- 2023-226/1 паспорт ФП, следовательно паспорт регионального проекта также не актуализирован, Вероятность: 10%, Сутевые: некорректно отражается отчет по состоянию на 01.01.2024 Принятые меры: 1. актуализация паспорта РП, срок исполнения 31.03.2024, Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА КУЗБАССА, привести паспорт в соответствие с парспортом ФП после утверждения ЗНИ по

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ФП. со стороны Минэкономразвития РФ не применен ЗНИ о корректировке показателя Дополнительным соглашением от 29.12.2023 №139-09-2023-226/1 перенесен срок достижения значения результата на 2024 год. Фактически исполнено 0. Просрочка 366 дней. Предоставлена информация : 0 из 71. Подтверждающие документы: 1. "о корректировке" Соглашение Минэк РФ от 29.12.2023г. №139-09-2023-226/1, приложен файл .
2.2.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2023	26.12.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 26.12.2023г. №1989/02-02, приложен

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл.
														Иное Постановление	2. "Постановление" Иное Правительство РФ от 21.12.2023г. №2234, приложен файл.
2.2.2		Перечисление денежных средств получателям субсидии								30.12.2023	01.12.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Письмо Министерства туризма Кузбасса от 01.12.2023г. №1831/02-02, приложен файл.
2.2.3		Представлен отчет о расходах, направленный в Минэкономразвития РФ за декабрь 2023								30.12.2023	26.12.2023	Латышенко Елена Петровна - Министр туризма Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о выполнении КТ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "о выполнении КТ" Отчет Министерства туризма Кузбасса от 26.12.2023г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой							
1.1		(05) Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты), код направления расходов:53320	23 976,08	23 976,08	23 976,08	23 976,08	23 976,08	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 976,08	23 976,08	23 976,08	23 976,08	23 976,08	100,00	отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 976,08	23 976,08	23 976,08	23 976,08	23 976,08	100,00	отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(53) Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров, код направления расходов:53380	201 297,30	201 297,30	201 297,30	200 411,70	200 411,70	99,56	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	201 297,30	201 297,30	201 297,30	200 411,70	200 411,70	99,56	расхождение сумм СБР и кассового исполнения согласно доп.соглашению
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	201 297,30	201 297,30	201 297,30	200 411,70	200 411,70	99,56	расхождение сумм СБР и кассового исполнения согласно доп.соглашению
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	201 297,30	201 297,30	201 297,30	200 411,70	200 411,70	99,56	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	201 297,30	201 297,30	201 297,30	200 411,70	200 411,70	99,56	расхождение сумм СБР и кассового исполнения согласно доп.соглашению
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(63) Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", код направления расходов:52771, 52772, 52773, 52774, 52775, 52770, 5277F, 5331П							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	100,00	отсутствие отклонений
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	100,00	отсутствие отклонений
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	100,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	1 649 608,30	100,00	отсутствие отклонений
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(76) Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", код направления расходов:70230	4 338,20	4 338,20	4 338,20	4 338,20	4 338,20	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 338,20	4 338,20	4 338,20	4 338,20	4 338,20	100,00	отсутствие отклонений
1.4.1.		бюджет субъекта Российской	4 338,20	4 338,20	4 338,20	4 338,20	4 338,20	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							отсутствие отклонений
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	4 338,20	4 338,20	4 338,20	4 338,20	4 338,20	100,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	4 338,20	4 338,20	4 338,20	4 338,20	4 338,20	100,00	отсутствие отклонений
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(08) Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей							
2.1		(09) Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма, код направления расходов:53350	66 141,75	66 141,75	66 141,75	66 141,75	66 141,75	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	66 141,75	66 141,75	66 141,75	66 141,75	66 141,75	100,00	Отсутствие отклонений
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	66 141,75	66 141,75	66 141,75	66 141,75	66 141,75	100,00	Отсутствие отклонений
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(75) Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения, код направления расходов:5522F	101 589,38	101 589,38	101 589,38	101 589,38	101 589,38	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	101 589,38	101 589,38	101 589,38	101 589,38	101 589,38	100,00	отклонения отсутствуют
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	101 589,38	101 589,38	101 589,38	101 589,38	101 589,38	100,00	отклонения отсутствуют
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 046 951,01	2 046 951,01	2 046 951,01	2 046 065,41	2 046 065,41	99,96	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 046 951,01	2 046 951,01	2 046 951,01	2 046 065,41	2 046 065,41	99,96	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 046 951,01	2 046 951,01	2 046 951,01	2 046 065,41	2 046 065,41	99,96	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 855 243,80	1 855 243,80	1 855 243,80	1 854 358,20	1 854 358,20	99,95	
бюджеты муниципальных образований			1 855 243,80	1 855 243,80	1 855 243,80	1 854 358,20	1 854 358,20	99,95	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 589,38	101 589,38
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 589,38	101 589,38