Руководитель
регионального проекта —
Беглов Дмитрий Евгеньевич
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

**Сертификат:**
**00B55DC163C1C13F4717B1807EAB87CD73**
**Владелец: Беглов Дмитрий Евгеньевич**

**Действителен: с 14.04.2022 по 08.07.2023**

ОДОБРЕН
_____

# О Т Ч Е Т

## О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

*" ( N9-32 ) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)"*

| Показатели | Результаты | Контрольные точки | Бюджет |
|---|---|---|---|
| | | | |
| *Отсутствие отклонений* | *Наличие отклонений* | *Наличие отклонений* | *2 387 892,91* |
| | | | *Отсутствие отклонений* |

## 1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. | Предлагаемые решения:<br>1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023; | 12.01.2023 |
| 2 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Результат: (20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, Причина риска: Три здания медицинских организаций перенесены на 2023 год для осуществления капитального ремонта. , Вероятность: 30%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. | Предлагаемые решения:<br>1. Корректировка плана осуществления капитального ремонта зданий медицинских организаций. , срок исполнения 31.03.2023; | 12.01.2023 |
| 3 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | Риск: Результат (19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций, Причина риска: Заявления на оформление лицензий на осуществление медицинской деятельности поданы в конце декабря 2022г. Идет процесс оформления., Вероятность: 20%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2023г. | Предлагаемые решения:<br>1. Завершить процесс оформления лицензий на осуществление медицинской деятельности, срок исполнения 28.02.2023; | 12.01.2023 |
| 4 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, | Предлагаемые решения:<br>1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., | 12.01.2023 |

| № п/п | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|---|---|---|---|---|
| | организаций | Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. | срок исполнения 10.01.2023; | |
| 5 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. | Предлагаемые решения:<br>1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023; | 12.01.2023 |
| 6 | Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. | Предлагаемые решения:<br>1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023; | 12.01.2023 |
| 7 | Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: | Предлагаемые решения:<br>1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023; | 12.01.2023 |

| № п/п | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|---|---|---|---|---|
| | | 10.01.2023г. | | |
| 8 | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. | Предлагаемые решения:<br>1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023; | 12.01.2023 |
| 9 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. | Предлагаемые решения:<br>1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023; | 12.01.2023 |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий | ФП | Процент | 13.3 | 13 | 12.4 | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | 13 | 12.4 | Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» 25.03.2023 г. |
| 1.2. | | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий | ФП | Процент | 37.5 | 37 | 36.7 | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | 37 | 36.7 | Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» 25.03.2023 г. |
| 1.3. | | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий | ФП | Единица | 6.94 | 7.16 | 7.16 | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | 7.16 | 7.16 | Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | организации» 25.03.2023 г. |
| 1.4. | | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий | ФП | Процент | 0 | 35.8 | 46.5 | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования | 35.8 | 46.5 | Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных выборочного опроса респондентов по опроснику "Удовлетворенности населения медицинской помощью" 25.03.2023г. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | | |
| 1 | ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ФП | Единица | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 5,40 | 6,00 | 6,60 | | 7,16 |
| | Факт/прогноз | | | 0,64 | 1,28 | 1,60 | 1,77 | 2,30 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 5,40 | 6,00 | 6,68 | | 7,16 |
| 1.2 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ФП | Процент | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | | 13,00 |
| | Факт/прогноз | | | 14,00 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 12,90 | 12,90 | 12,40 | | 12,40 |
| 1.3 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент | | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ФП | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,70 | 34,40 | 35,10 | | 35,80 |
| | Факт/прогноз | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 46,60 | 47,10 | 47,50 | | 46,50 |
| 1.4 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ФП | Процент | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 46,00 | 43,00 | 40,00 | 37,00 | | 37,00 |
| | Факт/прогноз | | | 49,00 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 36,70 | | 36,70 |

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 1. | ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица | 0 | 70 | 70 | 70 | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам «Электронный бюджет» | Иное о принадлежности транспортного средства медицинским организациям | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "о принадлежности транспортного средства медицинским организациям" Иное Медицинских организаций от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Просрочка 10 дней. Предоставлена информация : 70 из 70. |
| 1.1.1 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 09.12.2022 | Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения | - | Закупка Закупка, Закупка Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Закупка Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор | Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 3. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 23.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 4. "Приобретение и монтаж |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Закупка Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный | быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 02.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 6. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Закупка от 12.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный медицинский Atmung с |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Закупка Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-П3 по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190 | принадлежностями: модель LFY-I-5A" Закупка от 13.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-П3 по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Закупка от 06.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ), Закупка Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Закупка Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для | Закупка от 06.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Закупка от 25.03.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Закупка Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», | 202208395000002001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202203393000819001, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Закупка Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Закупка Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних | желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Закупка от 18.02.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /В | вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Закупка от 18.02.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 20220339300004 5002, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 29.07.2022г. № 20220339300067 6003, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 22. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Закупка от 19.09.2022г. №20220839500000 2001, указана ссылка. 23. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | идеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Закупка Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательны | "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Закупка от 14.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 18.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «ЕВ» с принадлежностями вариант исполнения ЕВ19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Закупка Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Закупка Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения | 21.11.2022г. № 202203393000819001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем | Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Закупка от 12.08.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Закупка от 15.11.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 05.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 33. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 540), Закупка Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Закупка Выполнение работ по строительству объекта капитального | "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 34. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 17.05.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 36. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 38. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. № 202203393000676003, указана ссылка. 41. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Закупка Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализаци | "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 42. "Закупка" Закупка от 12.10.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 43. "Закупка" Закупка от 07.10.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 44. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Закупка от 12.08.2022г. №220201392000032001, указана ссылка. 45. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 46. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220203393000155001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | и универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Закупка Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительств | указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 26.07.2022г. № 220203393000842001, указана ссылка. 49. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 51. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 52. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 53. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220203393000161001, указана ссылка. 54. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 220203393000161001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | а: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница | указана ссылка. 55. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 220203393002679002, указана ссылка. 56. "Закупка" Закупка от 12.07.2022г. № 220203393000045002, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 60. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 61. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с* |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | *автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |
| 1.1.2 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения | - | Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат рентгеновский стационарны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26.60.11.113) , Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4МТ-Плюс»-00.3 , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | легковой LADA GRANTA , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Акт приема-передачи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000 ), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ых препаратов, Акт приема-передачи Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиник | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | и №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль UAZ Patriot , Акт приема-передачи Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Автомобиль УАЗ 220695-222-04, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | : СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностиче | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ский телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Акт приема-передачи Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизато | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | р паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Акт приема-передачи Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Акт приема-передачи Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119 ) | |
| 1.1.3 | | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Золотов Роман Евгеньевич | - | Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | | | - Начальник отдела материально-технического снабжения | | медицинских изделий, Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000), Платежное поручение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобилей UAZ Patriot , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Платежное поручение Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Платежное поручение Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Платежное поручение Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Платежное поручение Капитальны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29., Платежное поручение Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ой по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | комплекс для гастроскопии/ бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для колоноскопии (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стери | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | лизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Платежное поручение Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Платежное поручение Поставка медицинских изделий- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотическ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | их препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомет р-МТ, Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости вариант исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновский для остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119) | |
| 1.1.4 | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | | | | | | | | 31.12.2022 | 18.11.2022 | Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела | - | Соглашение Соглашение о предоставлении | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | | | материально-технического снабжения | | субсидии юридическому (физическому) лицу | субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 18.11.2022г. №056-09-2022-596/6, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.1.5 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения | - | | В работе. Просрочка 10 дней. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.1.6 | | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | | 31.12.2022 | 29.12.2022 | Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения | - | Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата) | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта (в части данного результата)" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 27.12.2022г. №11042, приложен файл. Дата исполнения КТ проставлена в соответствии с фактической датой получения документа. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 1.2 | | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 31.12.2022 | 30.12.2022 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | - | Отчет о выполнении результатов РП "Модернизация первичного звена здравоохранения", Иное приложение к отчету №11179 от 30.12.2022 | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о выполнении результатов РП "Модернизация первичного звена здравоохранения"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2022г. №11179, приложен файл. 2. "приложение к отчету №11179 от 30.12.2022" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. |
| 1.2.1 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 09.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Закупка Закупка, Закупка Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Закупка | Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 3. "Приобретение и монтаж |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Закупка Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор | быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 23.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 4. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 02.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 6. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Закупка от 12.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий: Концентратор |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Закупка Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП- | кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Закупка от 13.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Закупка от 06.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Закупка Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Закупка | препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Закупка от 06.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Закупка Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механически | урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Закупка от 25.03.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 220203393000819001, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Закупка от 08.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Закупка Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Закупка Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов | дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Закупка от 18.02.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или | панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Закупка от 18.02.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 202203393000045002, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 29.07.2022г. № 202203393000676003, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202208395000002001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Закупка Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно- | указана ссылка. 22. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Закупка от 19.09.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 23. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Закупка от 14.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 18.11.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «ЕВ» с принадлежностями вариант исполнения ЕВ19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Закупка Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Закупка Поставка медицински | 20220839500000 2001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 21.11.2022г. № 20220339300081 9001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 20220339300233 8001, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Закупка от 25.03.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта капитального |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» | строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Закупка от 12.08.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Закупка Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), | Закупка от 15.11.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 05.12.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 34. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 17.05.2022г. № 220203393002338001, указана ссылка. 36. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 38. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Закупка Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Закупка | 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. № 202203393000676003, указана ссылка. 41. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 42. "Закупка" Закупка от 12.10.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 43. "Закупка" Закупка от 07.10.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 44. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Закупка от 12.08.2022г. №202201392000032001, указана ссылка. 45. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Закупка Выполнение работ по инженерным изысканиям, | "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 46. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 26.07.2022г. № 220203393000842001, указана ссылка. 49. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 51. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 52. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 53. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница | "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 54. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 55. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 202203393002679002, указана ссылка. 56. "Закупка" Закупка от 12.07.2022г. № 202203393000045002, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 60. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 61. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |
| 1.2.2 | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | 31.12.2022 | 08.07.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 08.07.2022г. №056-09-2022-596/3, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.3 | | Приобретены и смонтированы | Единица | 0 | 53 | 24 | 53 | | | 31.12.2022 | 28.02.2023 | Беглов Дмитрий | Форма федеральног | Иное приложение | Информация по значению результата: |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 53,0000 Дата: 31.12.2022 | | | | | | | | | | Евгеньевич - министр | о статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | к отчету от 30.12.2022 № 11179, Отчет о достижении результатов регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" | В работе.Подтверждающие документы: 1. "о достижении результатов регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения"" Отчет Минздрава Кузбасса от 30.12.2022г. №11179, приложен файл. 2. "приложение к отчету от 30.12.2022 № 11179" Иное Минздрава Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Существуют риски: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Риск: Результат (19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций, Причина риска: Заявления на оформление лицензий на осуществление медицинской деятельности поданы в конце декабря 2022г. Идет процесс оформления., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2023г. Принятые меры: 1. Завершить процесс оформления лицензий на осуществление медицинской |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | деятельности, срок исполнения 28.02.2023. Существует риск. Просрочка 59 дней. Предоставлена информация : 24 из 53. |
| 1.3.1 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 09.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Закупка Закупка, Закупка Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Закупка Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможность | Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 3. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 23.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 4. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 02.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ю выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Закупка Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Закупка | 27.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 6. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Закупка от 12.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Закупка от 13.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Закупка Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения | шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Закупка от 06.04.2022г. №0220839500000200 1, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Закупка от 06.04.2022г. №0220839500000200 1, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Закупка Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Закупка | новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Закупка от 25.03.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202203393000819001, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Закупка Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматичес | изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кий наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Закупка Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежн | путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Закупка от 18.02.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Закупка от 18.02.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант | 20.07.2022г. № 220203393000045002, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 29.07.2022г. № 220203393000676003, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 22. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Закупка от 19.09.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 23. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Закупка Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежн | ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Закупка от 14.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 18.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 21.11.2022г. № 202203393000819001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 28. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Закупка Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Закупка Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторны | "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Закупка от 12.08.2022г. № 202201392000032001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Закупка Поставка медицинских изделий: Стол для хирургическ | указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Закупка от 15.11.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 05.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 34. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | их инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Закупка Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская | указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 17.05.2022г. № 220203393002338001, указана ссылка. 36. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 38. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. № 220203393000676003, указана ссылка. 41. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 42. "Закупка" Закупка от 12.10.2022г. № 220208395000002001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Закупка Поставка медицинских изделий- Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуков | указана ссылка. 43. "Закупка" Закупка от 07.10.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 44. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Закупка от 12.08.2022г. №220201392000032001, указана ссылка. 45. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 46. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 26.07.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Закупка Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница | 202203393000842001, указана ссылка. 49. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 202203393000155001, указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 202203393000155001, указана ссылка. 51. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202203393000155001, указана ссылка. 52. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202203393000645001, указана ссылка. 53. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 54. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 55. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 202203393002679002, указана ссылка. 56. "Закупка" Закупка от 12.07.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 202203393000045002, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 60. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 61. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |
| 1.3.2 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, | | | | | | | | 31.12.2022 | 15.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна | - | Акт приема-передачи Приобретен | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | оказанных услуг | | | | | | | | | | - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | ие и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ий стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Акт приема-передачи Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Акт приема-передачи Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29.10.22.000, ) , Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000 ), Акт приема-передачи Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Акт приема-передачи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Акт | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль UAZ Patriot , Акт приема-передачи Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ая диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодейст | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | вующие или ядовитые вещества, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Акт приема-передачи Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомет р-МТ, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагн ост"" по ТУ 26.60.11-001 -67684634- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизаци | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | и ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | урологическое КГУ-05.01 «Горское», Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ Система | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119) | |
| 1.3.3 | | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | 31.12.2022 | 14.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностиче | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ская стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | : СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | -67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ых лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Платежное поручение Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ий «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс» -00.3 , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ), Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000 ), Платежное поручение Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиле | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й UAZ Patriot , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Платежное поручение Капитальны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Платежное поручение Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ул. Ленина, 29., Платежное поручение Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | комплекс для гастроскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии/ бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | комплекс для колоноскопии (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Платежное поручение Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Платежное поручение Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 49640047-2015, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомер-МТ, Платежное поручение Поставка медицинских изделий, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Кресло | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости вариант исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119) | |
| 1.3.4 | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | 31.12.2022 | 29.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2022г. №056-09-2022-596/7, приложен |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.3.5 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | | В работе. Просрочка 10 дней. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | исполнения 10.01.2023. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.3.6 | | Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Отчет Отчет о кадровом обеспечении быстровозводимых модульных конструкций | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о кадровом обеспечении быстровозводимых модульных конструкций" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 14.12.2022г. №10533, приложен файл. Дата исполнения КТ проставлена в соответствии с фактической датой получения документа. |
| 1.4 | | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том | Единица | 0 | 22 | 18 | 22 | | | 31.12.2022 | 31.03.2023 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | Отчет о выполнении результатов РП "Модернизация первичного | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "о выполнении результатов РП "Модернизация |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2022 | | | | | | | | | | | "Сведения о медицинской организации" | звена здравоохранения", Иное приложение к отчету № 11179 от 30.12.2022 | первичного звена здравоохранения"" Отчет Минздрава кузбасса от 30.12.2022г. №11179, приложен файл. 2. "приложение к отчету № 11179 от 30.12.2022" Иное Минздрава Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Существуют риски: Результат: (20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, Причина риска: Три здания медицинских организаций перенесены на 2023 год для осуществления капитального ремонта. , |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Корректировка плана осуществления капитального ремонта зданий медицинских организаций. , срок исполнения 31.03.2023. КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Три здания медицинских организаций перенесены для осуществления капитального ремонта на 2023 год. Просрочка 90 дней. Предоставлена информация : 18 из 22. |
| 1.4.1 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 09.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Закупка Закупка, Закупка Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Закупка Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой | Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 3. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 23.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 4. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 02.03.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Закупка Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: | 220208395000002001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 6. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Закупка от 12.04.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Закупка от 13.04.2022г. №220208395000002001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | модель LFY-I-5A, Закупка Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Закупка Поставка медицинских изделий: | указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Закупка от 06.04.2022г. №0220839500000200 1, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Закупка от 06.04.2022г. №0220839500000200 1, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Закупка Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для | изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Закупка от 25.03.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | детей до 1 года, Закупка Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Закупка Поставка медицинских изделий - | 202203393000819001, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Закупка Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп | панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Закупка от 18.02.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Закупка от 18.02.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с | 20220839500000 2001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 20220339300004 5002, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 29.07.2022г. № 20220339300067 6003, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 22. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Закупка от 19.09.2022г. №20220839500000 2001, указана ссылка. 23. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Закупка Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС | определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Закупка от 14.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 18.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 21.11.2022г. № 202203393000819001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | », модель «ЕВ» с принадлежностями вариант исполнения ЕВ19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Закупка Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Закупка Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор | 29.04.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Закупка Поставка медицински | Шахтера, д. 14" Закупка от 12.08.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Закупка от 15.11.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 05.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 34. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Закупка Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ | "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 17.05.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 36. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 38. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. № 202203393000676003, указана ссылка. 41. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 42. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Закупка Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от | "Закупка" Закупка от 12.10.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 43. "Закупка" Закупка от 07.10.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 44. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Закупка от 12.08.2022г. №220201392000032001, указана ссылка. 45. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 46. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 220203393000645001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Закупка Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышл | указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 26.07.2022г. № 20220339300084200 1, указана ссылка. 49. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 51. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 52. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 20220339300064500 1, указана ссылка. 53. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 20220339300016100 1, указана ссылка. 54. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 20220339300016100 1, указана ссылка. 55. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 20220339300267900 2, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | енновская районная больница | указана ссылка. 56. "Закупка" Закупка от 12.07.2022г. № 202203393000045002, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 60. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 61. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 1.4.2 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Акт приема-передачи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправля | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | емый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Акт приема- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | передачи Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Акт приема-передачи Поставка автомобилей - автомобилей | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000 ), Акт приема-передачи Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | д.107, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | район, пгт. Комсомольск, Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль UAZ Patriot , Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Акт приема-передачи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Акт приема- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | передачи Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомет р-МТ, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ост"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | модель LFY-I-5A, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Дефибрилля | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | тор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механически | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119) | |
| 1.4.3 | | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | 31.12.2022 | 05.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохран | - | Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ения Кузбасса | | ий стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Система маммографическая рентгеновск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ая стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ОКПД2 – 26.60.11.112 ), Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций , Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000 ), Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Автомобиль УАЗ 220695-222-04, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиль UAZ Patriot , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Миниген» по ТУ 9443- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Платежное поручение Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Платежное поручение Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Платежное поручение Выполнение работ по | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Платежное поручение Капитальны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29., Платежное поручение Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенной по | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | для гастроскопии/ бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для колоноскопии (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ, Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Платежное поручение Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорограф | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструмента | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | льный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механически | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ой томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости вариант исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119) | |
| 1.4.4 | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | | | | | | | | 31.12.2022 | 29.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическом | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение Министерства |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | соглашений) | | | | | | | | | | | | у) лицу | здравоохранения РФ от 29.12.2022г. №056-09-2022-596/7, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.4.5 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | | В работе. Просрочка 10 дней. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.5 | | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 238,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица | 0 | 238 | 238 | 238 | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | Отчет О количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2022г. №б/н, приложен файл. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Просрочка 10 дней. Предоставлена информация : 238 из 238. |
| 1.5.1 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 09.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Закупка Закупка, Закупка Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Закупка Поставка | Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 3. "Приобретение и монтаж быстровозводимых |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Закупка Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода | модульных конструкций" Закупка от 23.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 4. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 02.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 6. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Закупка от 12.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Закупка Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-П3 | мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Закупка от 13.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-П3 по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Закупка от 06.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Закупка Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Закупка Поставка | хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Закупка от 06.04.2022г. №0220839500000200 1, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Закупка от 08.04.2022г. № 0220839500000200 1, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Закупка Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло | 05.01 «Горское»" Закупка от 25.03.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202203393000819001, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Закупка Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Закупка Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно- | Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Закупка от 18.02.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних | зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Закупка от 18.02.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 20220339300004 5002, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 29.07.2022г. № 20220339300067 6003, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 22. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Закупка Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного | "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Закупка от 19.09.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 23. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Закупка от 14.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 18.11.2022г. № 202208395000002001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Закупка Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Закупка Поставка медицинских изделий: | указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 21.11.2022г. № 220203393000819001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 220203393002338001, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Миниге м» по ТУ 9443- | ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Закупка от 12.08.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Закупка от 15.11.2022г. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Закупка Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Закупка | №220208395000002001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 05.12.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 34. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 17.05.2022г. № 220203393002338001, указана ссылка. 36. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 38. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Закупка Поставка | 202208395000002001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. № 202203393000676003, указана ссылка. 41. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 42. "Закупка" Закупка от 12.10.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 43. "Закупка" Закупка от 07.10.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 44. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Закупка от 12.08.2022г. №202201392000032001, указана ссылка. 45. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Закупка Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектирова | 18.03.2022г. № 20220339300064500 1, указана ссылка. 46. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 20220339300064500 1, указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 26.07.2022г. № 20220339300084200 1, указана ссылка. 49. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 51. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 52. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 20220339300064500 1, указана ссылка. 53. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | нию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница | 07.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 54. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 55. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 202203393002679002, указана ссылка. 56. "Закупка" Закупка от 12.07.2022г. № 202203393000045002, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 60. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 61. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |
| 1.5.2 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113 ) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс» -00.3 , Акт приема- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | передачи Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Акт | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (Торговая марка - Минигем 540), Акт приема-передачи Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000 ), Акт приема-передачи Капитальный ремонт объекта: ""Здание | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Киселевск, ул. Чумова, д.23, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль UAZ Patriot , Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04, Акт приема-передачи Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ая диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Холодильни | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | к фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Ап | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | парат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | СБ-2), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправля | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | емый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 9451-015-41457390-2004, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ой компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтически | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Акт приема-передачи Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Акт приема-передачи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26.60.12.119), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | – 26.60.11.119 ) | |
| 1.5.3 | | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | 31.12.2022 | 05.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарна | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | я общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Платежное поручение Приобретен | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ие и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000), Платежное поручение Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобилей UAZ Patriot , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожден | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ных, электронные /Весы для детей до 1 года, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Платежное поручение Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Платежное поручение Поставка автомобилей - | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникид | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | зевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Платежное поручение Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29., Платежное поручение Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | препаратов, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии/ бронхоскопии, система эндоскопической визуализаци | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | и/ видеоэндоскопический комплекс для бронхоскопии, система эндоскопической визуализации и/ видеоэндоскопический комплекс для колоноскопии (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Платежное поручение Поставка медицинских изделий- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотическ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | их препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2004, Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-П3 по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтически | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезо | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | вый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Система обогрева | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка медицинских изделий, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости вариант исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1 (код ОКПД2 – 32.50.13.190 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ), Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ) | |
| 1.5.4 | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | 31.12.2022 | 29.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2022г. №056-09-2022-596/7, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.5.5 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | | В работе. Просрочка 10 дней. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.5.6 | | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | | 31.12.2022 | 29.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата) | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта (в части данного результата)" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2022г. №б/н, приложен файл. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Отклонения отсутствуют. |
| 1.6 | | Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | - | Иное Информация об исполнении контракта | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении контракта" Иное ГАУЗ КО "Кемеровская городская клиническая поликлиника №5" от 31.12.2022г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Имеется риск несвоевременного исполнения КТ. Просрочка 10 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.6.1 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | | В работе. Просрочка 10 дней. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.6.2 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 09.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Закупка Закупка, Закупка Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Закупка Поставка медицинских изделий: Стерилизатор | Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 3. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 23.05.2022г. № 220208395000002001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Закупка Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор | указана ссылка. 4. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 02.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 6. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Закупка от 12.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Закупка Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код | кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Закупка от 13.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Закупка от 06.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ОКПД2 – 32.50.12.190 ), Закупка Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Закупка Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, | сильнодействующие или ядовитые вещества" Закупка от 06.04.2022г. №0220839500000200 1, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Закупка от 08.04.2022г. № 0220839500000200 1, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Закупка от 25.03.2022г. №0220839500000200 1, указана ссылка. 12. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Закупка Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ- | "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 220203393000819001, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Закупка от 08.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 05.01 «Горское», Закупка Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Закупка Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденально | 2990К, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Закупка от 18.02.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроско | «ЕВ» с принадлежностями вариант исполнения ЕВ19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Закупка от 18.02.2022г. № 0220839500000200 1, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 0220339300004500 2, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 0220839500000200 1, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 0220839500000200 1, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 29.07.2022г. № 0220339300067600 3, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 0220839500000200 1, указана ссылка. 22. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Закупка от 19.09.2022г. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | п (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Закупка Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или | №202208395000002001, указана ссылка. 23. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Закупка от 14.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 18.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № 202208395000002001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «ЕВ» с принадлежностями вариант исполнения ЕВ19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Закупка Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструменто | указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 21.11.2022г. № 220203393000819001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 220203393002338001, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | в ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Закупка Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Закупка Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, | Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Закупка от 12.08.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Закупка от 15.11.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 05.12.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Закупка Выполнение работ по строительству объекта | 202208395000002001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 34. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 17.05.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 36. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 38. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Закупка Поставка медицинских изделий-Система ультразвуков | 202203393000676003, указана ссылка. 41. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 42. "Закупка" Закупка от 12.10.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 43. "Закупка" Закупка от 07.10.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 44. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Закупка от 12.08.2022г. №202201392000032001, указана ссылка. 45. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 202203393000645001, указана ссылка. 46. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Закупка Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитальног | 07.04.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 20220339300064500 1, указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 26.07.2022г. № 20220339300084200 1, указана ссылка. 49. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 51. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 52. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 20220339300064500 1, указана ссылка. 53. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 20220339300016100 1, указана ссылка. 54. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | о строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница | 05.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 55. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 202203393002679002, указана ссылка. 56. "Закупка" Закупка от 12.07.2022г. № 202203393000045002, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 60. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 61. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | *Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |
| 1.6.3 | | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 20.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Реестр контрактов Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов | Подтверждающие документы: 1. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2420534966422000647, указана ссылка. 2. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 07.06.2022г. № 2420534966422000580, указана ссылка. 3. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Реестр контрактов Поставка медицински | ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 2420534966422000506, указана ссылка. 4. "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 2420534966422000480, указана ссылка. 5. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/ | 07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2420534966422000443, указана ссылка. 6. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000426, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система | стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 13.01.2022г. № 2420534966422000014, указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический | стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Реестр контрактов от 14.01.2022г. № 2420534966422000032, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Реестр контрактов от 01.06.2022г. № 2420534966422000550, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113 ), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностиче | электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 2420534966422000430, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000406, указана ссылка. 12. "Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ская стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» | 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112)" Реестр контрактов от 13.01.2022г. № 2420534966422000018, указана ссылка. 13. "Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 2420534966422000477, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 2420534966422000448, указана ссылка. 15. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодейст | "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Реестр контрактов от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | вующие или ядовитые вещества, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для | 26.04.2022г. № 2420534966422000419, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 2420534966422000333, указана ссылка. 17. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Реестр контрактов от 31.10.2022г. № 2420534966422001403, указана ссылка. 18. "Поставка Автомобилей |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение | УАЗ 220695-222-04" Реестр контрактов от 25.02.2022г. № 2420534966422000153, указана ссылка. 19. "Поставка автомобилей-Автомобилей UAZ Patriot " Реестр контрактов от 25.02.2022г. № 2420534966422000154, указана ссылка. 20. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000)" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 2420534966422000290, указана ссылка. 21. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 26.05.2022г. № 2420534966422000532, указана ссылка. 22. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомер-МТ, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический | тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2420534966422000444, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 3424300148322000071, указана ссылка. 24. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями | конструкций" Реестр контрактов от 31.01.2022г. № 2420534966422000085, указана ссылка. 25. "Поставка автомобилей-автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000,) " Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2420534966422000050, указана ссылка. 26. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Реестр контрактов от 18.05.2022г. № 2420534966422000494, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по строительству объекта капитального |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения | строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Реестр контрактов от 30.09.2022г. № 2420514299822000085, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Реестр контрактов от 06.12.2022г. № 2420534966422001643, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежн | указана ссылка. 29. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 12.01.2022г. № 2420534966422000005, указана ссылка. 30. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119 ), Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Реестр контрактов Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобилей UAZ Patriot , Реестр контрактов | 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) " Реестр контрактов от 13.01.2022г. № 2420534966422000026, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000408, указана ссылка. 32. "Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000409, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрич | 9А" Реестр контрактов от 17.06.2022г. № 3423900081822000051, указана ссылка. 34. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2420534966422000701, указана ссылка. 35. "Поставка автомобилей-Автомобиль УАЗ 220695-550-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Реестр контрактов от 21.02.2022г. № 2420534966422000128, указана ссылка. 36. "Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29." Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 2420514299822000021, указана ссылка. 37. "Выполнение работ по |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | еский портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Реестр контрактов Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Реестр контрактов Поставка автомобилей | инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2420514299822000075, указана ссылка. 38. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Реестр контрактов от 19.12.2022г. № 3420200611522000023, указана ссылка. 39. "Капитальный ремонт помещений здания амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Реестр контрактов Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникид | ул.Горняка, 9" Реестр контрактов от 14.07.2022г. № 3424300148322000061, указана ссылка. 40. "Поставка медицинских изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190) " Реестр контрактов от 19.12.2022г. № 2420534966422001711, указана ссылка. 41. "Поставка медицинских изделий-Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол операционный Promerix с принадлежностями (код ОКПД2 – 32.50.30.110)" Реестр контрактов от 20.12.2022г. № 2420534966422001726, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | зевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежн | указана ссылка. 42. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Реестр контрактов от 08.11.2022г. № 2420534966422001444, указана ссылка. 43. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями (код ОКПД2 – 26.60.12.132 ) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004 | вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 09.11.2022г. № 2420534966422001441, указана ссылка. 44. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 25.10.2022г. № 2420534966422001374, указана ссылка. 45. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 06.07.2022г. № 2420534966422000798, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | -67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Реестр контрактов | указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ой по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобиль УАЗ 220695-550-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Реестр контрактов Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29., Реестр контрактов Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница, Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещений здания амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, ул.Горняка, 9, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-исполнения: Светильник | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий- Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол операционный Promerix с принадлежностями (код | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ОКПД2 – 32.50.30.110), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (код ОКПД2 – 26.60.11.113 ) | |
| 1.6.4 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000 ), Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарна | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | я общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Система маммографическая рентгеновская | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ), Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Акт приема-передачи Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Акт приема-передачи Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Акт приема-передачи Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Акт приема-передачи Капитальны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобилей UAZ Patriot , Акт приема-передачи Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский стационарный для | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ых препаратов, Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | : СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомет р-МТ, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский диагностиче | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ский телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Акт приема-передачи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного | |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Акт приема-передачи Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119 ) | |
| 1.6.5 | | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна | - | Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | | | - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарна | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | я общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113 ) , Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000 ), Платежное поручение Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ая диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | конструкций , Платежное поручение Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобилей UAZ Patriot , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Платежное | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | поручение Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Платежное поручение Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Платежное поручение Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14, Платежное поручение Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29., Платежное поручение Капитальный ремонт здания | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии, система эндоскопической визуализаци | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | и/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии/ бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для колоноскопии (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | поручение Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Платежное поручение Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский диагностический телеуправля | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | емый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | : СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Платежное поручение Поставка медицинских изделий - | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомет р-МТ, Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Платежное | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | поручение Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | поручение Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка медицинских изделий, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости вариант исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновский для остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119 ) | |
| 1.7 | | Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | - | Отчет о выполнении мероприятий по приобретен | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "о |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | ию и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов ФАП в рамках исполнения обязательств по контрактам 2021 | выполнении мероприятий по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов ФАП в рамках исполнения обязательств по контрактам 2021" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2022г. №11178, приложен файл. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Просрочка 10 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.7.1 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | | В работе. Просрочка 10 дней. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.7.2 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 09.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Закупка Закупка, Закупка Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Закупка Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой | Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 3. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 23.05.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 4. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 02.03.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Закупка Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: | 20220839500000 2001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 6. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Закупка от 12.04.2022г. №20220839500000 2001, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Закупка от 13.04.2022г. №20220839500000 2001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | модель LFY-I-5A, Закупка Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Закупка Поставка медицинских изделий: | указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Закупка от 06.04.2022г. №0220839500000200 1, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Закупка от 06.04.2022г. №0220839500000200 1, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Закупка Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для | изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Закупка от 25.03.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | детей до 1 года, Закупка Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Закупка Поставка медицинских изделий - | 202203393000819001, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Закупка Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп | панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Закупка от 18.02.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Закупка от 18.02.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с | 20220839500000 2001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 20220339300004 5002, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 29.07.2022г. № 20220339300067 6003, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 22. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Закупка от 19.09.2022г. №20220839500000 2001, указана ссылка. 23. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Закупка Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС | определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Закупка от 14.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 18.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 21.11.2022г. № 202203393000819001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | », модель «ЕВ» с принадлежностями вариант исполнения ЕВ19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Закупка Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Закупка Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор | 29.04.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Закупка Поставка медицински | Шахтера, д. 14" Закупка от 12.08.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Закупка от 15.11.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 05.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 34. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Закупка Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ | "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 17.05.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 36. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 38. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. № 202203393000676003, указана ссылка. 41. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 42. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Закупка Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от | "Закупка" Закупка от 12.10.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 43. "Закупка" Закупка от 07.10.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 44. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Закупка от 12.08.2022г. №202201392000032001, указана ссылка. 45. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 202203393000645001, указана ссылка. 46. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202203393000155001, указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 202203393000645001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Закупка Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышл | указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 26.07.2022г. № 202203393000842001, указана ссылка. 49. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 202203393000155001, указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 202203393000155001, указана ссылка. 51. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202203393000155001, указана ссылка. 52. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202203393000645001, указана ссылка. 53. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 54. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 55. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 202203393002679002, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | енновская районная больница | указана ссылка. 56. "Закупка" Закупка от 12.07.2022г. № 202203393000045002, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 60. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 61. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 1.7.3 | | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 20.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Реестр контрактов Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Реестр контрактов Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматичес | Подтверждающие документы: 1. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2420534966422000647, указана ссылка. 2. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 07.06.2022г. № 2420534966422000580, указана ссылка. 3. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 2420534966422000506, указана ссылка. 4. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кий с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY- | "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 2420534966422000480, указана ссылка. 5. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2420534966422000443, указана ссылка. 6. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | I-5А, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий- | "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000426, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская | 048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 13.01.2022г. № 2420534966422000014, указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский | 048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Реестр контрактов от 14.01.2022г. № 2420534966422000032, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Реестр контрактов от 01.06.2022г. № 2420534966422000550, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарна | 2420534966422000430, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000406, указана ссылка. 12. "Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112)" Реестр контрактов от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | я общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ | 13.01.2022г. № 2420534966422000018, указана ссылка. 13. "Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 2420534966422000477, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 2420534966422000448, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Реестр контрактов Поставка медицински | кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 2420534966422000419, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностиче | желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 2420534966422000333, указана ссылка. 17. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Реестр контрактов от 31.10.2022г. № 2420534966422001403, указана ссылка. 18. "Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04" Реестр контрактов от 25.02.2022г. № 2420534966422000153, указана ссылка. 19. "Поставка автомобилей- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ский телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 | Автомобилей UAZ Patriot " Реестр контрактов от 25.02.2022г. № 2420534966422000154, указана ссылка. 20. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000)" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 2420534966422000290, указана ссылка. 21. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 26.05.2022г. № 2420534966422000532, указана ссылка. 22. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ""Кардиометр-МТ, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато- | Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2420534966422000444, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 3424300148322000071, указана ссылка. 24. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 31.01.2022г. № 2420534966422000085, указана ссылка. 25. "Поставка автомобилей- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Вид | автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000,) " Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2420534966422000050, указана ссылка. 26. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Реестр контрактов от 18.05.2022г. № 2420534966422000494, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | еогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато- | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Реестр контрактов от 30.09.2022г. № 2420514299822000085, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Реестр контрактов от 06.12.2022г. № 2420534966422001643, указана ссылка. 29. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Реестр контрактов Поставка Автомобилей УАЗ | аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 12.01.2022г. № 2420534966422000005, указана ссылка. 30. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) " Реестр контрактов от 13.01.2022г. № 2420534966422000026, указана ссылка. 31. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 220695-222-04, Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобиль UAZ Patriot , Реестр контрактов Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000 ), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина | "Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000408, указана ссылка. 32. "Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000409, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А" Реестр контрактов от 17.06.2022г. № 3423900081822000051, указана ссылка. 34. "Приобретение и монтаж быстровозводимых |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Реестр контрактов | модульных конструкций" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2420534966422000701, указана ссылка. 35. "Поставка автомобилей-Автомобиль УАЗ 220695-550-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Реестр контрактов от 21.02.2022г. № 2420534966422000128, указана ссылка. 36. "Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29." Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 2420514299822000021, указана ссылка. 37. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), | ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2420514299822000075, указана ссылка. 38. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Реестр контрактов от 19.12.2022г. № 3420200611522000023, указана ссылка. 39. "Капитальный ремонт помещений здания амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, ул.Горняка, 9" Реестр контрактов от 14.07.2022г. № 3424300148322000061, указана ссылка. 40. "Поставка медицинских |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Реестр контрактов Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. | изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190) " Реестр контрактов от 19.12.2022г. № 2420534966422001711, указана ссылка. 41. "Поставка медицинских изделий-Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол операционный Promerix с принадлежностями (код ОКПД2 – 32.50.30.110)" Реестр контрактов от 20.12.2022г. № 2420534966422001726, указана ссылка. 42. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Реестр контрактов Поставка | цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Реестр контрактов от 08.11.2022г. № 2420534966422001444, указана ссылка. 43. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 09.11.2022г. № 2420534966422001441, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код | указана ссылка. 44. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 25.10.2022г. № 2420534966422001374, указана ссылка. 45. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 06.07.2022г. № 2420534966422000798, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной* |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ОКПД2 – 26.60.11.113 ), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на | *информацией:Другое создано СТП* |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ий р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобиль УАЗ 220695-550-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Реестр контрактов Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29., Реестр контрактов Выполнение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница, Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещений здания амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, ул.Горняка, 9, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируем | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий- Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол операционный Promerix с принадлежностями (код ОКПД2 – 32.50.30.110), Реестр контрактов Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Реестр контрактов Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Реестр контрактов | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) | |
| 1.7.4 | | Произведена приемка поставленных товаров, | | | | | | | | 31.12.2022 | 16.12.2022 | Абросова Оксана | - | Акт приема-передачи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | | | Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомер-МТ, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ий для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | передачи Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Акт приема-передачи Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Акт приема-передачи Приобретен | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ие и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000), Акт приема-передачи Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Акт приема-передачи Поставка автомобилей - | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Автомобиль UAZ Patriot , Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Акт приема- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | передачи Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | -67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Акт | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматичес | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кий наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32.50.12.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологич | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ескоеурологическое КГУ-05.01 «Горское», Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119) | |
| 1.7.5 | | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | 31.12.2022 | 20.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Система маммографическая рентгеновская стационарна | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | я, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ), Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000 ), Платежное поручение Поставка Автомобилей УАЗ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 220695-222-04, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиль UAZ Patriot , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобин | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожден | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ных, электронные /Весы для детей до 1 года, Платежное поручение Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Платежное поручение Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Платежное поручение Капитальный ремонт объекта: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Платежное поручение Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Платежное поручение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29., Платежное поручение Поставка медицинских изделий-система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | и/бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для колоноскопии (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ), Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Холодильник для лекарственных препаратов, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодейст | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | вующие или ядовитые вещества, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Платежное поручение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентрато | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | р кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский для | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости вариант исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1 (код ОКПД2 – 32.50.13.190) | |
| 1.8 | | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | - | Акт приема-передачи Акт приема-передачи товара медицинской организации, Платежное поручение на поставку | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи товара медицинской организации" Акт приема-передачи ГАУЗ "Кузбасская областная детская клиническая |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | медицинского оборудования | больница им. Ю.А. Атаманова" от 09.12.2022г. №1, приложен файл. 2. "на поставку медицинского оборудования" Платежное поручение ГАУЗ "Кемеровская областная детская клиническая больница им. Ю.А. Атаманова" от 26.12.2022г. №505203, приложен файл. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Просрочка 10 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.8.1 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | | В работе. Просрочка 10 дней. Существует риск: КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Сумма кассового исполнения по итогу года на дату 01.01.2023 отразится в ЭБ во вкладке "Финансовое обеспечение" 10.01.2023г. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. Подготовить отчет о выполнении |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | соглашения о предоставлении субсидии., срок исполнения 10.01.2023. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии |
| 1.8.2 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 09.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Закупка Закупка, Закупка Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Закупка Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой | Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 3. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 23.05.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 4. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 02.03.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Закупка Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: | 20220839500000 2001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 6. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Закупка от 12.04.2022г. №20220839500000 2001, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Закупка от 13.04.2022г. №20220839500000 2001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | модель LFY-I-5A, Закупка Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Закупка Поставка медицинских изделий: | указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Закупка от 06.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Закупка от 06.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Закупка Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для | изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Закупка от 25.03.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | детей до 1 года, Закупка Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Закупка Поставка медицинских изделий - | 202203393000819001, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Закупка Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп | панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Закупка от 18.02.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Закупка от 18.02.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с | 20220839500000 2001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 20220339300004 5002, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 29.07.2022г. № 20220339300067 6003, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 20220839500000 2001, указана ссылка. 22. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Закупка от 19.09.2022г. №20220839500000 2001, указана ссылка. 23. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Закупка Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС | определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Закупка от 14.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 18.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 21.11.2022г. № 202203393000819001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | », модель «ЕВ» с принадлежностями вариант исполнения ЕВ19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Закупка Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ- | 29.04.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2. (Исп. СБ-2), Закупка Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Закупка Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр | Шахтера, д. 14" Закупка от 12.08.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201392000032001, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Закупка от 15.11.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 05.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 34. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Закупка Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ | "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 17.05.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 36. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 38. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. № 202203393000676003, указана ссылка. 41. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 42. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Закупка Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от | "Закупка" Закупка от 12.10.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 43. "Закупка" Закупка от 07.10.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 44. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Закупка от 12.08.2022г. №220201392000032001, указана ссылка. 45. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 46. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 220203393000645001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Закупка Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышл | указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 26.07.2022г. № 220203393000842001, указана ссылка. 49. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 51. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 220203393000155001, указана ссылка. 52. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 220203393000645001, указана ссылка. 53. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220203393000161001, указана ссылка. 54. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 220203393000161001, указана ссылка. 55. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 220203393002679002, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | енновская районная больница | указана ссылка. 56. "Закупка" Закупка от 12.07.2022г. № 202203393000045002, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 60. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 61. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 1.8.3 | | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 20.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Реестр контрактов Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Реестр | Подтверждающие документы: 1. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2420534966422000647, указана ссылка. 2. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 07.06.2022г. № 2420534966422000580, указана ссылка. 3. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 2420534966422000506, указана ссылка. 4. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | контрактов Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой | "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 2420534966422000480, указана ссылка. 5. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2420534966422000443, указана ссылка. 6. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | /Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Систе | "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000426, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ма рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностиче | 048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 13.01.2022г. № 2420534966422000014, указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ский стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская | 048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Реестр контрактов от 14.01.2022г. № 2420534966422000032, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Реестр контрактов от 01.06.2022г. № 2420534966422000550, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 | 2420534966422000430, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000406, указана ссылка. 12. "Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112)" Реестр контрактов от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих | 13.01.2022г. № 2420534966422000018, указана ссылка. 13. "Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 2420534966422000477, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 2420534966422000448, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | сильнодействующие или ядовитые вещества, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологич | кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 2420534966422000419, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | еский для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: | желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 2420534966422000333, указана ссылка. 17. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " Реестр контрактов от 31.10.2022г. № 2420534966422001403, указана ссылка. 18. "Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04" Реестр контрактов от 25.02.2022г. № 2420534966422000153, указана ссылка. 19. "Поставка автомобилей- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомет р-МТ, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматичес | Автомобилей UAZ Patriot " Реестр контрактов от 25.02.2022г. № 2420534966422000154, указана ссылка. 20. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000)" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 2420534966422000290, указана ссылка. 21. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 26.05.2022г. № 2420534966422000532, указана ссылка. 22. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кий наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежн | Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2420534966422000444, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № 3424300148322000071, указана ссылка. 24. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 31.01.2022г. № 2420534966422000085, указана ссылка. 25. "Поставка автомобилей- |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант | автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000,) " Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2420534966422000050, указана ссылка. 26. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Реестр контрактов от 18.05.2022г. № 2420534966422000494, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190 ), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Реестр контрактов от 30.09.2022г. № 2420514299822000085, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Реестр контрактов от 06.12.2022г. № 2420534966422001643, указана ссылка. 29. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Реестр контрактов Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобилей UAZ Patriot , Реестр | аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 12.01.2022г. № 2420534966422000005, указана ссылка. 30. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) " Реестр контрактов от 13.01.2022г. № 2420534966422000026, указана ссылка. 31. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | контрактов Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр | "Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000408, указана ссылка. 32. "Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000409, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А" Реестр контрактов от 17.06.2022г. № 3423900081822000051, указана ссылка. 34. "Приобретение и монтаж быстровозводимых |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Реестр контрактов Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Реестр контрактов Поставка | модульных конструкций" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2420534966422000701, указана ссылка. 35. "Поставка автомобилей-Автомобиль УАЗ 220695-550-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Реестр контрактов от 21.02.2022г. № 2420534966422000128, указана ссылка. 36. "Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29." Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 2420514299822000021, указана ссылка. 37. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), | ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2420514299822000075, указана ссылка. 38. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Реестр контрактов от 19.12.2022г. № 3420200611522000023, указана ссылка. 39. "Капитальный ремонт помещений здания амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, ул.Горняка, 9" Реестр контрактов от 14.07.2022г. № 3424300148322000061, указана ссылка. 40. "Поставка медицинских |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Реестр контрактов Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: | изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190) " Реестр контрактов от 19.12.2022г. № 2420534966422001711, указана ссылка. 41. "Поставка медицинских изделий-Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол операционный Promerix с принадлежностями (код ОКПД2 – 32.50.30.110)" Реестр контрактов от 20.12.2022г. № 2420534966422001726, указана ссылка. 42. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская | цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Реестр контрактов от 08.11.2022г. № 2420534966422001444, указана ссылка. 43. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 09.11.2022г. № 2420534966422001441, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат | указана ссылка. 44. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 25.10.2022г. № 2420534966422001374, указана ссылка. 45. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 06.07.2022г. № 2420534966422000798, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной* |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: | *информацией:Другое создано СТП* |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Реестр контрактов Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ий р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобиль УАЗ 220695-550-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Реестр контрактов Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29., Реестр контрактов Выполнение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница, Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещений здания амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, ул.Горняка, 9, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируем | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол операционный Promerix с принадлежностями (код ОКПД2 – 32.50.30.110), Реестр контрактов Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Реестр контрактов Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Реестр контрактов | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) | |
| 1.8.4 | | Произведена приемка поставленных товаров, | | | | | | | | 31.12.2022 | 09.12.2022 | Абросова Оксана | - | Акт приема-передачи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | | | Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Систе | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ма рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Акт приема-передачи Приобретение и монтаж | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | быстровозводимых модульных конструкций, Акт приема-передачи Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Акт приема- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | передачи Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | марка - Минигем 540), Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000), Акт приема-передачи Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Акт приема- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | передачи Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольс | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | к, Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль UAZ Patriot , Акт приема-передачи Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Акт приема-передачи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Акт приема-передачи Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Акт | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматичес | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кий наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32.50.12.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологич | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ское-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119) , Акт приема-передачи Акт приема-передачи и ввода товара в эксплуатацию | |
| 1.8. | | Произведена оплата | | | | | | | | | | Абросова | - | Платежное | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 5 | | поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | 31.12.2022 | 26.12.2022 | Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | -67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000), Платежное поручение Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобилей UAZ Patriot , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | года, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Платежное поручение Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Платежное поручение Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29.10.22.000, ) , Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | День Шахтера, д. 14, Платежное поручение Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, д.23, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29., Платежное поручение Капитальны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий-система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии/ бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | для бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для колоноскопии (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Платежное поручение Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Платежное поручение Поставка | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомет р-МТ, Платежное | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | поручение Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | электроодеяла /одеяло с подогревом, Платежное поручение Поставка медицинских изделий, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Платежное поручение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | «ЕВ» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости вариант исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119 ) , Платежное поручение Платежное | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | поручение | |
| 1.9 | | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | - | Акт приема-передачи по государственному контракту от 20.06.2022 № 225-ЭА/22 (ГБУЗ Тяжинская районная больница) | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "по государственному контракту от 20.06.2022 № 225-ЭА/22 (ГБУЗ Тяжинская районная больница)" Акт приема-передачи ГБУЗ Тяжинская районная больница от 14.12.2022г. №21, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.9.1 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 09.12.2022 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | - | Закупка Закупка, Закупка Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Закупка Поставка медицинских изделий: Стерилизато | Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 3. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 23.05.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | р паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Закупка Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентрато | 202208395000002001, указана ссылка. 4. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 02.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 6. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Закупка от 12.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | р кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Закупка Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566- | Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Закупка от 13.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Закупка от 06.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190 ), Закупка Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Закупка Поставка медицинских изделий: Весы для | препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Закупка от 06.04.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Закупка от 08.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Закупка от 25.03.2022г. №202208395000002001, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Закупка Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическ | указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 220203393000819001, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015" Закупка от 08.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ое КГУ-05.01 «Горское», Закупка Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Закупка Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато- | вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Закупка от 18.02.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Вид | «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Закупка от 18.02.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 20.07.2022г. № 202203393000045002, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 29.07.2022г. № 202203393000676003, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 30.09.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 22. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | еогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Закупка Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденально | Закупка от 19.09.2022г. №202208395000002001, указана ссылка. 23. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Закупка от 14.04.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 18.11.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 22.11.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Закупка Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Закупка Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или | 202208395000002001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 21.11.2022г. № 202203393000819001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 202203393002338001, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Закупка от 25.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 29. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 | больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Закупка от 12.08.2022г. № 20220139200003 2001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 20220139200003 2001, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Закупка от 15.11.2022г. №220208395000002001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (Торговая марка - Минигем 540), Закупка Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Закупка Выполнение работ по строительств | 05.12.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 34. "Закупка" Закупка от 09.12.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 35. "Закупка" Закупка от 17.05.2022г. № 220203393002338001, указана ссылка. 36. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 38. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | у объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Закупка Поставка медицинских изделий- Система | 25.03.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 41. "Закупка" Закупка от 20.06.2022г. № 220203393000676003, указана ссылка. 42. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 43. "Закупка" Закупка от 12.10.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 44. "Закупка" Закупка от 07.10.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка. 45. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Закупка от 12.08.2022г. №220201392000032001, указана ссылка. 46. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Закупка Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта | "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 20220339300064500 1, указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 20220339300064500 1, указана ссылка. 49. "Закупка" Закупка от 26.07.2022г. № 20220339300084200 1, указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 51. "Закупка" Закупка от 04.05.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 52. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 20220339300015500 1, указана ссылка. 53. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 20220339300064500 1, указана ссылка. 54. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница | "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 55. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202203393000161001, указана ссылка. 56. "Закупка" Закупка от 29.09.2022г. № 202203393002679002, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 12.07.2022г. № 202203393000045002, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 22.06.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 60. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 61. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка. 62. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 220208395000002001, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |
| 1.9.2 | | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 20.12.2022 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | - | Реестр контрактов Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000), Реестр контрактов Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Реестр контрактов Поставка | Подтверждающие документы: 1. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 14.06.2022г. № 2420534966422000647, указана ссылка. 2. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 07.06.2022г. № 2420534966422000580, указана ссылка. 3. "Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный/Концентратор кислорода | электрический средний/Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 2420534966422000506, указана ссылка. 4. "Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/портативный/Концентратор кислорода портативный/Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 2420534966422000480, указана ссылка. 5. "Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор воздушный с системой |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-П3 | принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-П3 по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2420534966422000443, указана ссылка. 6. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000426, указана ссылка. 7. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновск | рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 13.01.2022г. № 2420534966422000014, указана ссылка. 8. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ий стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение | рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Реестр контрактов от 14.01.2022г. № 2420534966422000032, указана ссылка. 9. "Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества" Реестр контрактов от 01.06.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат рентгеновский стационарный для | 2420534966422000550, указана ссылка. 10. "Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные/Весы для новорожденных, электронные/Весы для детей до 1 года" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 2420534966422000430, указана ссылка. 11. "Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000406, указана ссылка. 12. "Поставка медицинских |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113 | изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112)" Реестр контрактов от 13.01.2022г. № 2420534966422000018, указана ссылка. 13. "Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 2420534966422000477, указана ссылка. 14. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, | 9444-228-49640047-2015" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 2420534966422000448, указана ссылка. 15. "Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ- | с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190)" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 2420534966422000419, указана ссылка. 16. "Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 2420534966422000333, указана ссылка. 17. "Поставка автомобилей-Автомобиль легковой LADA GRANTA " |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 05.01 «Горское», Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Комплекс для | Реестр контрактов от 31.10.2022г. № 2420534966422001403, указана ссылка. 18. "Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04" Реестр контрактов от 25.02.2022г. № 2420534966422000153, указана ссылка. 19. "Поставка автомобилей-Автомобилей UAZ Patriot " Реестр контрактов от 25.02.2022г. № 2420534966422000154, указана ссылка. 20. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000)" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 2420534966422000290, указана ссылка. 21. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 26.05.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиометр-МТ, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Эндоскоп | 2420534966422000532, указана ссылка. 22. "Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540)" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 2420534966422000444, указана ссылка. 23. "Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск" Реестр контрактов от 29.08.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних | 3424300148322000071, указана ссылка. 24. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 31.01.2022г. № 2420534966422000085, указана ссылка. 25. "Поставка автомобилей-автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000,) " Реестр контрактов от 25.01.2022г. № 2420534966422000050, указана ссылка. 26. "Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2)" Реестр контрактов от 18.05.2022г. № |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: эндоскоп для | 2420534966422000494, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Реестр контрактов от 30.09.2022г. № 2420514299822000085, указана ссылка. 28. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Реестр контрактов Поставка | принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Реестр контрактов от 06.12.2022г. № 2420534966422001643, указана ссылка. 29. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 12.01.2022г. № 2420534966422000005, указана ссылка. 30. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Реестр контрактов Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобилей UAZ Patriot , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня | телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) " Реестр контрактов от 13.01.2022г. № 2420534966422000026, указана ссылка. 31. "Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000408, указана ссылка. 32. "Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 2420534966422000409, указана ссылка. 33. "Капитальный ремонт здания амбулатории, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Реестр | расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А" Реестр контрактов от 17.06.2022г. № 3423900081822000051, указана ссылка. 34. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 2420534966422000701, указана ссылка. 35. "Поставка автомобилей-Автомобиль УАЗ 220695-550-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Реестр контрактов от 21.02.2022г. № 2420534966422000128, указана ссылка. 36. "Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | контрактов Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Реестр контрактов Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки | 29." Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 2420514299822000021, указана ссылка. 37. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Реестр контрактов от 12.09.2022г. № 2420514299822000075, указана ссылка. 38. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Реестр контрактов от 19.12.2022г. № 3420200611522000023, указана ссылка. 39. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Реестр контрактов Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская | "Капитальный ремонт помещений здания амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, ул.Горняка, 9" Реестр контрактов от 14.07.2022г. № 3424300148322000061, указана ссылка. 40. "Поставка медицинских изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190) " Реестр контрактов от 19.12.2022г. № 2420534966422001711, указана ссылка. 41. "Поставка медицинских изделий-Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол операционный Promerix с принадлежностями |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» | (код ОКПД2 – 32.50.30.110)" Реестр контрактов от 20.12.2022г. № 2420534966422001726, указана ссылка. 42. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Реестр контрактов от 08.11.2022г. № 2420534966422001444, указана ссылка. 43. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорограф | рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 09.11.2022г. № 2420534966422001441, указана ссылка. 44. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 25.10.2022г. № 2420534966422001374, указана ссылка. 45. "Приобретение и монтаж быстровозводимых |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение | модульных конструкций" Реестр контрактов от 06.07.2022г. № 2420534966422000798, указана ссылка.<br><br>*Сформирована позиция о несогласии с автоматически сформированной информацией:Другое создано СТП* |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Реестр контрактов Поставка медицинских изделий: Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Реестр контрактов Капитальны | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | й ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Реестр контрактов Поставка автомобилей - Автомобиль УАЗ 220695-550-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Реестр контрактов Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29., Реестр контрактов Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница, Реестр контрактов Выполнение работ по | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1, Реестр контрактов Капитальный ремонт помещений здания амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, ул.Горняка, 9, Реестр контрактов | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | операционный Promerix с принадлежностями (код ОКПД2 – 32.50.30.110), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113 ) | |
| 1.9.3 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | 31.12.2022 | 14.12.2022 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | - | Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-П3 по ТУ 9451-011- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, вариант 1, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ОКПД2 – 26.60.11.113), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ) , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113 ), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс» -00.3 , Акт приема-передачи | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Система обогрева | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | «ЕВ» с принадлежностями вариант исполнения ЕВ19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ Система | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance (код ОКПД2 – 26.60.11.119) , Акт приема-передачи Акт приема-передачи , Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | модульных конструкций, Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Миниге» по ТУ 9443- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Акт приема-передачи Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Акт приема-передачи Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Кемерово, пр. Ленина, д.107, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ по ТУ 9451-015-41457390-2004, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | д.23, Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Акт приема-передачи Поставка автомобилей - Автомобиль UAZ Patriot , Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04, Акт приема-передачи Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ОКПД2 – 29.10.22.000), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Акт приема-передачи Поставка медицински | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | х изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомет р-МТ, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагн ост"" по ТУ 26.60.11-001 -67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112 ) , Акт | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | приема-передачи Поставка медицинских изделий: Концентратор кислорода мобильный/ портативный /Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями: модель LFY-I-5A, Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматичес | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кий наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015 | |
| 1.9.4 | | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | 31.12.2022 | 22.12.2022 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | - | Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат рентгеновск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ий стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/ Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016: «Маммо-4МТ-Плюс» -00.3 , Платежное поручение Поставка медицинских изделий- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой на 2 рабочих места/Система рентгеновская | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-аппарат рентгеновский | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112), Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобиль легковой LADA GRANTA , | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (код ОКПД – 25.11.10.000), Платежное поручение Поставка Автомобилей УАЗ 220695-222-04, Платежное поручение Поставка автомобилей - Автомобилей UAZ Patriot , Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Весы для младенцев, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | электронные /Весы для новорожденных, электронные /Весы для детей до 1 года, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/ Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Гемоглобинометр фотометрич | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | еский портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка - Минигем 540), Платежное поручение Капитальный ремонт помещений амбулатории Тисульский район, пгт. Комсомольск, Платежное поручение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка автомобилей - автомобилей UAZ Patriot (код ОКПД2 – 29.10.22.000, ) , Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14, Платежное поручение Капитальный ремонт объекта: ""Здание ГАУЗ КО ""Кемеровская городская клиническая поликлиника №5. Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д.107, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Холодильник фармацевтический/ Холодильник для лекарственных препаратов, Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ""Здание медицинского назначения для размещения поликлиники №3 и детской поликлиники №4 по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Чумова, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | д.23, Платежное поручение Капитальный ремонт нежилого здания поликлиники № 4, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс г. Киселевск, ул. Ленина, 29., Платежное поручение Капитальный ремонт здания амбулатории, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ий р-н, с Котино, ул Школьная, д. 9А, Платежное поручение Поставка медицинских изделий-система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для гастроскопии/ бронхоскопии, система | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для бронхоскопии, система эндоскопической визуализации/ видеоэндоскопический комплекс для колоноскопии (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка Автомобиль УАЗ 220695-222-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000), Платежное поручение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 ""Полидиагност"" по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 вариант исполнения: Исполнение 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.112) , Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | или аналоговый/ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая/Аппарат флюорографический Р-600 ""Флюоро"" по ТУ 26.60.11-004-67684634-2020, вариант исполнения: Исполнение 3.2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сейф- | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стол для хирургических инструментов/Стол инструментальный/ Столы для | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | раскладки медицинских инструментов ""СБ"" по ТУ 9452-019-04535146-2011 в двух исполнениях: СБ-1 и СБ-2. (Исп. СБ-2), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Стерилизатор паровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | по ТУ 9451-015-41457390-2004, Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 ""Кардиомет р-МТ, Платежное поручение Поставка медицински х изделий, Платежное поручение Поставка медицински х изделий: Концентрато р кислорода мобильный/ портативный /Концентрат ор кислорода портативный / Концентрато р кислородны й медицински й Atmung с принадлежн | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | остями: модель LFY-I-5A, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Сухожаровой шкаф/Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-ОХ-ПЗ по ТУ 9451-011-07505566-2002 (код ОКПД2 – 32.50.12.190), Платежное поручение | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Поставка медицинских изделий: Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое / Стол гинекологический для осмотра / терапевтических процедур, механический/ Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское», Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Компьютерный томограф | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)/ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела/ Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: Система компьютерной томографии SOMATOM go.All, | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | вариант 1, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Система обогрева всего тела на основе электроодеяла /одеяло с подогревом, Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | для нижних дыхательных путей) / Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ /Видеогастроскоп (малого | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | диаметра) /Видеогастроскопы «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями вариант исполнения EG-16K10 (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий: эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | для нижних дыхательных путей) / видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями вариант исполнения EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости вариант исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (код ОКПД2 – 32.50.13.190), Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии/ Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая / Денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy с принадлежностями, вариант исполнения: Prodigy Advance | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (код ОКПД2 – 26.60.11.119 ) | |
| 1.9.5 | | Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | - | Отчет о трудоустройстве работников на вакантные рабочие места | Выполнено. Просрочка 15 дней. Подтверждающие документы: 1. "о трудоустройстве работников на вакантные рабочие места" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2022г. №11156, приложен файл. Отклонения отсутствуют. |
| 1.9.6 | | Отчет об использовании финансового обеспечения | | | | | | | | 30.12.2022 | 22.12.2022 | Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - | Отчет Об использовании средств | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании средств" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2022г. №10829, приложен файл. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | (16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | |
| 1.1 | | (16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 82 625,95 | 82 625,96 | 82 625,96 | 82 540,80 | 82 540,80 | 99,90 | |
| 1.1.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 82 625,95 | 82 625,96 | 82 625,96 | 82 540,80 | 82 540,80 | 99,90 | Экономия по торгам. Возврат денежных средств в региональный бюджет. |
| 1.1.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 82 625,95 | 82 625,96 | 82 625,96 | 82 540,80 | 82 540,80 | 99,90 | Экономия по торгам. Возврат денежных средств в |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | региональный бюджет. |
| 1.1.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | | (17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | 212 506,65 | 212 506,65 | 212 506,65 | 212 506,65 | 212 506,65 | 100,00 | |
| 1.2.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 212 506,65 | 212 506,65 | 212 506,65 | 212 506,65 | 212 506,65 | 100,00 | Выполнение 100%. |
| 1.2.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 212 506,65 | 212 506,65 | 212 506,65 | 212 506,65 | 212 506,65 | 100,00 | Выполнение 100%. |
| 1.2.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | | (19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | 826 289,80 | 826 289,80 | 826 289,80 | 826 289,78 | 826 289,78 | 100,00 | |
| 1.3.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 826 289,80 | 826 289,80 | 826 289,80 | 826 289,78 | 826 289,78 | 100,00 | Выполнение 100% |
| 1.3.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 826 289,80 | 826 289,80 | 826 289,80 | 826 289,78 | 826 289,78 | 100,00 | Выполнение 100% |
| 1.3.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | | (20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с | 358 511,96 | 358 511,96 | 358 511,96 | 303 685,18 | 245 207,16 | 68,40 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | | | |
| 1.4.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 358 511,96 | 358 511,96 | 358 511,96 | 303 685,18 | 245 207,16 | 68,40 | Имеется риск кассового неосвоения средств в 100% размере, ввиду не исполнения поставщиком своих контрактных обязательств по обстоятельствам, от него не зависящим. Поставка медицинского оборудования ожидается в январе 2023 года. В соответствии с положением пункта 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 и Бюджетным Кодексом РФ планируется заявиться на возврат остатков неиспользованных средств в 2023 году . |
| 1.4.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 358 511,96 | 358 511,96 | 358 511,96 | 303 685,18 | 245 207,16 | 68,40 | Имеется риск кассового неосвоения средств в 100% |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | размере, ввиду не исполнения поставщиком своих контрактных обязательств по обстоятельствам, от него не зависящим. В соответствии с положением пункта 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 и Бюджетным Кодексом РФ планируется заявиться на возврат остатков неиспользованных средств в 2023 году . |
| 1.4.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1.5 | | (24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 747 032,14 | 747 032,14 | 747 032,14 | 747 032,14 | 747 032,14 | 100,00 | |
| 1.5.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 747 032,14 | 747 032,14 | 747 032,14 | 747 032,14 | 747 032,14 | 100,00 | Выполнение 100% |
| 1.5.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 747 032,14 | 747 032,14 | 747 032,14 | 747 032,14 | 747 032,14 | 100,00 | Выполнение 100% |
| 1.5.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6 | | (26) Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 100,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | | | | | | | |
| 1.6.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 100,00 | Выполнение 100% |
| 1.6.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 100,00 | Выполнение 100% |
| 1.6.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7 | | (27) Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 100,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | | | | | | | |
| 1.7.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 100,00 | Выполнение 100 % |
| 1.7.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 100,00 | Выполнение 100 % |
| 1.7.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8 | | (28) Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 100,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | подлежавшим исполнению в 2021 году | | | | | | | |
| 1.8.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 100,00 | Выполнение 100% |
| 1.8.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 100,00 | Выполнение 100% |
| 1.8.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9 | | (33) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 7 355,20 | 7 355,20 | 7 355,20 | 6 941,77 | 6 941,77 | 94,38 | |
| 1.9.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 7 355,20 | 7 355,20 | 7 355,20 | 6 941,77 | 6 941,77 | 94,38 | Экономия по торгам. Возврат денежных средств в региональный бюджет |
| 1.9.1.1 | | бюджет субъекта Российской | 7 355,20 | 7 355,20 | 7 355,20 | 6 941,77 | 6 941,77 | 94,38 | Экономия по торгам. Возврат |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Федерации | | | | | | | денежных средств в региональный бюджет |
| 1.9.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 2 501 696,31 | 2 501 696,32 | 2 501 696,32 | 2 446 370,93 | 2 387 892,91 | 95,45 | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | | 2 501 696,31 | 2 501 696,32 | 2 501 696,32 | 2 446 370,93 | 2 387 892,91 | 95,45 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | 2 501 696,31 | 2 501 696,32 | 2 501 696,32 | 2 446 370,93 | 2 387 892,91 | 95,45 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 506,64 | 212 506,65 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 670,25 | 269 992,63 | 212 506,65 |
| 1.2. | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 | 82 576,27 |
| 1.3. | Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 | 184 759,76 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 990,88 | 114 657,71 | 126 199,42 | 136 811,69 | 154 153,88 | 154 153,88 | 184 759,76 |
| 1.4. | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 450 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 747 032,14 | 747 032,14 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 28 900,00 | 85 300,00 | 112 802,75 | 282 182,59 | 282 182,59 | 594 587,70 | 730 069,06 | 730 344,75 | 746 899,11 | 747 032,14 |
| 1.5. | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355,20 | 7 355,20 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941,77 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | |
| 1.6. | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 82 625,95 | 82 625,95 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 106,00 | 55 756,00 | 55 756,00 | 81 021,00 | 82 540,80 |
| 1.7. | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 826 289,80 | 826 289,80 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 661,77 | 80 661,77 | 121 140,51 | 172 887,72 | 240 195,52 | 409 332,98 | 826 289,78 |
| 1.8. | Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,58 |
| 1.9. | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 358 511,96 | 358 511,96 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 569,51 | 569,51 | 569,51 | 569,51 | 569,51 | 119 182,70 | 137 081,81 | 140 096,33 | 156 218,10 | 245 207,16 |